



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

## Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 10 JULIO 2022  
Día Mes Año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K168-FISE.-05000290.- REHABILITACION DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN EL EJIDO REFORMA, CALLE PRINCIPAL

Localidad: 055.- EJ. REFORMA Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K005.-URBANIZACION Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,239.00 ML

Fechas: Inicio Programada: 12/MAYO/2022 Terminación Programada: 25/JUNIO/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ING. HUGO MARIO HERNANDEZ PEREZ

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.

R.F.C: CON1110203Q5

Domicilio: CALLE CORREGIDORA No. 5, COL. BARRIO LA CANDELARIA, JALPA DE MENDEZ, TAB.

Contrato CU-41-K168-290-FISE-2022 Importe: \$ 3,699,787.74 Fecha: 05/MAYO/2022

Anticipo: \$ 1,109,936.32

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 03/MAYO/2022

Fecha Inicio según Contrato: 12/ MAYO/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 25/JUNIO/2022

Fecha real inicio de obra: 12/ MAYO/2022 Fecha real de terminación de Obra: 25/JUNIO/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. ALTAIRA ALEJANDRA OVANDO VELAZQUEZ



**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: 6419-04648-2 ; Importe: \$ 1,109,936.32 Fecha de exp: 04/05/2022  
 Nombre de la Cia. Afianzadora: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia:  
 Fianza de cumplimiento No. 6419-04649-9 Importe: \$ 369,978.77 Fecha de Exp.:04/05/2022  
 Nombre de la Cia. Afianzadora AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia:  
 Fianza de vicios ocultos No. 6419-04740-5 Importe: \$ 369,975.81 Fecha de Exp:10/07/2022  
 Nombre de la Cia. Afianzadora: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.. Vigencia: **1 AÑO**

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESORILLE DE CAMINO, RELLENO EN ZONA BAJA, BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION, POREO CON ARENA, RIEGO DE LIGA, CARPETA ASFALTICA EN FRIO, APLICACION DE SELLO PREMEZCLADO, RAYAS LATERALES, SEÑALAMIENTOS Y TABLERO INFORMATIVO DE OBRA

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,239.00**  
 Población beneficiada: **2,496 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 9 EXT	20/ABRIL/2022	\$ 3,740,478.39

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

## INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 12/MAYO/2022 AL 31/MAYO/2022	873,284.53	267,255.18
2	DEL 01/JUNIO/2022 AL 06/JUNIO/2022	2,655,490.26	863,975.47
3	DEL 01/JULIO/2022 AL 10/JULIO/2022	126,326.00	762.31
4	DEL 01/JULIO/2022 AL 10/JULIO/2022	44,657.32	312.60

Importe del Contrato (\$) 3,699,787.74 Importe total estimado (\$) 3,699,758.11

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 0.00

Importe deducciones (\$) 1,132,305.56 Saldo por cancelar (\$) 29.63

### TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

### ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. HUGO MARIO HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: CONSTRUDPA, S.A. DE C.V.

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. NORMA ALICIA DE DIOS PERALTA

Handwritten signatures in blue ink, including 'Hugo M' and 'Norma Alicia'.

RECIBE:

Comité ( X ) Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

M.I.P.T.

Maria Isabel Perez Torrez

C.

Gregoria Olan Garcia  
Gregoria Olan Garcia

C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Handwritten signature of Sora Eivilena Morales Del Valle

Angelica A.M

Angelica Avalos Manteja

C.

C. Sora Eivilena Morales Del Valle

TERCER VOCAL

H M B

Hermeida Morales Gomez

C.

Handwritten signature of Josefina Morales Ramirez





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL, 2021 -2024

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA