

V0YVU A0S0 @ 00U A00A
00W0U0U A0S0 00W0U AFG A
00A0S0S0V0W0A AFI AUCU00U
0000A0S0S0V0W0A A WT 00S0A
U0Y000U0 U A U0U0 00U A00A
SU U A0 00E 0 P V U A
00P0U00S0U0P A T 0V0U000
0S0E000000P A A
00U0S0E000000P A 00A0CA
00U0T 000P A 00U0T U A
U0E0S00000U0000P A 00A
X0U0W0P0U0A W0S000E



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:00 hrs. 22 Agosto 2022
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K170-FISE-05000292.- Construcción de camino con mezcla asfáltica en frío en el municipio de Cunduacán, En el ejido San Pedro Comuapa.
Localidad: 090.- Ej. San Pedro Comuapa Municipio: Cunduacán
Programa: K005.- Urbanización Subprograma: G25.- Construcción de vías de comunicación.
Metas Registradas: Unidad: m.l. Cantidad: 2,000
Fechas: Inicio Programada: 19 Mayo 2022 Terminación Programada: 02 Julio 2022
Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Luis Arturo Campos Soberano.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Paloma Alvarez Diaz
Domicilio: [V0YVU A0S0 @ 00U] Contrato: CU-43-K170-292-FISE-2022
Importe: \$ 5,856,217.05 Fecha: 17-Mayo-2022 Anticipo: \$ 1,756,865.12
Modalidad de Adjudicación: Invitación a cuando menos 3 personas
Fecha de Adjudicación: 17-Mayo-2022
Fecha Inicio según Contrato: 19 Mayo 2022 Fecha de Term. Según Contrato: 02 Julio 2022
Fecha real inicio de obra: 19 Mayo 2022 Fecha real de terminación de Obra: 17 Julio 2022
Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Edgar Eduardo Isidro Garcia.

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 6419-04686-2 Importe: \$1,756,865.12 Fecha de Exp.: 11-MAY-2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, s.a. de c.v. Vigencia: 45 días
Grupo Financiero ASERTA

Fianza de cumplimiento No.: 6419-04685-3 Importe: \$585,621.71 Fecha de Exp.: 11-MAY-2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, s.a. de c.v. Vigencia: 45 días
Grupo Financiero ASERTA

Fianza de vicios ocultos No.: 6419-04747-2 Importe: \$578,474.00 Fecha de Exp.: 22-Agosto-2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Insurgentes, s.a. de c.v. Vigencia: 12 meses
Grupo Financiero ASERTA, s.a

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Describir en ambos lados del camino, escarifica-
do, disgregado y compactado; adquisición, tendido y compactado de gravas de
revestimiento para base hidráulica; riezo de impregnación en terracería, riezo de lig
adquisición, tendido y compactado de mezcla asfáltica en frío.

Metas alcanzadas: Unidad m³ Cantidad 2,000.00

Población beneficiada: 2,496 personas Localidades beneficiadas: San Pedro Comucpa

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	<u>Novena Sesión Extraordinaria</u> <u>20/ABRIL/2022</u>	<u>\$5,862,507.12</u>

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	17/JUNIO/2022	19 Mayo - 30 Mayo 2022	526,112.80	161,008.66
2	15/AGOSTO/2022	01 JUNIO - 06 JUNIO 22 JUNIO - 30 JUNIO 2022	3,522,344.50	1,077,958.88
3	17/JULIO/2022	01 JULIO - 17 JULIO 2022	609,557.30	186,545.55
4	17/JULIO/2022	01 JUNIO - 17 JULIO 2022	42,223.71	12,921.91
5	22/AGOSTO/2022	18 JULIO - 17 AGOSTO 2022	1,084,501.74	353,338.04
6				

Importe del Contrato (\$) 5,856,217.05 Importe total estimado (\$) 5,784,740.05
 Importe deducciones (\$) 1,791,773.04 Saldo por cancelar (\$) 71,477.00

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv. Mun.

Cargo Residente de Obra.

Nombre y Firma Ing. Luis Arturo Campos Soberano

Por el Contratista: Paloma Alvarez Diaz.

Cargo Superintendente de Construcción

Nombre y Firma Ing. Edgar Eduardo Isidro Garcia

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Mr. Dolores Morales Hrz
C. Maria Dolores Morales Hrz

Domitila Oramas Perez
C. Domitila Oramas Perez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

JCG
C. Joselyca Mendarsio

C. _____

TERCER VOCAL

P. P. R
C. PEDRO PRIMO R


Isidro
C. Isidro Sánchez Zapata






INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv. Municipales
Nombre y Firma Arq. Karla Noheми Vinagre Ruiz 

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador de desarrollo Social Municipal (Ramo 33)
Nombre y Firma Arq. fernando Ruiz Revers 

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

