



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:30 03 OCTUBRE 2022
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra K199-FIII.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.

Localidad: 026.- HUIMANGO 1RA SECC. Municipio: Cunduacán

Programa: K004.- ELECTRIFICACION Subprograma: 623.-CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Unidad: POSTES Cantidad: 10.00

Fechas: Inicio Programada: 18-08-22 Terminación Programada: 01-10-22

Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: COORPORATIVO MARK, S. A. DE C.V. R.F.C.: CMA121020PN0

Domicilio: CALLE XICOTENCATL No 22. COL. SAHOP, CARDENAS

Contrato: CU-90-K199-FIII-2022

Importe: \$1,044,047.58 Fecha: 11/08/2022 Anticipo: \$ 313,214.27

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 09 DE AGOSTO DE 2022

Fecha Inicio según Contrato: 18-08-22 Fecha de Term. Según Contrato: 01-10-22

Fecha real inicio de obra: 18-08-22 Fecha real de terminación de Obra: 01-10-22

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. MIGUEL ANGEL BELTRAN VELAZQUEZ



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 10839-00647-4 Importe: \$ 313,214.27 Fecha de Exp.: 10/08/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 45 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 10839-00648-3 Importe: \$ 104,404.7 Fecha de Exp.: 10/08/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 45 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 10839-00692-4 Importe: \$ 104,367.03 Fecha de Exp.: 03/10/22 ✓

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: **AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE POSTES, TRANSFORMADORES DE 10, 15 Y 25 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.**

Metas alcanzadas: Unidad POSTES Cantidad 10 Población beneficiada: 1,115

PERSONAS Localidades beneficiadas: 026.- HUIMANGO 1RA SECC.

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	11 DEL 29/06/2022	\$ 1,047,360.36

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
ESTIMACION No: 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	06/09/2021	18/08/22-31/08/22	\$ 576,380.34	\$ 176,392.26
ESTIMACION No: 02 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	20/09/2021	01/09/22-15/09/22	\$ 79,576.89	\$ 24,353.27
ESTIMACION No: 03 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	03/10/2022	16/09/22-30/09/22	\$ 244,740.76	\$ 74,899.12
ESTIMACION No: 04 (DE CANTIDADES ADICIONALES)	18/10/2022	01/10/22-01/10/22	\$ 10,841.84	\$ 3,317.97
ESTIMACION No: 05 (FINIQUITO)	18/10/2022	01/10/22-01/10/22	\$ 132,130.48	\$ 40,549.66

Importe del Contrato (\$) 1,044,047.58 Importe total estimado (\$) 1,043,670.30
 Importe deducciones (\$) 319,512.28 Saldo por cancelar (\$) 377.28

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN. TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma Ing. José Arturo Badal Juárez

Por el Contratista: COORPORATIVO MARK, S.A. DE C.V.

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma Ing. Jesús Miguel Cano Martínez

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):



PRESIDENTE

[Signature]

C. José Martín Soberano Torres

SECRETARIO

[Signature]

C. Griselda Suarez Gómez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

CVV

C. Guillermo Velázquez López

SEGUNDO VOCAL

[Signature]

C. María Santa Martínez

TERCER VOCAL

Carmen Castañeda S.

C. Carmen Castañeda S.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Five horizontal lines for recording observations.