



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 20 OCTUBRE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K205-FIII.- CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA.

Localidad: 082.- EJ. CUNDUACAN (EL MOTE) Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K008.- ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA

Subprograma: 622.- EDUCACION NO HABITACIONAL.

Metas Registradas: Unidad: CONSTRUCCION Cantidad: 1

Fechas: Inicio Programada: 14/JUL/2022 Terminación Programada: 12/AGO/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JOSE IVAN DE DIOS TORRES

R.F.C: DITI900228UMA

Domicilio: CARRET. VILLAHERMOSA-CARDENAS S/N

Contrato: CU-67-K205-FIII-2022 Importe: \$ 419,511.96 Fecha: 07/JULIO/2022

Anticipo: \$ 125,853.59

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 05/JUL/2022

Fecha Inicio según Contrato: 14/ JUL /2022 Fecha de Term. Según Contrato: 12/AGO/2022

Fecha real inicio de obra: 14/ JUL /2022 Fecha real de terminación de Obra: 18/OCT/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 22A27911 ;	Importe: \$ 125,853.59	Fecha de exp: 06/07/2022
Nombre de la Cia. Afianzadora:	DORAMA, S.A. DE C.V.	Vigencia:
Fianza de cumplimiento No. 22A27920	Importe: \$ 41,951.20	Fecha de Exp.: 06/07/2022
Nombre de la Cia. Afianzadora:	DORAMA, S.A. DE C.V.	Vigencia:
Fianza de vicios ocultos No. 22A52649	Importe: \$ 41,890.50	Fecha de Exp: 20/10/2022
Nombre de la Cia. Afianzadora:	DORAMA, S.A. DE C.V.	Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan **INCLUYE:** **CIMENTACION:** LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON CINTA Y HERRAMIENTA DE MEDICIONES MANUALES, EXCAVACION A MANO EN CEPA, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO, CADENA DE DESPLANTE CD-1, CADENA DE DESPLANTE CD-2, CADENA O CASTILLO K-1, CASTILLO K-2 DE SECCION 10X10CM, MURO DE ENRASE DE BLOCK MACIZO, CADENA DE CERRAMIENTO CC-1, CC-2,CC-3, RELLENO Y COMPACTACION, **ALBAÑILERIA:** FABRICACION DE BASE DE CONCRETO MURO DE BLOCK HUECO, APLANADO EN PLAFONBES, APLANADO EN MUROS, ENTORTADO A BASE DE MORTERO, COLOCACION DE MURO CERAMICO, FIRME DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO ARMADO, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE APARENTE, PISO DE AZULEJO ANTIDERRAPANTE, REGISTRO SANITARIO, FABRICACION DE FOSA SEPTICA, CONSTRUCCION DE BASE P/BOMBA ELECTRICA, BANQUETA DE CONCRETO. **ACABADOS:** SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA. **INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS:** SALIDA SANITARIA CON TUBERIA DE PVC, SALIDA PARA LAVABO, MINGITORIO Y/O COLADERA, COLOCACION DE W.C, COLOCACION DE MINGITORIO, COLOCACION DE FLUXOMETRO, COLOCACION DE LAVABO, COLOCACION DE COLADERA, COLOCACION DE TUBERIA DE 6" X 6 M, SALIDA HIDRAULICA CON MATERIAL DE COBRE PARA MINGITORIO, SALIDA HIDRAULICA PARE W.C, CONEXIONES, PERFORACION DE POZO EN 4" DE DIAMETRO, ALIMENTACION DE CARGA Y DESCARGA DE TINACO, COLOCACION DE TINACO, COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ, SALIDA HIDRAULICA DE 1/2", CON MATERIAL DE COBRE, COLOCACION DE DESPACHADOR DE PAPEL, COLACION DE DISPENSADOR DE JABON. **INSTALACIONES ELECTRICAS:** COLOCACION DER CENTRO DE CARGA, ACOMETIDA ELECTRICA, SALIDA PARA ALUMBRADO, SALIDA PARA APAGADOR, COLOCACION DE PASTILLA, COLOCACION DE APAGADOR, COLOCACION DE BOMBA, COLOCACION Y CONEXIÓN DE CABLES, COLOCACION DE POLIDUCTO, COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO. **HERRERIA:** COLOCACION DE PUERTA DE BAÑO, COLOCACION DE PUERTA DE ACERO LISA BLANCA, COLOCACION DE MAMAPARA, COLOCACION DE ESPEJO, COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO. **OBRA EXTERIOR:** COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Metas alcanzadas: Unidad: **CONSTRUCCION** Cantidad: **1**
Población beneficiada: **19,824 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **142**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 10 EXT	31/05/2022	422,503.35

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 14/JUL/2022 AL 30/JUL/2022	148,994.21	44,698.26
2	DEL 01/AGO/2022 AL 12/AGO/2022	232,157.40	81,155.33
3	DEL 01/AGO/2022 AL 12/AGO/2022	37,753.37	

Importe del Contrato (\$) 419,511.96 Importe total estimado (\$) 418,904.98
Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 0.00
Importe deducciones (\$) 125,853.59 Saldo por cancelar (\$) 606.98





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

Por el Contratista: C. JOSE IVAN DE DIOS TORRES

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma C. JOSE IVAN DE DIOS TORRES

Handwritten signature in blue ink.





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Claudia Martínez
Claudia Martínez García
C.

Maria del Carmen de los Angeles
Maria del Carmen de los Santos G
C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C.

Karla García Rivera
C.

TERCER VOCAL

María Ascención Gardame
C.

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"**

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

OBSERVACIONES:

NINGUNA

