

Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 11:00 23 Septiembre 2022
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K219- FIII.-REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA
UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN

Localidad: 001.- CD. CUNDUACAN Municipio: Cunduacan

Programa: E058.- Servicio de Alumbrado Público Subprograma: 614.- Division de Terrenos y
Construcción de Obras de Urbanización.

Metas Registradas: Unidad: Rehabilitacion Cantidad: 1.00

Fechas: Inicio Programada: 14-06-2022 Terminación Programada: 28-07-2022

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Víctor Manuel Magaña Prudencio.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Jose Ivan de Dios Torres R.F.C.: DITI900228UMA

Domicilio: Carret. Villahermosa – Cardenas s/n, Cunduacan, Tab. Contrato: CU-73-K219-FIII-2022

Importe: \$ 4,671,760.74 Fecha: 18-Julio-2022 Anticipo: \$ 1,401,528.22

Modalidad de Adjudicación: Invitacion a Cuando Menos Tres Personas

Fecha de Adjudicación: 14 – Julio - 2022

Fecha Inicio según Contrato: 23 – 07 - 2022 Fecha de Term. Según Contrato: 20- 09 - 2022

Fecha real inicio de obra: 23-07-2022 Fecha real de terminación de Obra: 20-09-2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Raul Esquinca Rosales





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 1630575 Importe: \$ 1,401,528.22 Fecha de Exp.: 15/07/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S.A. DE C.V. Vigencia: 60 DIAS NATURALES

Fianza de cumplimiento No.: 1630578 Importe: \$ 467,176.07 Fecha de Exp.: 15-07-2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S. A DE C. V. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 1688756 Importe: \$ 467,165.21 Fecha de Exp.: 23/09/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S. A DE C. V. Vigencia: 12 MESES

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Se reubico las lineas de CFE que provocaban fallas al circuito de las colonias vecinas y a la deportiva, instalando 5 poste de concreto de 12-750 con sus estructuras normalizadas de CFE, se rehabilito las 10 torres existentes para colocar los 80 reflectores leds de 300w ubicado en el campo de futbol y softbol, se coloco 48 lámparas de leds colgantes al área de frontón colocando su iluminación adecuada, se ilumino el andador y trota pista con 5 luminarias leds de 100w y 12 reflectores leds de 150w, en el área del estacionamiento y andador del chontal se ilumino con 13 luminarias leds de 50w y 09 piezas de reflectores leds de 150w en (06 piezas en cancha de Basquetbol, 02 piezas en explanada del chontal y 01 pieza en alberca), todo esto mejorando la iluminación, el buen servicio y seguridad a los habitante de este municipio.

Metas alcanzadas: Unidad Rehabilitación Cantidad: 1.00

Población beneficiada: 945 personas Localidades beneficiadas: 001.- CD. Cunduacan

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	Acta 11 DEL 13/07/2022	\$ 4,676,437.78

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1 (de trabajos ejecutados)	05/08/2022	23/07/2022 - 31/07/2022	\$ 808,737.56	\$ 247,501.59
2 (de trabajos ejecutados)	17/08/2022	01/08/2022 - 15/08/2022	\$ 1,126,595.50	\$ 344,777.08
3 (de trabajos ejecutados)	01/09/2022	16/08/2022 - 31/08/2022	\$ 1,276,668.15	\$ 390,704.47
4 (de trabajos ejecutados)	15/09/2022	01/09/2022 - 15/09/2022	\$ 429,702.72	\$ 131,503.86
5 (de cantidades adicionales)	30/09/2022	16/09/2022 - 20/09/2022	\$ 311,062.11	\$ 95,195.72
6 (de conceptos no previstos)	15/10/2022	16/09/2022 - 20/09/2022	\$ 662,675.63	\$ 219,697.31
7 finiquito (de trabajos ejecutados)	15/10/2022	16/09/2022 - 20/09/2022	\$ 56,210.38	\$ 339.20

Importe del Contrato (\$) 4,671,760.74

Importe total estimado (\$) 4,671,652.05

Importe deducciones (\$) 1,429,719.23

Saldo por cancelar (\$) 108.69

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TAB.

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma Lic. VICTOR MANUEL MAGAÑA PRUDENCIO

Por el Contratista: JOSE IVAN DE DIOS TORRES

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma LIC. JOSE IVAN DE DIOS TORRES

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

K219

PRESIDENTE

SECRETARIO

C.L.E.F. Agosto Cruz Martinez

C. Profra. Lilia Kristell Intorvan Martin

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. Moises Renato Carrmona Guzman

C. Oscar Adrian Dolgado León

TERCER VOCAL

C. Oscar Adrian Dolgado León

C. Erick de Jesús Bonitez Avias





INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

