



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:00 04 Octubre de 2022
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K225-FIII.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (BARRIO SAN GERONIMO)

Localidad: 032.- LIBERTAD Municipio: Cunduacán

Programa: K004.- Electrificación Subprograma: 623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.

Metas Registradas: Unidad: Postes Cantidad: 26.00

Fechas: Inicio Programada: 01-07-2022 Terminación Programada: 30-07-2022

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Víctor Manuel Magaña Prudencio.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: C. Sandra Gamas Brito R.F.C.: HESR831117CS8

Domicilio: Calle Principal.s/n, Cucuyulapa, Col. Centro, Cunduacan, Tabasco C.P. 86698

Contrato: CU-91-K225-FIII-2022

Importe: \$ 1,745,380.96 Fecha: 11-Agosto-2022 Anticipo: \$ 523,614.29

Modalidad de Adjudicación: DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 09 – Agosto - 2022

Fecha Inicio según Contrato: 18 – 08 - 2022 Fecha de Term. Según Contrato: 01 - 10 - 2022

Fecha real inicio de obra: 18 - 08 – 2022 Fecha real de terminación de Obra: 01-10-2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Raul Esquinca Rosales





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 22A35031 Importe: \$ 523,614.29 Fecha de Exp.: 10/08/2022
Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S.A. DE C.V. Vigencia: 45 DIAS NATURALES

Fianza de cumplimiento No.: 22A35036 Importe: \$ 174,538.10 Fecha de Exp.: 10-08-2022
Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S. A DE C. V. Vigencia: 45 DIAS NATURALES

Fianza de vicios ocultos No.: 22A53336 Importe: \$ 174,537.83 Fecha de Exp.: 04/10/22
Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S. A DE C. V. Vigencia: 12 MESES

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión, sum. y colocación 26 piezas de poste de concreto de 12-750, 06 piezas de transformador: 02 pieza de 10 kva y 04 pieza de 25 kva, sum. y col. de 30 piezas de luminarias, sum e inst. de conductor eléctrico en media y baja tensión.

Metas alcanzadas: Unidad Postes Cantidad: 26.00
Población beneficiada: 400 Personas Localidades beneficiadas: 032.- Libertad

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	ACTA 11 DEL 29/07/2022	\$ 1,749,090.92

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1 (de trabajos ejecutados)	01/09/2022	18/08/2022 - 31/08/2022	\$ 559,629.45	\$ 171,265.92
2 (de trabajos ejecutados)	15/09/2022	01/09/2022 - 15/09/2022	\$ 630,969.80	\$ 193,098.52
3 (de trabajos ejecutados)	30/09/2022	16/09/2022 - 30/09/2022	\$ 411,094.45	\$ 125,809.08
4 (de cantidades adicionales)	30/09/2022	16/09/2022 - 30/09/2022	\$ 53,460.05	\$ 16,360.61
5 finiquito (de trabajos ejecutados)	31/10/2022	01/10/2022 - 01/10/2022	\$ 90,224.52	\$ 27,612.62

Importe del Contrato (\$) 1,745,380.96 Importe total estimado (\$) 1,745,378.27
 Importe deducciones (\$) 534,146.75 Saldo por cancelar (\$) 2.69

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN





ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN. TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. VICTOR MANUEL MAGAÑA PRUDENCIO

Por el Contratista: SANDRA GAMAS BRITO

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. SANDRA GAMAS BRITO

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Mario Asolla Montiel

SECRETARIO

C. Guadalupe García de la Cruz

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. Artemio de la Cruz

SEGUNDO VOCAL

C. Cesar Jimenez de la Cruz

TERCER VOCAL

C. Alicia Cordova Burelos

C.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:



V