



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 10:00 hrs 23 octubre 2022
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K233-FIII.- CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO DE DIOS GUARDA

Localidad: 122.-ADOLFO RUIZ CORTINEZ (MORELITOS) Municipio: CUNDUACAN, TAB.

Programa: K008.-ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA Subprograma: 622.- EDIFICACION NO HABITACIONAL

Metas Registradas: Unidad: 1.00 Cantidad: DOMO

Fechas: Inicio Programada: 24/SEP/2022 Terminación Programada: 23/OCT/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORNELIO

R.F.C: GOCF790210E65

Domicilio: CALLE MANUEL ROSADO, No. 107C, COL. CENTRO, TEAPA TABASCO

Contrato: CU-103-K233-FIII-2022 Importe: \$ 428,606.72 Fecha: 19/SEP/2022.

Anticipo: \$ 128,582.02 Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 15/SEP/2022

Fecha Inicio según Contrato: 24/SEP/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 23/OCT/2022

Fecha real inicio de obra: 24/SEP/2022 Fecha real de terminación de Obra: 23/OCT/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORNELIO

GARANTÍAS

J.J. ANTONIO DE DIOS GUARDA
SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA
CLAVE: 27EJN1572H
ZONA 78 SECTOR 17
COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
CUNDUAPAN TABASCO





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUCÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Fianza de anticipo No.: 4989-00087-5; Importe: **\$128,582.02** Fecha de exp: **19/SEP/2022** Nombre de la Cia. Afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GPO. FINANCIERO ASERTA** Vigencia: **30 DIAS**

Fianza de cumplimiento No.: 4989-00088-4 Importe: **\$42,860.67** Fecha de Exp.: **19/SEP/2022**
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA Vigencia: **30 DIAS**

Fianza de vicios ocultos No. 4989-00098-1 Importe: 42,094.55 Fecha de Exp: 23/OCT/2022.
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK, POSTE Y PISO DE CONCRETO, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO, PISO DE CONC. F'C=150 KG/CM2 8 CMS. ESPESOR, DADO DE CONCRETO, CONTRATRABE CT-1 DE CONCRETO ARMADO, COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, TRABE T-E (EN EXTREMOS) DE CONCRETO ARMADO, SUM. Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, SUM. Y APLICACIÓN PINTURA VINÍLICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR INDUSTRIAL LED COB 100 W/85-280, SALIDA PARA ALUMBRADO, SALIDA PARA CONTACTO, SUM Y COLOC. DE CONTACTOS, INTERRUPTORES TERMICOS, POLIDCUTO, CABLES, MURO DE ACOMETIDA, CENTRO DE CARGA, SUM. Y COLOC. DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO DE 4", REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 MTS., SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA CUBIERTA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCOTECHO, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 X 1.20 MT. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA.

Metas alcanzadas: Unidad: **DOMO** Cantidad: **1.00**
Población beneficiada: **503 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta de la Décima Segunda Sesión Extraordinaria	24/agosto/2022	\$ 430,810.24

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

J.N. ANTONIO DE DIOS GUARDIA
SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA
CLAVE: 27EJN1572H
ZONA: 76 SECTOR: 17
COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
TARASCO





INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 24/SEP/2022 AL 30/SEP/2022	111,463.04	34,111.53
2	DEL 01/OCT/2022 AL 15/OCT/2022	243,293.16	74,456.10
3	DEL 16/OCT/2022 AL 23/OCT/2022	49,463.34	22,453.64
4	DEL 16/OCT/2022 AL 23/OCT/2022	16,725.96	100.93

Importe del Contrato: (\$) 428,606.72 Importe total estimado: (\$) 420,945.50
Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 420,945.50
Importe deducciones: (\$) 131,122.20 Saldo por cancelar: (\$) 7,661.22

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORNELIO

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CORNELIO

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Veronica Z-L. C. VERONICA ZAPATA LÓPEZ

C. ARELIS GONZALEZ LAZARO

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. MARIA GUADALUPE SANCHEZ PÉREZ

C. MIRNA GARCIA SOLIS

TERCER VOCAL

C. CINTIA DE LOS VICENTES



J.J.L ANTONIO DE DIOS GUARDA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA CLAVE: 27EJN1572H





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL, 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma **ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ**

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma **ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS**



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA



J.N. ANTONIO DE DIOS GUARDA
SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA
CLAVE: 27EJN1572H
ZONA: 76 SECTOR: 17
COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ
CUNDUACÁN, TABASCO

