



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 07 / OCTUBRE / 2022
 día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K235-FIII.-CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PRIMARIA "TIBURCIO MARIN TORRES"

Localidad: 047.- POB. PECHUCALCO Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: K008.- ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA

Subprograma: 622.- EDIFICACION NO HABITACIONAL.

Metas Registradas: Unidad: DOMO Cantidad: 1.00

Fechas: Inicio Programada: 08/SEPTIEMBRE/2022 Terminación Programada: 07/OCTUBRE/2022

Supervisor del Ayuntamiento: ING. HUGO MARIO HERNADEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: EDGAR RUIZ RAVERS

R.F.C: RURE770427K21

Domicilio: CALLE FRANCISCO I. MADERO, No. 203, COL. CUNDUACAN CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO

Contrato: CU-102-K235-FIII-2022 Importe: \$ 1,065,889.32 Fecha: 01/SEPTIEMBRE/2022.

Anticipo: \$319,766.80

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 30/AGOSTO/2022

Fecha Inicio según Contrato: 08/SEPTIEMBRE/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 07/OCTUBRE/2022

Fecha real inicio de obra: 08/SEPTIEMBRE/2022 Fecha real de terminación de Obra: 07/OCTUBRE/2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. HECTOR MANUEL RAMIREZ LOPEZ



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



GARANTÍAS

Fianza de cumplimiento No. 5165-00093-7; Importe: \$ 319,766.80 Fecha de exp.: 31/08/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: _____

Fianza de anticipo No.: 5165-00092-8 Importe: \$ 106,588.93 Fecha de Exp.: 31/08/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: _____

Fianza de vicios ocultos No. 5165-00207-4 Importe: \$ 106,343.96 Fecha de Exp.: 07/10/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: INCLUYE: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, EXCAVACION, PLANTILLA, ZAPATA AISLADA, RELLENO, GUARNICION DE CONCRETO, DADO CONTRATRABE, TRABE EXTREMO, COLUMNA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, SALIDA PARA ALUMBRADO, SALIDA PARA CONTACTO, BAJANTES, INSTALACION DE CUBIERTA AUTOSOPORTANTE TIPO ARCO TECHO Y TABLERO INFORMATIVO.

Metas alcanzadas: Unidad: DOMO Cantidad: 1.00

Población beneficiada: 1,139 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo #12 ORD	31/07/2022	\$ 1,096,405.90

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal	-----	-----



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022	410,464.36	125,616.25
2	DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	319,043.56	97,638.34
3	DEL 01 DE OCTUBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2022	333,931.67	102,929.52

Importe del Contrato (\$) 1,065,889.32 Importe total estimado (\$) 1,063,439.59
 Ampliación de Monto: (\$) NINGUNO Monto total : (\$) 1,063,439.59
 Importe deducciones (\$) 326,184.11 Saldo por cancelar (\$) 2,449.73

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA RECEPCION

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán Tab.
Cargo Residente de la D.O.O.T.S.M.
Nombre y Firma Ing. Hugo Mario Hernandez Perez.
Por el Contratista: Edgar Ruiz Ravers.
Cargo Administrador Único.
Nombre y Firma Lic. Edgar Ruiz Ravers.

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):



PRESIDENTE

SECRETARIO

C. JOSE JUANITO SOBERANO LOPEZ.

C. BEATRIZ DEL CARMEN PRIEGO LOPEZ.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Jani Perez Oliva
C. JANI PEREZ OLIVA

C. ANA MARIA LOPEZ PEREZ

TERCER VOCAL

Ana Kristell Jimenez Cortazar
C. ANA KRISTELL JIMENEZ CORTAZAR.

Mariana Gonzalez A.
C. MARIANA GONZALEZ ARIAS
BOLESAO MUNICIPAL.





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ.

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA