



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 11:00 09 Diciembre de 2022
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K227-FIII-REND.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION

Localidad: 025.- RA. HUAPACAL 1RA. SECC. Municipio: Cunduacán

Programa: K004.- Electrificación Subprograma: 623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.

Metas Registradas: Unidad: Postes Cantidad: 03.00

Fechas: Inicio Programada: 01-07-2022 Terminación Programada: 14-08-2022

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Víctor Manuel Magaña Prudencio.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Santiago Lopez Hernandez R.F.C.: LOHS781028DK4

Domicilio: Calle Olivo No. 497, Col. Los Reyes Loma Alta, Cárdenas, Tabasco C.P. 86570

Contrato: CU-113-K227-FIII-REND-2022

Importe: \$ 232,070.47 Fecha: 17- Octubre -2022 Anticipo: \$ 60,612.11

Modalidad de Adjudicación: DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 13 - Octubre - 2022

Fecha Inicio según Contrato: 24 - 10 - 2022 Fecha de Term. Según Contrato: 07 - 12 - 2022

Fecha real inicio de obra: 24 - 10 - 2022 Fecha real de terminación de Obra: 07-12-2022

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Jose Luis Santiago Cornelio





GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 22A47876 Importe: \$ 69,621.14 Fecha de Exp.: 14/10/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S.A. DE C.V. Vigencia: 45 DIAS NATURALES

Fianza de cumplimiento No.: 22A47877 Importe: \$ 23,207.05 Fecha de Exp.: 14-10-2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S. A DE C. V. Vigencia: 45 DIAS NATURALES

Fianza de vicios ocultos No.: _____ Importe: _____ Fecha de Exp.: _____

Nombre de la Cia. Afianzadora: _____ Vigencia: 12 MESES

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión, sum. y colocación 03 piezas de poste de concreto de 12-750, 01 pieza de transformador de 25 kva y colocación de 05 piezas de luminarias de 50w, sum e inst. de conductor eléctrico en media y baja tensión.

Metas alcanzadas: Unidad Postes Cantidad: 03.00

Población beneficiada: 80 Personas Localidades beneficiadas: 025.- Ra. Huapacal 1ra. secc

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:



Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	ACTA 11 DEL 29/07/2022	\$ 234,580.88

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1 (de trabajos ejecutados)	15/11/2022	24/10/2022 - 31/10/2022	\$ 70,554.66	\$ 21,592.16
2 (de trabajos ejecutados)	15/11/2022	01/11/2022 - 15/09/2022	\$ 37,779.63	\$ 11,561.87
3 (de trabajos ejecutados)	30/11/2022	16/11/2022 - 30/11/2022	\$ 71,597.40	\$ 21,911.27
4 finiquito (de trabajos ejecutados)	08/12/2022	01/12/2022 - 07/12/2022	\$ 52,117.84	\$ 15,956.14

Importe del Contrato (\$) 232,070.47

Importe total estimado (\$) 232,049.53

Importe deducciones (\$) 71,021.44

Saldo por cancelar (\$) 20.94

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.





ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. VICTOR MANUEL MAGAÑA PARDENAS

Por el Contratista: SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):



PRESIDENTE

SECRETARIO

C. Liliana González Torres

C. Arcli Del Carmen López Guzmán

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Cristina Hidalgo J.

C. Cristina Hidalgo Jiménez

C. Dulce María López Guzmán

TERCER VOCAL

C. José Juan Chabé Oramas



Hilda del RHJ



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Ravers

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Blank lines for observations.