



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 10:20 hrs 03 Mayo 2023
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K138-FIII.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN LA AVENIDA PEDRO MENDEZ.

Localidad: 001.- CUNDUACAN Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: E002.-DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: 623.- CONSTRUCCION
DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES

Metas Registradas: Unidad: 100.00 Cantidad: ML

Fechas: Inicio Programada: 01/MAR/2023 Terminación Programada: 30/MAR/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.

R.F.C: PIL160902B43

Domicilio: CALLE MIGUEL HIDALGO, MZA. 10B, LT. 202, COL. VICENTE GUERRERO, CD. INDUSTRIAL.

Contrato: CU-12-K138-FIII-2023 Importe: \$ 1,262,876.15 Fecha: 23/FEB/2023.

Anticipo: \$ 378,862.85 Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 01/MAR/2023

Fecha Inicio según Contrato: 01/MAR/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 30/MAR/2023

Fecha real inicio de obra: 01/MAR/2023 Fecha real de terminación de Obra: 28/ABR/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ARQ. JOSE ORLANDO BADAL GARCIA

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 5165-00271-5 Importe: \$378,862.85 Fecha de exp: 22-FEB-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 5165-00272-6 Importe: \$ 126,287.62 Fecha de Exp.: 22-FEB-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. 5165-00363-3 Importe: \$ 151,192.84 Fecha de Exp: 03-MAY-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: TRAZO DE OBRA, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE GUARNICIONES, REGISTROS SANITARIOS, PAVIMENTOS Y ADOQUINES, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA, MURETE PARA PLACA DE MARMOL, DESMANTELAMIENTO DE POSTES DE ALUMBRADO, BASES DE CONCRETO PARA POSTES, LUMINARIAS, REGISTROS ELECTRICOS, APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, GUARNICIONES DE CONCRETO F'c=150KG/CM2, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS Y A MANO, CARGA Y ACARREO CON MAQUINARIA DIVERSOS MATERIALES EN CAMION DE VOLTEO, HINCADO DE PLACA METALICAS, BOMBEO DE ACHIQUE, TAPONES A BASE DE COSTALES, SUM. Y TENDIDO DE ARENA PARA CAMA DE AJUSTE, SUM. Y RELLENO DE ARENA, SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 36"X6.10 MTS., DESCARGAS DOMICILIARIAS, REGISTRO SANITARIOS, DESCARGAS PLUVIALES, REGISTROS PLUVIALES, POZO DE VISITA, BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA, ADQUISICION DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y SUS ACARREOS, SUM. Y COLOC. DE PASTO TIPO CUERNAVACA, SUM. Y COLOC. DE TIERRA VEGETAL Y SEMBRADO DE PLANTAS DE 60 CMS. DE ALTO.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **100.00**

Población beneficiada: **21,003 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta de la Décima Octava Sesión Ordinaria	31/enero/2023	\$ 1,262,876.15

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 01/MAR/2023 AL 15/MAR/2023	581,052.38 ✓	177,822.06 ✓
2	DEL 16/MAR/2023 AL 15/ABR/2023	427,179.33 ✓	130,731.61 ✓
3	DEL 16/ABR/2023 AL 28/ABR/2023	231,417.67 ✓	77,789.83 ✓
4	DEL 16/ABR/2023 AL 28/ABR/2023	272,279.03 ✓	1,643.07 ✓

Importe del Contrato: (\$) 1,515,451.38 ✓ Importe total estimado: (\$) 1,511,928.39 ✓

Ampliación de Monto: (\$) 252,575.23 ✓ Monto total: (\$) 1,511,928.39 ✓

Importe deducciones: (\$) 387,986.57 ✓ Saldo por cancelar: (\$) 3,522.99 ✓

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: PALMIRA, INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ARQ. JOSE ORLANDO BADAL GARCIA4

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. ALEJANDRO CUSTODIO DE LA CRUZ

C. ANA PATRICIA HERNANDEZ HDEZ.

PRIMER VOCAL

SEGUNDO VOCAL

C. RUBICEL HERNANDEZ BLÉ

C. JESUS ANTONIO HERNANDEZ HDEZ.

TERCER VOCAL

C. CRISTINA SOLEDAD RODRIGUEZ MORALES



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

