




RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 28 ABRIL 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K140-FIII.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN TRAMOS AISLADOS

Localidad: 107.-EL TUNAL Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K005.-URBANIZACION Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,395.00

Fechas: Inicio Programada: 20/MARZO/2023 Terminación Programada: 28/ABRIL/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. HUGO MARIO HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS, S.A. DE C.V.

R.F.C: TEG050825US6

Domicilio: CALLE 4, MZ 12 LT 20, COL. FRACC. SANTA ELENA, CENTRO, TABASCO

Contrato CU-22-K140-FIII-2023 Importe: 1,971,570.25 Fecha: 15/MARZO/2023

Anticipo: \$ 591,471.08

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 10/MARZO/2023

Fecha Inicio según Contrato: 20/ MARZO/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 28/ABRIL/2023

Fecha real inicio de obra: 20/ MARZO/2023 Fecha real de terminación de Obra: 28/ABRIL/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE DE LOS SANTOS LOPEZ FELIX



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4414-00139-4; Importe: \$ 591,471.08 Fecha de exp: 11/03/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia:
Fianza de cumplimiento No. 4414-00140-0 Importe: \$ 197,157.03 Fecha de Exp.:11/03/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia:
Fianza de vicios ocultos No. 3002023006086 Importe: \$ 197,139.26 Fecha de Exp:28/04/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora: AVLA SEGUROS, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESORILLE DEL CAMINO, CAJEO POR MEDIOS MECANICOS, BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE, RAYAS LATERALES Y CENTRAL, TABLERO INFORMATIVO Y SEÑALAMIENTOS

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,395.00**

Población beneficiada: **2,434 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 18 ORD	31/ENERO/2023	\$ 1,975,273.66

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 20/MARZO/2023 AL 31/MARZO/2023	1,109,044.61	339,405.89
2	DEL 01/ABRIL/2023 AL 28/ABRIL/2023	801,961.33	263,597.12
3	DEL 01/ABRIL/2023 AL 28/ABRIL/2023	60,346.48	364.16
		1,971,352.42	603,367.17

Importe del Contrato (\$) 1,971,570.25 Importe total estimado (\$) 1,971,352.42

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 217.83

Importe deducciones (\$) 603,367.17 Saldo por cancelar (\$) 0.00

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. HUGO MARIO HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS, S.A. DE C.V.

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. MIGUEL ANGEL NARVAEZ RAMIREZ

Handwritten signatures and stamps. Includes a circular stamp with 'TEG' and contact information for TECNOLOGIA Y ESTUDIOS GEOS S.A. DE C.V.

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Signature of Sonni Sanchez Cruz
C.

Signature of TIODORA Aguilar Ayalos
C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Signature of Juan Burelo Perez
C.

Signature of Adrian Hernandez Aguilar
C.

TERCER VOCAL

Signature of Marcelo Hernandez Sanchez
C.



Gobierno del Estado de Tabasco

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

Área con líneas horizontales para anotaciones.