

V0YVU A0SA Q AEU A00A
QWOUOU A0SA UNW0SA
FGI A00SA0SV0WIA AFFI A
UCUUCU A00SA0SV0WIA
YAWT OUCSAUOYAUOUU
UUU OUU A00SAUUA
SA0CE QP VUUA
OUP OUCSU A0P AT QV OUC A
O0A0SA0E0W0P A A
O0U0SA0E0W0P A00SA0E
Q0UUT Q0W P A0E0U0T U A
UCUUCU A00SA0SV0WIA
O0A0U0W P OUAW0S0E



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 12:00 03 mayo 2023
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K151-FIII.- Construcción de camino a base de mezcla asfáltica en piso rio seco 2da sección (llamo la palma) municipio de cunduacan, Tabasco.
Localidad: 057 - Rio Seco 2da. secc. (Santiago) Municipio: Cunduacán
Programa: K005.- Urbanización Subprograma: G25.- Construcción de vías de comunicación
Metas Registradas: Unidad: ml. Cantidad: 300.00
Fechas: Inicio Programada: 23-MARZO-23 Terminación Programada: 21-ABRIL-2023
Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Luis Arturo Campos Soberano

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Patricia Lopez Ramirez R.F.C.: A0YVU A0SA Q AEU
Domicilio: A0YVU A0SA Q AEU Contrato: CU-26-K151-FIII-2023
Importe: \$ 2,195,713.77 Fecha: 16-03-23 Anticipo: \$ 718,714.13
Modalidad de Adjudicación: Invitación a cuando menos tres personas.
Fecha de Adjudicación: 14-MARZO-2023
Fecha Inicio según Contrato: 23-MARZO-2023 Fecha de Term. Según Contrato: 21-ABRIL-2023
Fecha real inicio de obra: 23-MARZO-2023 Fecha real de terminación de Obra: 21-ABRIL-2023
Súper-intendente de Obra del Contratista: Arq. Yaimy Jazzel Perez Nandez

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4134-04838-5 Importe: \$718,714.13 Fecha de Exp.: 15-MARZO-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserta, s.a. de c.v. Vigencia: 30 días

Fianza de cumplimiento No.: 4134-04839-6 Importe: \$249,571.38 Fecha de Exp.: 15-MARZO-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserta, s.a. de c.v. Vigencia: 30 días

Fianza de vicios ocultos No.: 4134-04976-4 Importe: \$249,567.94 Fecha de Exp.: 21-ABRIL-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserta, s.a. de c.v. Vigencia: 12 meses

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Pavimentación con mezcla asfáltica en frío en 300 metros lineales y construcción de pase de agua a base de cañones pre-fabricados.

Metas alcanzadas: Unidad ml. Cantidad 300.00

Población beneficiada: 1,091 personas Localidades beneficiadas: 057- No Seco 2da. secc. (Santiaguito)

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	<u>Decima novena sesión extraordinaria 11-FEB-2023</u>	<u>\$ 2,800,000.00</u>

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	03-ABRIL-2023	23-MARZO / 31-MARZO	2,072,025.55	634,111.27
2	04-MAYO-2023	01-ABRIL / 21-ABRIL	78,505.95	24,825.54
3	04-MAYO-2023	01-ABRIL / 21-ABRIL	345,147.91	239,518.45
4				
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 2,495,713.77 Importe total estimado (\$) 2,495,679.48
 Importe deducciones (\$) 763,774.27 Saldo por cancelar (\$) 34.37

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional del Cunduacan Tabasco.

Cargo Residente de Obra.

Nombre y Firma Luis Arturo Campos Soberano

Por el Contratista: Patricia Lopez Ramirez.

Cargo Superintendente de construcción.

Nombre y Firma Ang. Yeimey Jazzel Perez Nandez

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. Flora del Carmen Herrera Soberano

Beatriz Castellanos G.
C. Beatriz Castellanos Gonzalez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. Carlos Ramirez Garcia

Hortensia M.C.
C. Hortensia Miranda Ceballos

TERCER VOCAL

C. Maria Elena Lopez Bautista.

C. Nestor Alberto Diaz Galante





INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras publicas, ordenamiento territorial y servicios municipales.
Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador de desarrollo social municipal ramo 33
Nombre y Firma Arq. Fernando Ruiz Raveas

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

ninguna