



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 10:20 hrs 19 abril 2023
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K152-FIII.-REHABILITACION DE RED DE DRENAJE

SANITARIO DE 24" EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

Localidad: 001.- CUNDUACAN Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: 36.-DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: MB39.- MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REHABILITACION A SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Metas Registradas: Unidad: 452.80 Cantidad: ML

Fechas: Inicio Programada: 16/MAR/2023 Terminación Programada: 14/ABR/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: FJ COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

R.F.C: FCC140211CNA

Domicilio: PROL. RAMON MENDOZA S/N, COL. LAS FINCA

Contrato: CU-19-K152-FIII-2023 Importe: \$ 3,659,591.46 Fecha: 09/MAR/2023.

Anticipo: \$ 1,097,877.44 Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 07/MAR/2023

Fecha Inicio según Contrato: 16/MAR/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 14/ABR/2023

Fecha real inicio de obra: 16/MAR/2023 Fecha real de terminación de Obra: 14/ABR/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ARQ. JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: **10839-00753-8** Importe: **\$1,097,877.44** Fecha de exp: **8-MAR-2023**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.** Vigencia: **30 DIAS**

Fianza de cumplimiento No.: **10839-00754-9** Importe: **\$ 365,959.15** Fecha de Exp.: **8-MAR-2023**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.** Vigencia: **1 AÑO**

Fianza de vicios ocultos No. **10839-00831-5** Importe: **\$ 365,938.39** Fecha de Exp: **19-ABR-2023**

Nombre de la Cia. Afianzadora: **ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.** Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: TRAZO DE OBRA, TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICION DE BANQUETA, GUARNICIONES, REGISTROS SANITARIOS Y PAVIMENTOS BRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA, MURETE PARA PLACA INFORMATIVA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PINTURA EN GUARNICIONES, EXCAVACIONES, CARGAS Y ACARREOS DE MATERIALES DIVERSOS, HINCADO DE PLACA METALICAS, BOMBEO DE ACHIQUE, TAPONES A BASE DE COSTALES, PLANTILLA DE ARENA APISONADA, SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 24" X 6.10 MT DE LONG POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 6" X 6.10 MT DE LONG. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SANITARIO PARA ALCANTARILLADO EN DESCARGA DOMICILIARIA, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREO DE MATERIALES, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL INERTE, DESCARGAS SANITARIAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, SUM. E INST. DE BROCAL Y TAPA, DESAZOLVE EN POZOS, CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS, REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS, REGISTROS PLUVIALES, RENIVELACION DE POZOS, ADQUISICION, ACARREOS Y COMPACTACION DE GRAVA DE REVESTIMIENTO, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN FRIJO, CON ACARREOS Y SELLO.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **452.80**

Población beneficiada: **10,094 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta de la Décima Novena Sesión Extraordinaria	11/febrero/2023	\$ 3,663,579.79

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 16/MAR/2023 AL 31/MAR/2023	2,225,469.19	681,070.32
2	DEL 01/ABR/2023 AL 14/ABR/2023	1,153,879.89	437,199.75
3	DEL 01/ABR/2023 AL 14/ABR/2023	280,034.78	1,689.87

Importe del Contrato: (\$) 3,659,591.46 Importe total estimado: (\$) 3,659,383.85
Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 3,659,383.85
Importe deducciones: (\$) 1,119,959.94 Saldo por cancelar: (\$) 207.61

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**




CUNDUACÁN

ENTREGA:


Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ 

Por el Contratista: FJ. COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

Nombre y Firma ARQ. JOSE ALFREDO DIAZ MIRABAL 

RECIBE:


Comité (X)


Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO



c. Gabriela Concepcion Izquierdo A.


c. Luis Manuel Lopez Vicente


VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


SEGUNDO VOCAL


c. Maria Jesus Lopez Gomez


c. Alvaro Neptali Custodio Gomez

TERCER VOCAL


c. Julio Cesar Alejandro Ruiz


c. Juan Francisco Olan Hernandez



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

