

V0YVU/05Q Q QEU A00A  
Q0W0U0U/05A QEU W0SU  
FG 000505V0W0Y/FFI A  
U0EU00U/000050A  
S0V0EJ/0WT 0U0SA  
U0Y0E0U0U/0U0U0U/0U0A  
000SU0U/00E0 QP0VU0U/0A  
00P0U0E0U0P0A  
T 0E/0U0E00A  
050E00000P0Y/0A  
00U0S0E0U00000P000A  
S0E0P0U0T 0E0W0E0E0A  
0UT 0A0E0U0E0S0E0A  
050E0U0E00P000A  
X0U0U0P0U0U0S0E0E0E

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

## Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 12:00 hrs 25 ABRIL 2023  
Hora Día Mes Año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO  
Proyecto y Descripción de la Obra: K156-FIII.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN LIBERTAD 2DA. SECC. MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

Localidad: 083.- LIBERTAD 2a. SECCION Municipio: CUNDUACAN, TABASCO  
Programa: K005.-URBANIZACION Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 415.00  
Fechas: Inicio Programada: 23/03/2023 Terminación Programada: 21/04/2023  
Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: EDGAR RUIZ RAVERS R.F.C: V0YVU/05Q Q QEU  
Domicilio: A/0YVU/05Q Q QEU

Contrato: CU-28-K156-FIII-2023 Importe: \$ 1,265,299.41 Fecha: 16/03/2023.

Anticipo: \$ 379,589.82

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA Fecha de Adjudicación: 14/03/2023

Fecha Inicio según Contrato: 23/03/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 21/04/2023

Fecha real inicio de obra: 23/03/2023 Fecha real de terminación de Obra: 21/04/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. HECTOR MANUEL RAMIREZ LÓPEZ



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: 5165-00289-0; Importe: \$ 379,589.82 Fecha de exp: 15/03/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. De C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 5165-00290-8 Importe: \$ 126,529.94 Fecha de Exp.: 15/03/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. De C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 5165-00341-5 Importe: \$ 126,529.94 Fecha de Exp: 25/04/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora ASEGURADORA ASERTA, S.A. De C.V. Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESAZOLVE CON EQUIPO MANUAL DE TUBERIAS, DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA RENIVELACIONES, RIEGO DE LIGA PARA CONSTRUCCION DE CARPETA, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA RENIVELACIONES, OPERACION Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, RIEGO DE LIGA PARA CONSTRUCCION DE CARPETA, ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa, ACARREO DE LOS MATERIALES, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO SUPERPAVE PG-64-22, BARRIDO PARA TENDIDO DE SELLO PREMEZCLADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE RÓMPIMINETO RAPIDO MODIFICADA CON POLIMERO TIPO I, OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO=, CON MACROSELLADORA, RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **415.00**

Población beneficiada: **1,124 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 19	11/02/2023	\$1,268,183.76

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 23/03/2023 AL 31/03/2023	422,021.40	129,153.1
2	DEL 01/04/2023 AL 15/04/2023	819,728.95	250,865.33
3	DEL 16/04/2023 AL 21/04/2023	235,49.06	7,206.81

Importe del Contrato (\$) 1,265,299.41 Importe total estimado (\$) 1,265,299.41

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 1,265,299.41

Importe deducciones (\$) 387,225.24 Saldo por cancelar (\$) 0.0

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**ENTREGA:**

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARO. EDISON HERNANDEZ PEREZ 

Por el Contratista: EDGAR RUIZ RAVERS

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. HECTOR MIHUEL RAMIREZ LOPEZ 


**RECIBE:**

Comité ( x )                      Dependencia (    )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

  
C. Samuel Jimenez Acquerdo

  
C. Juan Garcia Avalos

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

**SEGUNDO VOCAL**


B.E.L.J.  
C. Blanca Estela Lopez Javier

  
C. Fabiola Mendez Landero

**TERCER VOCAL**

S.L.L.  
C. Santiago Landero Lopez

C.L.C.  
C. Carmen Lopez de la Cruz





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024



**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_