

VÓYVU ÁŚQ @ ĄĊU ĄĄ
ÓÓĄĊWÓU ÓU ĄĄSĄ
ĄĊVĊWSU ĄĄG ĄĄÓĄSĄ
ŚVĊĄĄ ĄĄĄĄ ĄĄĊĄUĄĄ
ĄĄÓĄSĄŚÓVĊĄĄ
ĄWT ÓUĄSĄ
UÓYĄĊUĄĄ UĄ
UĄĄĄ ÓUĄĄÓĄSUĄĄ
ŚĄÓĄĄ ĄĄĄVUĄĄ
ÓÓĄÓUĄĄÓUĄĄĄ
TĄĄÓUĄĄĄ
ÓŚĄĄĄĄĄĄĄĄ
ÓÓUÓŚĄĄĄĄĄĄ
ÓÓĄSĄĄĄUĄTĄĄĄĄ
ĄĄĄUĄĄĄĄĄSĄĄ
ÓŚĄĄUĄĄĄĄĄĄ
XÓUĄĄĄĄ
UĄWÓŚĄĄĄ

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
MUNICIPIO DE TABASCO

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 19 ABRIL 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K157-FIII.- REHABILITACION DE CAMINOS A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN YOLOXOCHITL 2DA SECC. MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
Localidad: 067.- YOLOXOCHITL 2DA SECC. Municipio: CUNDUACAN, TABASCO
Programa: K005.- URBANIZACION
Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.
Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 2,475
Fechas: Inicio Programada: 16/03/2023 Terminación Programada: 14/04/2023
Supervisor del Ayuntamiento: ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: LIZBETH GARCIA MIRANDA
R.F.C: VÓYVU
Domicilio: ÓŚQ @ ĄĊU
Contrato: CU-21-K157-FIII-2023 Importe: \$ 4,732,661.80 Fecha: 08/03/2023

Anticipo: \$ 1,419,798.54

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 07/MARZO/2023

Fecha Inicio según Contrato: 16/03/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 14/04/2023

Fecha real inicio de obra: 16/03/2022 Fecha real de terminación de Obra: 14/04/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. ALFONSO BARRUETA HERRERA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 10839-00751-0; Importe: \$ 1,419,798.54 Fecha de exp: 08/03/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: SEGURADORA INSURGENTE, GRUPO ASERTA, S.A. DE C.V.

Fianza de cumplimiento No. 10839-00752-5 Importe: \$ 473,266.18 Fecha de Exp.: 08/03/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: SEGURADORA INSURGENTE, GRUPO ASERTA, S.A. DE C.V.

Fianza de vicios ocultos No. 10839-00820-9 Importe: \$ 473,257.84 Fecha de Exp: 19/04/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: SEGURADORA INSURGENTE, GRUPO ASERTA, S.A. DE C.V.

Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan **INCLUYE: OBRA EXTERIOR; FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 X 1.20 MT. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA SERIGRAFIADA (SEGUN DISEÑO) Y TUBULARES DE 1 1/2" DE DIAM. TERRACERIA; DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, DEPOSITANDO EL MATERIAL FUERA DE LOS HOMBROS DEL CAMINO; ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE; CAJEO CON MEDIOS MECANICOS; ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREO DE GRAVA PARA REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CAMION DE VOLTEO, CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA. PAVIMENTACION ASFALTICA; RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2. BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (SELLO), RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO; ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO, ACARREO EN CAMION VOLTEO; CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO PG 64-22. SELLO: BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA), RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATONICA, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO, OPERACIÓN DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO), SEÑALAMIENTOS: RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA Y MURETE PARA PLACA.**

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **2,475.00**

Población beneficiada: **1,721 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **142**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 10 EXT	11/02/2023	4,737,172.25

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 16/MARZO/2023 AL 31/MARZO/2023	3,125,341.65	956,462.32
2	DEL 01/ABRIL/2023 AL 14/ABRIL/2023	1,263,795.54	489,822.39
3	DEL 01/ABRIL/2023 AL 14/ABRIL/2023	<u>343,441.27</u>	2,072.49

Importe del Contrato (\$) 4,732,661.80 Importe total estimado (\$) 4,732,578.45
 Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 0.00
 Importe deducciones (\$) 1,448,357.20 Saldo por cancelar (\$) 83.35

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

Por el Contratista: LIZBETH GARCIA MIRANDA

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma ING. LIZBETH GARCIA MIRANDA

Handwritten signatures of Cristhian Natividad Calix Gaspar and Lizbeth Garcia Miranda.



LIZBETH

GARCIA MIRANDA

R.F.C. GAML920528JR5

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Handwritten signature of Carlos Cesar de Dios Hdez

C. CARLOS CESAR DE DIOS HDEZ

Handwritten signature of Benjamin de Dios Hdez

C. BENJAMIN DE DIOS HDEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Handwritten signature of Juan de Dios Hernandez

C. JUAN DE DIOS HERNANDEZ

Handwritten signature of Jeremias Hernandez

C. JEREMIAS HERNANDEZ DE LA UVEZ.


TERCER VOCAL

Handwritten signature of Juan de Dios Marin

C. JUAN DE DIOS MARIN.

C. MARTIN M. N.

DELEGADO





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal




CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.


Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA



MARTIN M. N.