

V0YVU/0S0A @ 00U/000A  
00W0U0U/00SA  
00U/00W0U/00SA  
S/V/00U/00A/00A/000/00A  
000/000/000/000/00A  
P/WT 00U/00SA  
U0Y/000/00U/00A/00U/00U  
000/00U/000/000/00P/VU/00A  
00P/000/000/00P/00A  
T/00U/000/00A  
000/000/000/00P/00A  
00U/000/000/000/00P/00A  
S/000/00U/00T/000/00P/00U/00A  
00U/00A/000/000/00A  
000/00U/000/00P/00A  
X00U/00P/00U/000/000/00U/00E

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**  
**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL

# Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 09:00 hrs      24      abril      2023  
                                 Hora      Día      Mes      Año

## ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco  
Proyecto y Descripción de la Obra: K160-FIII.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CUNDUACAN, EN LA AVENIDA DOMINGO COLIN, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.  
Localidad: 001.- CUNDUACAN      Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO  
Programa: E002.-DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Metas Registradas: Unidad: 51.00      Cantidad: ML  
Fechas: Inicio Programada: 23/MAR/2023      Terminación Programada: 21/ABR/2023  
Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

## DATOS DEL CONTRATO

Contratista: ALFREDO LOPEZ LEÓN  
R.F.C.: [REDACTED]  
Domicilio: [REDACTED]  
Contrato: CU-29-K160-FIII-2023      Importe: \$ 532,216.54      Fecha: 16/MAR/2023.  
Anticipo: \$ 159,664.96      Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA  
Fecha de Adjudicación: 14/MAR/2023  
Fecha Inicio según Contrato: 23/MAR/2023      Fecha de Term. Según Contrato: 21/ABR/2023  
Fecha real inicio de obra: 23/MAR/2023      Fecha real de terminación de Obra: 21/ABR/2023  
Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JAVIER GONZALEZ LOPEZ

## GARANTÍAS



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO

Fianza de anticipo No.: BKY-0488-0143522 Importe: \$159,664.96 Fecha de exp: 15-MAR-2023 Nombre de la Cia.

Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: BKY-0488-0143530 Importe: \$ 53,221.65 Fecha de Exp.: 15-MAR-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. BKY-0488-0148862 Importe: \$ 63,859.17 Fecha de Exp: 24-ABR-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS MEXICO, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO FC =250 KG/CM2, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS Y A MANO, CARGA Y ACARREO CON MAQUINARIA, HINCADO DE PLACA METALICA, BOMBEO DE ACHIQUE, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y RELLENO DE ARENA, SUM. E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DESCARGA DOMICILIARIA DE 6", REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.60, DESCARGA PLUVIAL, REGISTRO PLUVIALES, BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA, DESMANTELAMIENTO DE TOMA DOMICILIARIA, SUM. E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, ADQUISICION DE MATERIAL PARA RELLENO Y SUS ACARREOS, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL DE RELLENO, ADQUISICION DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y SUS ACARREOS, TENDIDO MEZCLADO Y COMPACTADO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **51.00**

Población beneficiada: **10,094 HOMBRES Y 10,909 MUJERES** Localidades beneficiadas: **01**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

| Documento   | Fecha           | Inversión (\$) |
|---|-----------------|----------------|
| No. de Acta COPLADEMUN                                |                 |                |
| No. de Acta de la Décima Octava Sesión Extraordinaria | 24/febrero/2023 | \$ 532,216.54  |

**MODIFICACIONES (de Metas)**

| Documento               | Fecha | Inversión(\$) |
|-------------------------|-------|---------------|
| Adecuación Presupuestal |       |               |

### INVERSIÓN EJERCIDA

| No. de estimación | Periodo                        | Importe total (\$) | Deducciones (\$) |
|-------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 1                 | DEL 23/MAR/2023 AL 31/MAR/2023 | 402,268.04         | 123,218.07       |
| 2                 | DEL 01/ABR/2023 AL 15/ABR/2023 | 100,902.52         | 39,485.44        |
| 3                 | DEL 16/ABR/2023 AL 21/ABR/2023 | 135,061.11         | 815.02           |
|                   |                                |                    |                  |
|                   |                                |                    |                  |

Importe del Contrato: (\$) 532,216.54      Importe total estimado: (\$) 638,591.67  
 Ampliación de Monto: (\$) 106,443.31      Monto total: (\$) 638,591.67  
 Importe deducciones: (\$) 163,518.53      Saldo por cancelar: (\$) 68.18

### TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

### ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**

**ENTREGA:**

**Por la Dependencia Ejecutora:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ABD. EDISON HERNANDEZ PEREZ

**Por el Contratista:** ALFREDO LOPEZ LEON

Cargo SUPERINTELENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. JAVIER GONZALEZ LOPEZ

**RECIBE:**

Comité ( X )                      Dependencia (    )


Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

**PRESIDENTE**

C. Juan Antonio Martínez Remírez

**SECRETARIO**

C. Jesús Antonio Jiménez Gómez



**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

C. Helber del C. Jiménez Burelo

**SEGUNDO VOCAL**

C. José Joaquín Ovando Sánchez

**TERCER VOCAL**

C.

C. Bartola Zapata Frías



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

NINGUNA

---

---

---

---

---

---

---

---

