

VOYVU AOSQ Q OEU AEA
OOAO WOU OU AISA
OEUV OWSU AFG ADOASCA
SVCEWY AFTI A
UOEJU OEUA ADOASCA
SOVCEJA APT OUCSA
UOYOE OUC UA
UUC OOU ADOASUA
SPOCEP OPUUA
OOP OUCSOU A PA
T CEVOU OEOA
OSCEJ O O O O PA YA
O OUSCEJ O O O O PA
O OASCA O U T O O PA E
O E J O U T U A J O E O S C A
O S C E U U C E O P A O O A
X O U U P O U A
U W O S O E J E



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 27 ABRIL 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K164-FIII.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN CUNDUACAN EN LA COL. OBRERA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

Localidad: 001.- CD. CUNDUACAN Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,127.00

Fechas: Inicio Programada: 27/MAR/2023 Terminación Programada: 25/04/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: CESAR GERARDO BURELO BURELO

R.F.C: 

Domicilio: 

Contrato: CU-30-K164-FIII-2023 Importe: \$ 3,117, 984.62 Fecha: 21/MAR/2023

Anticipo: \$ 935,395.39

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 18/MAR/2023

Fecha Inicio según Contrato: 27/ MARZO/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 25/ABRIL/2023

Fecha real inicio de obra: 27/MARZO/2023 Fecha real de terminación de Obra: 25/ABRIL/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. CARLOS MARIO MARTINEZ ALCUDIA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TLAXCALA

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



CUNDUACÁN
MUNICIPIO

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 23A12190 ; Importe: \$ 935,395.39 Fecha de exp: 20/03/2023
 Nombre de la Cia. Afianzadora: AFIANZADORA DORAMA Vigencia: 16/03/2024
 Fianza de cumplimiento No. 23A12192 importe: \$ 311,798.46 Fecha de Exp.: 20/03/2023
 Nombre de la Cia. Afianzadora: AFIANZADORA DORAMA Vigencia: 26/03/2024
 Fianza de vicios ocultos No 23A19241 Importe: \$ 311,797.66 Fecha de Fxp: 27/04/2023
 Nombre de la Cia. Afianzadora: AFIANZADORA DORAMA Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan **INCLUYE: OBRA EXTERIOR: COLOCACION DE LETRERO INFORMATIVO DE OBRA, MURETE PARA PARA PLACA INFORMATIVA DE OBRA. RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO: REGISTRO DE AGUSA PLUVIAL DE 0.60 X 0.60 X1.00. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 8" X 6.10 MTS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SUMINISTRO Y TENDIDO DE CAMA DE ARENA. TERRACERIA: DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA EXISTENTE, CAJEO POR MEDIOS MECANICOS, ADQUISICION DE MATERIAL PARA RELLENO , ACARREOS DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTE, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO COMPACTADO AL 95%, ADQUISICION DE GRAVA TRITURDA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREOS DE CUALQUIER KILOMETRO EN CAMION VOLTEO PARA GRAVA DE REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 95% PROCTOR. PAVIMENTACIONES ASFALTICAS: RIEGO DE IMPREGNACION PARA TERRACERIA, POREO CON ARENA LIMPIA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, RIEGO DE IMPREGNACION PARA CONSTRUCCION DE CARPETA DE RODAMIENTO, ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA, ACARREO DE MATERIAL EN CAMION VOLTEO, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO PG 64-22, INCLUYE; TENDIDO CON FINISHER Y COMPACTADO AL 95%. SEÑALAMIENTOS: RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE RECOMENDACIÓN SP-12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SID-8.**

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,127.00**

Población beneficiada: **19,824 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **142**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

| Documento | Fecha | Inversión (\$) |
|------------------------------|------------|-----------------|
| No. de Acta COPLADEMUN | | |
| No. de Acta Cabildo # 10 EXT | 24/02/2023 | \$ 3,122,476.55 |

MODIFICACIONES (de Metas)

| Documento | Fecha | Inversión (\$) |
|-------------------------|-------|----------------|
| Adecuación Presupuestal | | |

INVERSIÓN EJERCIDA

| No. de estimación | Periodo | Importe total (\$) | Deducciones (\$) |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1 | DEL 27/MARZO/2023 AL 15/ABRIL/2023 | \$ 2,609,930.75 | 951,144.97 |
| 2 | DEL 16 AL 25 DE ABRIL DEL 2023 | \$ 450,295.92 | 2,717.30 |
| 3 | DEL 16 AL 25 DE ABRIL DEL 2023 | \$ 57,749.93 | 348.49 |

Importe del Contrato (\$) 3,117,984.62 Importe total estimado (\$) 3,117,976.60
 Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 0.00
 Importe deducciones (\$) 954,210.76 Saldo por cancelar (\$) 8.02

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TAB.
Cargo RESIDENTE DE LA D.O. O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. CRISTELAN NATIVIDAD FALLA GASPAR

Por el Contratista: C. CESAR GERARDO BURELO BURELO,

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma C. CESAR GERARDO BURELO BURELO

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

15164

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. Ninive Lopez Gomez

C. Yeni Flor Lopez Jimenez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. Elias Felipe Custodio Hernandez

C. Agustin Almeida Sanchez

TERCER VOCAL

C. Sencil Lopez Perez

C. Seleni Hernandez Luna





Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



CUNDUACÁN
MUNICIPIO

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA