



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:40 hrs 30 enero 2023
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K132-FIII-REF.-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ABRAHAM DE LA CRUZ (REFRENDO DEL PROYECTO K222-FIII)

Localidad: 001.- CD. CUNDUACAN Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: E002.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Metas Registradas: Unidad: 162.00 Cantidad: ML

Fechas: Inicio Programada: 02/ENE/2023 Terminación Programada: 25/ENE/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

R.F.C: ICC191107T13

Domicilio: CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS, No. 118, COL. CENTRO

Contrato: CU-86-K222-FIII-2022 Importe: \$ 706,399.20 Fecha: 08/AGO/2022.

Anticipo: \$211,919.76 Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 04/AGOSTO/2022

Fecha Inicio según Contrato: 15/AGO/2022 Fecha de Term. Según Contrato: 28/SEP/2022

Fecha real inicio de obra: 15/AGO/2022 Fecha de terminación de Obra: 25/ENE/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. MARCO ANTONIO LEON DE LOS SANTOS



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4134-04436-3 ; Importe: \$211,919.76 Fecha de exp: 05/AGO/22 Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA Vigencia: 1 MES

Fianza de cumplimiento No.: 4134-04437-0 Importe:\$ 70,639.92 Fecha de Exp.: 05/AGO/2022

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA Vigencia: 45

DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 0000-00000-0 Importe: \$ 000-000-00 Fecha de Exp: 30/ENE/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: FABRICACION Y COLOC. DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAV. POR MEDIOS MECANICOS, EXCAV. A MANO EN CEPA, CARGA CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA, HINCADO DE PLACA METALICA PARA EVITAR DERRUMBES, BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, SUM. Y TENDIDO DE ARENA PARA CAMA DE AJUSTE DE TUBERIA HIDRAULICA O SANITARIA, SUM. Y RELLENO DE ARENA, COMPACT./BAILARINA Y AGUA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20 COPLA INTEGRAL DE 300 MM (12") DE Ø EN COLECTOR PRINCIPAL, DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20, REGISTRO SANITARIO DE 0.60 x 0.60 x 0.60 MTS., DESCARGAS PLUVIAL CONECTADA A TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6", REGISTRO PLUVIAL DE 1.10 x 0.70 x 1.00 MTS. INTERIOR A BASE DE MUROS DE CONCRETO, POZO DE VISITA DE 1.80 M ALTO FORJADO CON BLOCK COLA DE PATO, BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE VISITA, DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREOS DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO.

Metas alcanzadas: Unidad: ML Cantidad: 162.00

Población beneficiada: 19,824 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Table with 3 columns: Documento, Fecha, Inversión (\$). Row 1: No. de Acta COPLADEMUN, 29/junio/2022, \$ 709,388.41

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 15/AGO/2022 AL 31/AGO/2022	417,106.86	127,649.08
1	DEL 01/ENE/2023 AL 25/ENE/2023	146,971.20	102,674.60

Importe del Contrato: (\$) 706,399.20 Importe estimado 2022: (\$) 417,106.86
 Ampliación de Monto: (\$) - Importe estimado 2023: (\$) 146,971.20
 Monto total Ejercido (\$) 564,078.06 Importe deducciones: (\$) 230,323.68
 Saldo por cancelar: (\$) 142,321.14

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: IXCATLAN CONSTRUCCIONES, COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. MARCO ANTONIO LEON DE LOS SANTOS

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. RAFAEL BALLADARES GUZMAN

SECRETARIO

C. GABRIEL MIRABAL ALVAREZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. DULCE MARIA MENDOZA GARCIA

SEGUNDO VOCAL

C. VENANCIA DEL C. GUZMAN HDEZ.

TERCER VOCAL

Hilda Ricardez Perez

C. HILDA RICARDEZ PEREZ



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

