



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:00 hrs 25 Junio 2023
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K154-FIII.-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA MANUEL GIL Y SAENZ EN CARLOS ROVIROSA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

Localidad: 007.- CARLOS ROVIROSA (TULIPAN) Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K011.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 483.60

Fechas: Inicio Programada: 27/MARZO/2023 Terminación Programada: 25/ABRIL/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: SOLEMPRE MEXICO, S.A DE C.V R.F.C: SME120824QS3

Domicilio: CALLE CAMINO AGRARIO No. 322, COL. MORELOS COMALCALCO, TABASCO.

Contrato: CU-31-K154-FIII-2023 Importe: \$ 1,600,068.25 Fecha: 21/03/2023.

Anticipo: \$ 480,020.48 Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 18/03/2023

Fecha Inicio según Contrato: 27/03/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 25/04/2023

Fecha real inicio de obra: 27/03/2023 Fecha real de terminación de Obra: 24/06/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. RAFAEL ESCOBAR VILLANUEVA

GARANTÍAS



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Fianza de anticipo No.: 5165-00298-2; Importe: \$ 480,020.48 Fecha de exp: 21/03/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. DE C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de cumplimiento No.: 5165-00299-3 Importe: \$ 160,006.92 Fecha de Exp.: 11/03/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. De C.V. Vigencia: 30 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 5165-00378-5 Importe: 160,006.82 Fecha de Exp: 25/06/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. De C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLON, LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO EN CEPA, PLANTILLA DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO ARMADO, CONTRATRABE DE CONCRETO FC=200 KG/CM2, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CASTILLO (K1) DE CONCRETO, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS, MURO DE BLOCK MACIZO, CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CMS, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **483.60**

Población beneficiada: 3008 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta de La Décima novena sesión Extraordinaria	11/Feb/2023	\$ 1,603,577.23

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 27/03/2023 AL 15/04/2023	852,296.93 ✓	260,832.25 ✓
2	DEL 20/05/2023 AL 25/05/2023	747,771.32 ✓	280,414.25 ✓

Importe del Contrato: (\$) 1,600,068.25 ✓ Importe total estimado: (\$) 1,600,068.25 ✓

Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 1,600,068.25 ✓

Importe deducciones: (\$) 541,246.50 ✓ Saldo por cancelar: (\$) 0.0 ✓

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.


ENTREGA:



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO 

Por el Contratista: SOLEMPRE MEXICO, S.A. DE C.V.

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ING. RAFAEL ESCOBAR VILLANUEVA. 

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):



PRESIDENTE

SECRETARIO

Beatriz Castellanos G.
C. Beatriz Castellanos Contreras

García
C. Gabriela Anglos Almoda

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Rafael
C. Herman Mendoza Alcocer

Jorge Enrique Cano de la Cruz
C. Jorge Enrique Cano de la Cruz

TERCER VOCAL

Rafael
C. Isabel Rodríguez Landero

A.C.A
C. Atila de la Cruz Arellano





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

