

V0YVU A0S0 @ @0U A0A  
00A00W0U0U A0S0A  
0EUV0W0U A0G A00A0S0A  
SVC0U A0F0 A0U0U0U0A  
000A0S0A00V0U0A  
PWT 0U0S0A  
U0Y0U0U0 U0A  
U0U0 00U0A0S0U0A  
S000E0 0P0VU0A  
00P0U0S0U0A0P0A  
T0E0U0U000A  
0S0E0U0000P0A  
00U0S0E0U0000P0A  
00A0S0A0U0T000P0A  
0E0U0T0U0A0U0E0S0E0A  
0S0E0U0000P0A00A  
X0U0U0P00U0A  
U0W0S00E0E



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**



**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

**Acta de Entrega - Recepción  
Obra por Contrato**

Fecha: 26 / 05 / 2023  
          día       mes       año

**ANTECEDENTES**

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco  
Proyecto y Descripción de la Obra: K172-FIII.- CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA DEL PILAR PINEDA MORALES" EN IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.  
Localidad: 110.- IGNACIO ZARAGOZA Municipio: Cunduacán  
Programa: K011.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.  
Subprograma: 622.- EDIFICACION NO HABITACIONAL.  
Metas Registradas: Unidad: M2 Cantidad: 48.00  
Fechas: Inicio Programada: 24/04/2023 Terminación Programada: 23/05/2023  
Supervisor del Ayuntamiento: ING. ISIDRO SEGOVIA BOLAINA

**DATOS DEL CONTRATO**

Contratista: HERNAN DE LOS SANTOS SANTIAGO  
R.F.C: XXXXXXXXXXV0YVU  
Domicilio: XXXXXXXXXX0S0A @ @0U  
Contrato: CU-42-K172-FIII-2023 Importe: \$ 467,420.23 Fecha: 19/04/2023.  
Anticipo: \$ 140,226.07  
Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA  
Fecha de Adjudicación: 15/04/2023  
Fecha Inicio según Contrato: 24/04/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 23/05/2023  
Fecha real inicio de obra: 24/04/2023 Fecha real de terminación de Obra: 23/05/2023  
Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. ROQUELIN CHABLE JIMENEZ



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**



**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

**GARANTÍAS**

Fianza de cumplimiento: 3283-05888-5    Importe: \$ 46,742.02    Fecha de exp.: 18 DE ABRIL DE 2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.    Vigencia: 1 AÑO

Fianza de anticipo No.: 3283-05887-6    Importe: 140,226.87    Fecha de Exp.: 18 DE ABRIL DE 2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.    Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. 3283-05926-0    Importe: \$ 46,741.69    Fecha de Exp.: 26 DE MAYO DE 2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V.    Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan: CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA DEL PILAR PINEDA MORALES" EN IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

INCLUYE: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON CINTA Y HERRAMIENTAS DE MEDICIONES MANUALES, ZAPATA CORRIDA (TIPO Z-1) DE CONCRETO F' C= 250 KG/CM2, K1 CASTILLO DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 DE 15X15 CM. LOSA DE CONCRETO ARMADO F' C=200 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESP. SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA, SUMINISTRO, MANIOBRA Y COLOCACION DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 24,000 BTS. SUM. Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 X 1.20 MT.

Metas alcanzadas: Unidad: M2    Cantidad: 48.00

Población beneficiada: 357 PERSONAS    Localidades beneficiadas: 1.0



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo VIGESIMA SESION EXTRAORDINARIA	13/03/2023	\$ 470,427.48 ✓

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2023	426,092.89 ✓	130,399.12 ✓
2	DEL 01 AL 23 DE ABRIL DE 2023	27,419.71 ✓	12,563.67 ✓
3	DEL 01 AL 23 DE MAYO DE 2023	13,904.27 ✓	83.90 ✓

Importe del Contrato (\$) 467,420.23 ✓ Importe total estimado (\$) 467,416.87 ✓  
Ampliación de Monto: (\$) \_\_\_\_\_ Monto total : (\$) 467,416.87 ✓  
Importe deducciones (\$) 143,046.69 ✓ Saldo por cancelar (\$) 3.36 ✓



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**



**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

**ENTREGA:**

**Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

**Por el Contratista: HERNAN DE LOS SANTOS SANTIAGO**

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma LIC. HERNAN DE LOS SANTOS SANTIAGO

**RECIBE:**

Comité (  ) Dependencia (  )

**Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):**



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**



**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

C. MANUEL RIVERA LEON

C. JOSAFAT ULIN OVANDO

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

**SEGUNDO VOCAL**

C. REBECA SOLIS SUAREZ

C. CANDELARIA HERNANDEZ CRUZ

**TERCER VOCAL**

C. RUBEN GOMEZ NARANJO

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Nombre y Firma ING. ISIDRO SEGOVIA BOLAINA

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma Arq. FERNANDO RUIZ RAVERS

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**



**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

**OBSERVACIONES:**

---

---

---

---

---

---

---