



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 22 JUNIO 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K176-FIII. - REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (EJ. HUIMANGO 2DA. SECCION LA MONA) MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.

Localidad: 117.- HUIMANGO 2DA SECC. (LA MONA). Municipio: CUNDUACAN, TABASCO.

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,772

Fechas: Inicio Programada: 04/05 /2023 Terminación Programada: 02/04/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: SUSEYCO FRANJA S.A DE C.V.

R.F.C: SFR1405158DA

Domicilio: CALLE LUIS DONALDO COLOSIO S/N, ANACLETO CANABAL 2DA, SECCION, CENTRO, TABASCO.

Contrato: CU-46-K176-FIII-2023 Importe: \$ 3,276,508.02 Fecha: 26/04/2023

Anticipo: \$ 982,952.41

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

Fecha de Adjudicación: 25/ABRIL/2023

Fecha Inicio según Contrato: 04/05/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 02/06/2023

Fecha real inicio de obra: 04/05/2023 Fecha real de terminación de Obra: 02/06/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. GERARDO COLLADO CONTRERAS





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 2212680; Importe: \$ 982, 952.41 Fecha de exp: 26/04/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, S.A. DE C.V.

Fianza de cumplimiento No. 2212682 Importe: \$ 327,650.80 Fecha de Exp.: 26/04/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, S.A. DE C.V.

Fianza de vicios ocultos No. _____ Importe: \$ _____ Fecha de Exp: _____

Nombre de la Cia. Afianzadora: CHUBB FIANZAS MONTERREY, S.A. DE C.V.

Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan **INCLUYE: OBRA EXTERIOR; FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 X 1.20 MT. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA SERIGRAFIADA (SEGUN DISEÑO) Y TUBULARES DE 1 1/2" DE DIAM. TERRACERIA; DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, DEPOSITANDO EL MATERIAL FUERA DE LOS HOMBROS DEL CAMINO; ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE; CAJEO CON MEDIOS MECANICOS; ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREO DE GRAVA PARA REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CAMION DE VOLTEO, CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA. PAVIMENTACION ASFALTICA; RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2. BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (SELLO), RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO; ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO, ACARREO EN CAMION VOLTEO; CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE GRANULOMETRIA Densa CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO PG 64-22. SELLO: BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA), RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATONICA, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO, OPERACIÓN DE TENDIDO, PLANCHADO, REMOCION DE GRAVILLA (SELLO), SEÑALAMIENTOS: RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SEÑALILLA, CONTINUA A DISCONTINUA Y MURETE PARA PLACA.**



Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **2,475.00**

Población beneficiada: **1,509 PERSONAS** Localidades beneficiadas: _____

INVERSIÓN REGISTRADA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 20 EXT	13/03/2023	3,281,010.44

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 02/MAYO/2023 AL 15/MAYO/2023	2,186,756.82	669,223
2	DEL 16/MAYO/2023 AL 02/JUNIO/2023	1,071,813.15	328,011.77
3	DEL 16/MAYO/2023 AL 02/JUNIO/2023	17,785.76	107.33

Importe del Contrato (\$) 3,276,508.02 Importe total estimado (\$) 3,276,355.71

Ampliación de Monto: (\$) --- Monto total: (\$) 0.00

Importe deducciones (\$) 997,342.1 Saldo por cancelar (\$) 152.31

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en la obra, en las mismas del Estado de Tabasco. Mismas del Estado de Tabasco.





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

Por el Contratista: SUSEYCO FRANJA, S.A DE C.V.

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. ANTONIO JIMENEZ CORONEL

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Hipolito López Jimenez

Ernestina de Dios Vicente

C.

C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Roman de la Cruz Arias

Maria cielo Ramiro

C.

C.

TERCER VOCAL

Jorge Garcia Solis

C.





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales


Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

