



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
Somas Tómbas
COMERCIO MUNICIPAL 1977-2024



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 01 JULIO 2023
Hora día mes año



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PREESCOLAR
J. DE N.

DOLORES CORREA ZAPATA
CLAVE: 27JUN03SL
CUNDUACÁN, TABASCO.

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K109-FIII-CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE INFRAS
TICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS "DOLORES CORREA ZAPATA" EN COMUNA
1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO,

Localidad: 017.- CUMUAPA 1RA. SECCION Municipio: Cunduacán

Programa: K011.- RECONOCIMIENTO PARA LA Subprograma: 022.- EDIFICACION HO
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PLANTACIONAL.

Metas Registradas: Unidad: M² Cantidad: 357.00

Fechas: Inicio Programada: 31 MAR/2023 Terminación Programada: 14 MAY/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. NOE SIMONET SIMONET

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: HUMBUS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A DE C.V. R.F.C.: NCE080301646

Domicilio: CALLE ATLOTISNO, N2, 7, LT. 4 FASE. SAN ANTONIO, CUMUAPA, TABASCO. Contrato: CU-54-K109-FIII-2023

Importe: \$ 1,218,783.63 Fecha: 11 MAY/2023 Anticipo: \$ 365,035.09

Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA.

Fecha de Adjudicación: 09 MAY/2023

Fecha Inicio según Contrato: 18 MAY/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 01 JUL/2023

Fecha real inicio de obra: 18 MAY/2023 Fecha real de terminación de Obra: 01 JUL/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE DE LOS SANTOS BUESQUET GARCIA.




GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
POL. 2017



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 23A20750 Importe: \$ 365,635.09 Fecha de Exp.: 10 MAR/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA Vigencia: UN AÑO

Fianza de cumplimiento No.: 23A20752 Importe: \$ 121,878.36 Fecha de Exp.: 10 MAY/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA Vigencia: UN AÑO

Fianza de vicios ocultos No.: 23A34839 Importe: \$ 121,877.63 Fecha de Exp.: 01 JUL/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA Vigencia: UN AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: CONSTRUCCION DE TEJADO EN AREA DE CURPUNTO
EN DE EDUCACION DEICA JARDIN DE NIÑOS "DOLORES CORREA ZARATA" EN CUMUAPA 1RA SECC.
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO. LOS TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACION
ESTRUCTURALES, ACABADOS, ACABADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS, HERRAJERIA
Y OBRAS EXTERNAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.

Metas alcanzadas: Unidad U2 Cantidad 352.00
Población beneficiada: 2500 PERSONAS. Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:


Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo <u>VIGESIMA</u> <u>SESION ORDINARIA</u>	<u>30/MARZO/2023</u>	<u>1,221,779.94</u>

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	01 JUN/2023	DEC 18 AC 31 DE MAYO 2023	280,107.79	65,726.12
2	16 JUN/2023	DEC 01 AL 19 DE JUNIO 2023	110,677.10	33,871.01
3	03 JUL/2023	DEC 16 JUNIO AL 01 DE JULIO 2023	797,558.95	242,550.37
4	03 JUL/2023	DEC 16 JUNIO AL 01 DE JULIO 2023	35,437.48	10,847.28
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 1,218,783.63 Importe total estimado (\$) 1,218,776.38
 Importe deducciones (\$) 342,989.78 Saldo por cancelar (\$) 7.31

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora:

Cargo DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

Nombre y Firma ARQ. KARLA HOHEMI VINAQUE ROIZ

Por el Contratista:

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma L. C. P. NIDIA TORRES ARIAS

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):



PRESIDENTE

SECRETARIO

[Signature]
C. SANDY VICTORIA RODRIGUEZ NORTES.

[Signature]
C. MARIA DEL CARMEN XICOTEN CAIT MENDOZA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL


I.A.O.P.
C. JOSE ANTONIO OPMAS PEREZ

Alberto R.C.
C. ALBERTO RODRIGUEZ COLOPADO

TERCER VOCAL

ERIKA MTZ. L.
C. ERIKA MARTINEZ LOPEZ

[Signature]
C. Karla Sanchez Iguerdo





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**




CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo SUPERVISOR DE OBRA
Nombre y Firma ING. NOE SIMONEL SIMONEL



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo COORDINADOR DEL RAMO 33
Nombre y Firma ARQ. FERNANDO RUIZ RAVERS

SECRETARÍA DE EDUC.
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PREESCOLAR
J. DE N.
DOLORES CORREA ZAR
CLAVE: 27JUN03PL
CUNDUACÁN, TABASCO

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan en el acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:
