

Α/ΟΥΝΥΛΟΣΤΑΦΕΟΥΑΡΧΟΑ  
ΟΕΩΟΥΑΕΣΑΕΥΝΩΝΩΣΑ  
FGI ΑΟΑΣΟΕΣΝΟΑΥΑΡΓΙ Α  
ΥΕΥΕΥΕΥΑΠΟΟΑΣΟΝΟΕΥΑ  
ΡΜΤ ΟΥΕΣΑΙΟΥΟΕΟΥΑ  
ΥΥΑ ΟΥΑΟΑΣΥΑ  
ΣΦΟΕΦΟΥΥΑ  
ΟΡΟΟΥΕΟΥΑΡΑΕΥΟΑ  
ΟΟΑΣΟΕΥΑΟΕΟΥΑ  
ΟΟΥΟΕΥΑΟΕΟΥΑΡΟΑ  
ΦΟΥΤ ΟΕΟΥΑΕΥΟΥΑ  
ΥΕΥΕΣΟΕΟΥΑΟΕΟΥΑ  
ΧΟΥΟΥΡΟΥΑΩΣΟΕ



# Acta de Entrega - Recepción

## Obra por Contrato

Fecha: 10:30 22 Noviembre 2023  
Hora día mes año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K192-FIII.-REHABILITACION A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN HUAPACAL 1RA. SECCION, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO

Localidad: 025.- HUAPACAL 1RA. SECC. Municipio: Cunduacán

Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Subprograma: 623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.

Metas Registradas: Unidad: ml Cantidad: 3,620.00 ml

Fechas: Inicio Programada: 31 - 03 - 2023 Terminación Programada: 04 - 05 - 2023

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Victor Manuel Magaña Prudencio

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Sandra Gamas Brito

Domicilio:

Contrato: CU-77-K192-FIII-2023

Importe: \$ 1,996,610.21 Fecha: 15 - JUN - 2023 Anticipo: \$ 598,983.06

Modalidad de Adjudicación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Fecha de Adjudicación: 13 - JUNIO - 2023

Fecha Inicio según Contrato: 22-06-2023 Fecha de Term. Según Contrato: 21-07-2023

Fecha real inicio de obra: 22-06-2023 Fecha real de terminación de Obra: 21-11-2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Raul Esquinca Rosales



**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: 2801175      Importe: \$ 598,983.06      Fecha de Exp.: 14/06/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: SOFIMEX, S.A. DE C.V.      Vigencia: Amortizando el anticipo

Fianza de cumplimiento No.: 2801180      Importe: \$ 199,661.02      Fecha de Exp.: 14-06-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: SOFIMEX, S. A DE C. V.      Vigencia: Entrega total de la obra

Fianza de vicios ocultos No.: 2861253      Importe: \$ 199,661.01      Fecha de Exp.: 22/11/23

Nombre de la Cia. Afianzadora: SOFIMEX, S.A. DE C.V.      Vigencia: 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan: Se rehabilito la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, cambiando los postes en mal estado (37 pzas) de 12-750, colocando 10 piezas de transformadores de 10 kva (2 pzas), 15 kva (3 pzas) y 25 kva (5 pzas) en la red eléctrica abasteciendo la demanda eléctrica con energía de calidad, también se colocó 13 piezas de lámparas Led de alta eficiencia de 50 w, se reubico a los usuario a la red eléctrica y se revisó la calidad de energía eléctrica.

Metas alcanzadas: Unidad: ml      Cantidad 614.50 ml

Población beneficiada: 1,413 PERSONAS      Localidades beneficiadas: 025.- Huapacal 1ra. Sec

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	10, DEL 30/03/2023	\$ 2,000,000.00

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
01 ( de Trabajos Ejecutados)	01/07/2023	22/06/2023-30/06/2023	\$ 590,792.50	\$ 180,802.88
02 ( de Trabajos Ejecutados)	15/07/2023	01/07/2023-15/07/2023	\$ 660,100.98	\$ 202,013.66
03 ( de Trabajos Ejecutados)	21/11/2023	16/11/2023 – 21/11/2023	\$ 187,140.30	\$ 57,271.39
04 (de cantidades adicionales)	21/11/2023	16/11/2023 – 21/11/2023	\$ 416,448.72	\$ 127,447.68
05 finiquito (conceptos no previstos)	21/11/2023	16/11/2023 – 21/11/2023	\$ 142,127.63	\$ 43,495.98

Importe del Contrato (\$) 1,996,610.21

Importe total estimado (\$) 1,996,610.13

Importe deducciones (\$) \$ 611,031.59

Saldo por cancelar (\$) 0.08

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE  
TABASCO

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2014

**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo: Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo: Encargado del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_