



# Acta de Entrega - Recepción

## Obra por Contrato

Fecha: 12:06 hrs 26 Septiembre 2023  
Hora día mes año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K194-FIII.- Construcción de techado en área de im-  
partición de educación física en esc. prim. Emiliano Zapata en Cunduacán, localidad San Pedro  
Comapa.

Localidad: San Pedro Comapa Municipio: Cunduacán

Programa: K011.- Mejoramiento para la infraestructura Educativa. Subprograma: 622.- Edificación No habitacional.

Metas Registradas: Unidad: m<sup>2</sup> Cantidad: 189.00

Fechas: Inicio Programada: 15/Junio/2023 Terminación Programada: 29/Julio/2023

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Luis Arturo Campos Soberano.

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Elia Maria Peralta Sánchez

Domicilio: [Yellow box] - Contrato: CU-70-K194-FIII-2023

Importe: \$742,008.91 Fecha: 08/Junio/2023 Anticipo: \$222,602.67

Modalidad de Adjudicación: Adjudicación directa

Fecha de Adjudicación: 06 de Junio del 2023

Fecha Inicio según Contrato: 15/Junio/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 29/Julio/2023

Fecha real inicio de obra: 15/Junio/2023 Fecha real de terminación de Obra: 28/Agosto/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: Arq. Jose Antonio de la Fuente Escalante



GOBIERNO D.

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUCÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2023-2024

**GARANTÍAS**

Fianza de anticipo No.: 2218588 Importe: \$222,602.67 Fecha de Exp.: 07/06/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: chubb fianzas monterrey, aseguradora de caución, s.a. Vigencia: 45 días

Fianza de cumplimiento No.: 2218589 Importe: \$74,200.89 Fecha de Exp.: 07/06/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: chubb fianzas monterrey, aseguradora de caución, s.a. Vigencia: 45 días

Fianza de vicios ocultos No.: \_\_\_\_\_ Importe: \_\_\_\_\_ Fecha de Exp.: \_\_\_\_\_

Nombre de la Cia. Afianzadora: \_\_\_\_\_ Vigencia: \_\_\_\_\_

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan: Construcción de ocho zapatas aisladas, 2 trabes tipo T-E en los extremos, 8 columnas circulares de 40 cm de Ø cuna; reflectores, contactos y apagadores, así como la colocación de cubierta auto soportante a rastrero.

Metas alcanzadas: Unidad m<sup>2</sup> Cantidad 189.00 m<sup>2</sup>

Población beneficiada: 503 habitantes Localidades beneficiadas: San Pedro Comapa.

**INVERSIÓN REGISTRADA**

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	<u>Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria</u>	<u>\$745,247.01</u>

**MODIFICACIONES (de Metas)**

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



GOBIERNO D

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	06/Julio/2023	15 de Junio - 30 de Junio	248,487.44	76,045.73
2	21/Agosto/2023	01 de Julio - 29 de Julio	334,219.59	102,282.72
3	21/Agosto/2023	01 de Julio - 29 de Julio	69,786.64	21,357.11
4	06/Noviembre/2023	30 de Julio - 28 de agosto	50,657.28	15,502.87
5	06/Noviembre/2023	30 de Julio - 28 de agosto	7,979.73	2,442.08
6	06/Noviembre/2023	30 de Julio - 28 de agosto	23,710.76	16,610.99

Importe del Contrato (\$) 742,008.91 Importe total estimado (\$) 734,841.46  
 Importe deducciones (\$) 234,241.50 Saldo por cancelar (\$) 7,167.45

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**CUNDUACÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

**ENTREGA:**

**Por la Dependencia Ejecutora:** H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán Tabasco,  
Cargo Presidente de Obra

Nombre y Firma Ins. Luis Arturo Campos Sobarano

**Por el Contratista:** Elia María Peralta Sánchez

Cargo Superintendente de Construcción

Nombre y Firma Arg. Jose Antonio de la Fuente Escalante

**RECIBE:**

Comité (X) Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

**PRESIDENTE**

**SECRETARIO**

Janeth  
C. Janeth Pérez Lopez

C. O. P.  
C. Condelaria Oramas Perez

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

**SEGUNDO VOCAL**

Martha Maria Lazaro Perez  
C.

Esteban Suarez Magana  
C. Esteban Suarez Magana

**TERCER VOCAL**

Maria Condelaria Diaz Zapata  
C.

C.



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
EST. FUND. SUP. FED.  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
CLASE: 2700000000  
RUDO SAN PEDRO DE TAMPICO



GOBIERNO D



**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
Nombre y Firma Arq. Karla Nohema Vingue Ruiz

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Encargado de la coordinación de desarrollo social municipal ramo 33  
Nombre y Firma Lic. Jose Hector Vicente Costañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

SIN OBSERVACIONES

Handwritten wavy lines indicating no observations.