

A:OYVU:O:SA:O:O:U:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:
 O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:O:



**Acta de Entrega - Recepción
 Obra por Contrato**

Fecha: 25 JUNIO 2023
 Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
 Proyecto y Descripción de la Obra: K204-FIII.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN CUNDUACAN RANCHERIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS)
 Localidad: 072.-JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (MORELITOS)
 Municipio: CUNDUACAN, TABASCO
 Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION
 Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,553.00
 Fechas: Inicio Programada: 27/MAYO/2023 Terminación Programada: 25/JUNIO/2023
 Supervisor del Ayuntamiento: ING. HUGO MARIO HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: NOE MARQUEZ LOPEZ
 Domicilio: [Redacted]
 Contrato CU-61-K204-FIII-2023 Importe: 1,821,982.35 Fecha: 22/MAYO/2023
 Anticipo: \$ 546,594.71
 Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA
 Fecha de Adjudicación: 18/MAYO/2023
 Fecha Inicio según Contrato: 27 MAYO/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 25/JUNIO/2023
 Fecha real inicio de obra: 27 MAYO/2023 Fecha real de terminación de Obra: 25/JUNIO/2023
 Súper-intendente de Obra del Contratista: ESTHER CORTES CORDOVA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4134-05017-5; Importe: \$ 546,594.71 Fecha de exp: 19/05/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia:

Fianza de cumplimiento No. 4134-05018-4 Importe: \$ 182,198.24 Fecha de Exp.:19/05/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia:

Fianza de vicios ocultos No. 4134-05295-7 Importe: \$ 182,197.45 Fecha de Exp:25/06/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESORILLE DEL CAMINO, ESCARIFICADO, BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, CARPETA ASFALTICA EN FRIO, RAYA CENTRAL, TABLERO INFORMATIVO Y SEÑALAMIENTOS

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,553.00**

Población beneficiada: **2,434 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria	25/ABRIL/2023	\$ 1,824,999.17

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 27/MAYO/2023 AL 15/JUNIO/2023	1,367,299.91	418,440.91
2	DEL 16/JUNIO/2023 AL 25/JUNIO/2023	425,662.14	138,973.39
3	DEL 16/JUNIO/2023 AL 25/JUNIO/2023	29,012.41	175.07
		1,821,974.46	557,589.37

Importe del Contrato (\$) 1,821,982.35 Importe total estimado (\$) 1,821,974.46

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) ----

Importe deducciones (\$) 557,589.37 Saldo por cancelar (\$) 7.89

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. HUGO MARIO HERNANDEZ PEREZ

Por el Contratista: NOE MARQUEZ LOPEZ

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. NOE MARQUEZ LOPEZ

RECIBE:

Comité (X)

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Bautilia magaña de dios

C. BAUTILIA MAGAÑA DE DIOS

Eulalia Marin Vinagre

C. EULALIA MARIN VINAGRE

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

Selfida Ricardez Ricardez

C. SELFIDA RICARDEZ RICARDEZ

Magali Jimenez Castañeda

C. MAGALI JIMENEZ CASTAÑEDA

TERCER VOCAL

Ezequiel Izquierdo Bautista

C. EZEQUIEL IZQUIERDO BAUTISTA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA
