



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 25 AGOSTO 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K228-FIII.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, LOCALIDAD MANTILLA

Localidad: 119.-MANTILLA Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR

SOCIAL Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,220.00

Fechas: Inicio Programada: 27/JULIO/2023 Terminación Programada: 25/AGOSTO/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. HUGO MARIO HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: GUILLERMO FLORES HERNANDEZ

R.F.C: XXXXXXXXXXVÖYVU

Domicilio: XXXXXXXXXXÖŠQI Ø ØÖU

Contrato CU-99-K228-FIII-2023 Importe: 3,557,376.06 Fecha: 19/JULIO/2023

Anticipo: NO APLICA


Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 18/JULIO/2023

Fecha Inicio según Contrato: 27/ JULIO/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 25/AGOSTO/2023

Fecha real inicio de obra: 27/JULIO/2023 Fecha real de terminación de Obra: 25/AGOSTO/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JUAN CARLOS SANCHEZ CUSTODIO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.:	Importe:	Fecha de exp:
Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.		Vigencia:
Fianza de cumplimiento No. BKY-0510-0158839	Importe: \$ 355,737.61	Fecha de Exp.:19/07/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora BERKLEY MEXICO FIANZAS, S.A. DE C.V.		Vigencia:
Fianza de vicios ocultos No. BKY-0510-0168011	Importe: \$ 355,728.34	Fecha de Exp:25/08/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora: BERKLEY MEXICO FIANZAS, S.A. DE C.V.		Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESORILLE DEL CAMINO, BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION, RIEGO DE LIGA, CARPETA ASFALTICA EN FRIO, RAYAS LATERALES Y CENTRAL, TABLERO INFORMATIVO Y SEÑALAMIENTOS

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,220.00**
 Población beneficiada: **941 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 24 EXTRA ORDINARIA	15/JUNIO/2023	\$ 3,561,876.11

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 27/JULIO/2023 AL 15/AGOSTO/2023	3,119,764.91	18,826.17
2	DEL 16/AGOSTO/2023 AL 25/AGOSTO/2023	437,518.51	2,640.20
		3,557,283.42	21,466.37

Importe del Contrato (\$) 3,557,376.06 Importe total estimado (\$) 3,557,283.42

Importe deducciones (\$) 21,466.37 Saldo por cancelar (\$) 92.64

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: A. ASENTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN
 Cargo RESIDENTE DE LA D.O.D.T.S.M.
 Nombre y Firma M. GUERMO MARIO HERNANDEZ PEREZ
 Por el Contratista: GUILLERMO FLORES HERNANDEZ
 Cargo ADMINISTRADOR CIVIL
 Nombre y Firma C. GUILLERMO FLORES HERNANDEZ

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

Daniel Hernandez Madrid
DANIEL HERNANDEZ MADRIGAL
 C.

SECRETARIO

Domingo Hernandez Jimenez
Domingo Hernandez Jimenez
 C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Ruben Buroto Acopa
Ruben Buroto Acopa
 C.

SEGUNDO VOCAL

MARGARITA HERNANDEZ MADRIGAL
MARGARITA HERNANDEZ MADRIGAL
 C.

TERCER VOCAL

Teresita de Jesus Hernandez Hdez
Teresita de Jesus Hernandez Hdez
 C.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Directora de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

Área con líneas horizontales para observaciones.