

V0YVUΔ0SQϙθEYUΑ00A
θEY0U0UΔE0A0EY0W0UΔFG Δ
00Δ0E0S0V0W0A0FFI ΔU0EYU0EYUΔ
000Δ0E0S0V0W0EYUΔA0W0T0U0E0SΔ
U0Y0E0U0A0UΔU0A0U0U0A0A
SUΔUΔ0E0E0E0E0W0UΔA
00E0U0E0S0UΔ0PΔT0E0U0E0U0A
0S0E0U0W0E0W0PΔYΔ
0U0E0S0E0U0W0E0W0PΔ00ΔS0EΔ
0EYU0T0E0W0PΔE0E0U0T0UΔ
U0EYU0E0S0E0S0E0U0E0W0PΔ00Δ
X0U0W0PΔ0UΔW0S0E0E



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 12:00 25 08 2023
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K250-III- Construcción de camino a base de mezcla asfáltica en caliente, en Cunduacan, la Piedra 2ª Sección (Tramo Iglesia Divina Providencia)
Localidad: 049.- La Piedra 2ª sección. Municipio: Cunduacán
Programa: K018.- Mejoramiento para la infraestructura del bienestar social. Subprograma: 625.- Construcción de Vias de Comunicación
Metas Registradas: Unidad: m² Cantidad: 2,010.00 m²
Fecha: Inicio Programada: 01/08/23 Terminación Programada: 15/08/23
Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Luis Arturo Campos Seberano.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Neyra del Carmen Muñoz Castillo
Domicilio: AYUVUΔ0SQϙθEYU Contrato: CU-103-K250-III-2023
Importe: \$ 5,768,290.05 Fecha: 21-Julio-23 Anticipo: \$ 1,730,487.02
Modalidad de Adjudicación: Invitación a cuando menos tres personas
Fecha de Adjudicación: 20-Julio-2023
Fecha Inicio según Contrato: 01-08-23 Fecha de Term. Según Contrato: 15-08-23
Fecha real inicio de obra: 01-08-23 Fecha real de terminación de Obra: 15-08-23
Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Alfonso Barrueta Herrera



C O B I E R N O D E

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



CUNDUCÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4996-00789-0 Importe: \$1,730,487.02 Fecha de Exp.: 21-JULIO-23

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserita, s.a. de c.v. Vigencia: 15 días

Fianza de cumplimiento No.: 4996-00790-4 Importe: \$576,829.01 Fecha de Exp.: 21-JULIO-23

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserita, s.a. de c.v. Vigencia: 15 días

Fianza de vicios ocultos No.: 4996-00804-3 Importe: \$576,769.70 Fecha de Exp.: 15-AGOSTO-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Aseguradora Aserita, s.a. de c.v. Vigencia: 12 meses

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Construcción de camino a base de mezcla asfáltica en caliente.

Metas alcanzadas: Unidad ml Cantidad 2010.00

Población beneficiada: 1,921 hab. Localidades beneficiadas: _____

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	Vigesima tercera sesión Ordinaria 30 JUNIO / 2023	5,772,322.21

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



GOBIERNO D



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	05-08-23	01 AGOSTO / 05 AGOSTO	4,277,442.15	1,309,044.80
2	21-08-23	06 AGOSTO / 15 AGOSTO	1,134,778.47	347,281.34
3	21-08-23	06 AGOSTO / 15 AGOSTO	355,421.33	108,965.62
4				
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 5,768,290.05 Importe total estimado (\$) 5,767,641.95
 Importe deducciones (\$) 1,765,291.76 Saldo por cancelar (\$) 648.10

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo Residente de Obra.

Nombre y Firma Ing. Luis Arturo Campos Soberano.

Por el Contratista: Meyna del Carmen Muñoz Castillo

Cargo Superintendente de construcción.

Nombre y Firma Ing. Alfonso Berrueta Herrera

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. Dinny Cristhel Vicente Lopez

C. Maria del Carmen Reyes Arias

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. Victoria Garcia Gomez

C. Maria Cruz Gomez Gordillo

TERCER VOCAL

C. Magdalena Arias Fuentes

C. Miguel Garcia Cano





GOBIERNO D



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Nombre y Firma Arq. Karla Noheми Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la coordinación de desarrollo social municipal ramo 33
Nombre y Firma Lic. Jose Hector Vicente Castañeda



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Sin observaciones

