



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 14:00 hrs 22 SEPTIEMBRE 2023
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: **AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO**

Proyecto y Descripción de la Obra: **K205-FIII.-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CUNDUACAN, EJIDO COLIMA (TRAMO COLIMA POR EL EJ. MARÍN)**

Localidad: **111.- COLIMA** Municipio: **CUNDUACAN, TABASCO**

Programa: **K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL**

Subprograma: **625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION**

Metas Registradas: Unidad: **ML** Cantidad: **4,388.00**

Fechas: Inicio Programada: **07/08/2023** Terminación Programada: **20/09/2023**

Supervisor del Ayuntamiento: **ING. VICENTE ARAGON LANDERO**

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: **PERLA PATRICIA PEREZ DOMINGUEZ**

Domicilio: **NOYVUASQAFU**

TABASCO Contrato: **CU-105-K205-FIII-2023** Importe: **\$ 2,580,778.99** Fecha: **31/07/2023.**

Anticipo: **NO APLICA** Modalidad de Adjudicación: **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**
Fecha de Adjudicación: **29/07/2023**

Fecha Inicio según Contrato: **07/08/2023** Fecha de Term. Según Contrato: **20/09/2023**

Fecha real inicio de obra: **07/08/2023** Fecha real de terminación de Obra: **20/09/2023**

Súper-intendente de Obra del Contratista: **ARQ. JOSE LUIS PEREIRA BURELO**



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
TLAXCALA

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: NO APLICA Importe: X Fecha de exp: X

Nombre de la Cia. Afianzadora: X Vigencia: X

Fianza de cumplimiento No.: 3283-05971-0 Importe: \$ 258,077.89 Fecha de Exp.: 31/07/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. Vigencia: 40 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. _____ Importe: \$ 258,077.89 Fecha de Exp: 22/09/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE:, DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, DESPALME DEL TERRENO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y COMPACTADO, RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 ½" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIAS PARA EJECUTAR POREO CON ARENA LIMPIA, CONSTRUCCION DE MURETE PARA PLACA INFORMATIVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **4,388.00**

Población beneficiada: 342 PERSONAS Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 22	25/04/2023	\$ 2, 584,776.07

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 07/08/2023 AL 15/08/2023	1,302,683.46	7,861.02
2	DEL 16/08/2023 AL 31/08/2023	757,413.32	4,570.60
3	DEL 01/09/2023 AL 20/09/2023	520,682.21	3,142.05

Importe del Contrato (\$) 2, 580,778.99 Importe total estimado (\$) 2, 580,778.99

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 2, 580,778.99

Importe deducciones (\$) 15,573.67 Saldo por cancelar (\$) 0.0

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGON LANDERO

Por el Contratista: PERLA PATRICIA PEREZ DOMINGUEZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Nombre y Firma ARQ. JOSE LUIS PEREIRA BURELO



RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. GLORIA DEL CARMEN LOPEZ LOPEZ

C. GUADALUPE BAEZA DE LA CRUZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. ALEJANDRA TORRES CARRETA

C. FLOR DE LIZ HERNANDEZ MACHIN

TERCER VOCAL

C. ARELI DOMINGUEZ HERNANDEZ





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

