

A/0YVU/0SQ @ @EU/000A
00W0U0U/0S0E/0V0WSU0A
FG/000S0S/0V0U0A/0FFI/0A
U0E0U0E0U/0000/0S0S0V0E0U
Y/0WT/0U0S0A/0Y0E0U0E0U
U0U0E0U/000S0U0A
S000E0E0P/0V0U0A
00P/0U0E0S0U0A/0P/0A/0E/0U0E0E
0000S0E0E0E0E0P/0A/0A
00U0S0E0E0E0E0P/000A
S0E0E0U0T/0E0U0P/0E0E0A
0U0T/0A/0U0E0E0S0E0A
0S0E0U0E0E0P/000A
X0U0U0P/0U0A/0W0S0E0E0E

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 11:20 hrs 15 septiembre 2023
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K217-FIII.-REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CUNDUACAN, LOCALIDAD GREGORIO MENDEZ

Localidad: 023.- GREGORIO MENDEZ Municipio: CUNDUACÁN, TABASCO

Programa: E011.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO Subprograma: 623.-CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

Metas Registradas: Unidad: REHABILITACION Cantidad: 1.00

Fechas: Inicio Programada: 20/JUL/2023 Terminación Programada: 02/SEP/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ

Domicilio: ###0YVU/0SQ @ @EU

Contrato: CU-91-K217-FIII-2023 Importe: \$ 2,695,988.74 Fecha: 12/JUL/2023.

Anticipo: NO APLICO Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS. Fecha de Adjudicación: 11/JUL/2023

Fecha Inicio según Contrato: 20/JUL/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 02/SEP/2023

Fecha real inicio de obra: 20/JUL/2023 Fecha real de terminación de Obra: 15/SEP/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: NO APLICA Importe: NO APLICA Fecha de exp: NO APLICA

Nombre de la Cia. Afianzadora: NO APLICA Vigencia: NO APLICA

Fianza de cumplimiento No.: 10080-02424-9 Importe: \$ 269,598.87 Fecha de Exp.: 15-SEP-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. 10080-02517-2 Importe: \$ 265,715.26 Fecha de Exp: 15-SEP-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE CARCAMO DE ENTRADA DE AGUAS RESIDUALES, DESMANTELAMIENTO DE SEDIMENTADOR, LIMPIEZA DE CELDAS DE SECADO DE LODOS, LIMPIEZA DE CELDAS CLARIFICADOR, DESMANTELAMIENTO DE CARCAMO DE SALIDA AGUA TRATADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS Y PIEZAS ESPECIALES PARA CARCAMO DE ENTRADA DE AGUAS RESIDUALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DIVERSOS DIAMETROS PARA ALIMENTACION DE BOMBAS Y EQUIPO DE OPERACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA LA ACOMETIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, MANTENIMIENTO GENERAL DE CASETA DE OPERACIÓN Y CASETA DE CLORACION, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERIA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILICA EN CASETA DE OPERACIÓN, SEDIMENTADOR, CELDAS DE SECADO DE LODOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINILICA EN MUROS EXTERIORES DE CARCAMOS Y CELDA CLARIFICADOR, LIMPIEZA Y DESMONTE DE PATIO DE CIRCULACION, SUMINISTRO, RENIVELACION Y TENDIDO DE GRAVA DE 3/4" EN PATIO DE CIRCULACION DE FORMA MANUAL, FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA.

Metas alcanzadas: Unidad: **REHABILITACION** Cantidad: **1.00**

Población beneficiada: 1,265 HOMBRES Y 1,326 MUJERES Localidades beneficiadas: 01

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria	30/mayo/2023	\$ 2,700,000.00

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 20/JUL/2023 AL 31/JUL/2023	697,101.99 ✓	4,206.65 ✓
2	DEL 01/AGO/2023 AL 15/AGO/2023	1,056,716.28 ✓	6,376.73 ✓
3	DEL 15/AGO/2023 AL 31/AGO/2023	242,060.46 ✓	1,460.71 ✓
4	DEL 01/SEP/2023 AL 15/SEP/2023	114,675.15 ✓	692,01 ✓
5	DEL 01/SEP/2023 AL 15/SEP/2023	534,038.35 ✓	3,222.65 ✓
6	DEL 01/SEP/2023 AL 15/SEP/2023	12,560.41 ✓	75.80 ✓

Importe del Contrato: (\$) 2,695,988.74 ✓ Importe total estimado: (\$) 2,657,152.64 ✓

Ampliación de Monto: (\$) - Monto total: (\$) 2,657,152.64 ✓

Importe deducciones: (\$) 16,034.55 ✓ Saldo por cancelar: (\$) 38,836.10 ✓

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.
 Cargo RESIDENTE DE OBRA DE LA D.O.O.T.S.M.
 Nombre y Firma ARQ. EDISON HERNANDEZ PEREZ
 Por el Contratista: JAIMO ENRIQUE PEREZ LANDER
 Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 Nombre y Firma ING. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

[Signature]
 C. Carlos Sergio de la Cruz Garcia

[Signature]
 C. Sebastian Hernandez Hidalgo

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

[Signature]
 C. Rosario Javier Geronimo

[Signature]
 C. Bartolo Jimenez Contrera

TERCER VOCAL

Rosa Rodriguez Acuña
 C. Rosa Rodriguez Acuña.

[Signature]
 C. Mtro. Sergio de la Cruz Rodriguez





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

