



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 04 / 11 / 2023 día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K219-FIII.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD CUNDUACAN (UBICACIÓN: CECONCA, SALAMANCA, MANUEL SANCHEZ MARMOL, OBRERA).
Localidad: 001.- CUNDUACAN Municipio: Cunduacán
Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL Subprograma: 621.- EDIFICACION HABITACIONAL.
Metas Registradas: Unidad: M2 Cantidad: 564.48
Fechas: Inicio Programada: 14/08/2023 Terminación Programada: 27/09/2023
Supervisor del Ayuntamiento: ING. ISIDRO SEGOVIA BOLAINA

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: ALFREDO LOPEZ LEON.

Domicilio: [Redacted]

TABASCO. Contrato: CU-109-K209-FIII-2023 / Importe: \$ 1,997,001.71 / Fecha: 07/08/2023.

Anticipo: NO APLICA

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 05/08/2023

Fecha Inicio según Contrato: 14/08/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 27/09/2023

Fecha real inicio de obra: 14/08/2023 Fecha real de terminación de Obra: 27/09/2023



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**



**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JAVIER GONZALEZ LOPEZ

**GARANTÍAS**

Fianza de cumplimiento: BKY-0488-0161520 **Importe:** \$ 199,700.17 **Fecha de exp.:** 07 DE AGOSTO DE 2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Berkley International Fianzas México S.A de C.V. **Vigencia:** 1 AÑO

Fianza de anticipo No.: \_\_\_\_\_ **Importe:** \_\_\_\_\_ **Fecha de Exp.:** \_\_\_\_\_

Nombre de la Cia. Afianzadora: \_\_\_\_\_ **Vigencia:** \_\_\_\_\_

Fianza de vicios ocultos No. BKY-0488-0173217 **Importe:** \$ 199,700.03 **Fecha de Exp.:** 04 DE OCTUBRE DE 2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Berkley International Fianzas México S.A de C.V. **Vigencia:** 1 AÑO

**OBJETO**

Descripción de los trabajos que se entregan: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CUNDUACAN, LOCALIDAD CUNDUACAN (UBICACIÓN: CECONCA, SALAMANCA, MANUEL SANCHEZ MARMOL, OBRERA).

INCLUYE: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR TECHO NUEVO, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO FC= 200KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 12 x 15 CM, MURO DE BLOCK HUECO DE CEM- ARENA 10X20X40CM. DE 12 CM, FIRME DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR ACABDO PULIDO FINO, INCL: NIVELACION Y COMPACTACION., SUMINISTRO Y APLICACION PINTURA VINILICA LAVABLE A DOS MANOS A UNA ALTURA DE 00.00 A 3.20 MTS, SALIDA PARA CONTACTO INCL. CHALUPA GALVANIZADA DE 2"X3", MANGUERA POLIFLEX NARANJA DE 0.00 A 5.00 MTS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ESTRUCTURAL ACANALADA CAL. 32, SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA CON MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1" Y LAMINA TROQUELADA GALVANIZADA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA CORREDIZA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA CON MEDIDA DE 30 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

Metas alcanzadas: Unidad:  M2  Cantidad:  564.48   
Población beneficiada:  16,593.00  Localidades beneficiadas:  4.0

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de ACTA DE CABILDO DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA	30/05/2023	\$ 1,999,999.98

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	1,010,665.36	6,098.85
2	DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	959,419.96	5,789.60
3	DEL 01 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023	26,914.93	162.42

Importe del Contrato (\$)  1,997,001.71  Importe total estimado (\$)  1,997,000.25   
Ampliación de Monto: (\$)  0  Monto total : (\$)  1,997,000.25   
Importe deducciones (\$)  12,050.87  Saldo por cancelar (\$)  1.46



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**



**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

**ENTREGA:**

**Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

**Por el Contratista: ALFREDO LOPEZ LEON**

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma C. ALFREDO LOPEZ LEON



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

RECIBE:

Comité ( X ) Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

Patricia Hernandez  
C. PATRICIA HERNANDEZ GARCIA

Luis Enrique  
C. LUIS HENRIQUE LEON VASCONCELOS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

4 7 [Signature]  
C. NINIVE LOPEZ GOMEZ

[Signature]  
C. LUCERO JIMENEZ PEREZ

TERCER VOCAL

[Signature]  
C. BENITO RAMIREZ DE LA CRUZ

Patricia Hernandez

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Nombre y Firma ING. ISIDRO SEGOVIA BOLAINA

[Signature]



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"**

**Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Encargado De La Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

Blank lines for observations.