



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: no aplica Importe: \$ 0 Fecha de Exp.: _____
Nombre de la Cia. Afianzadora: _____ Vigencia: _____

Fianza de cumplimiento No.: 2824326 Importe: \$ 104,420,74 Fecha de Exp.: 14/08/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora: SOFIMEX, S.A. DE C.V. Vigencia: 60 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: FB-89105 Importe: \$ 104,412.59 Fecha de Exp.: 30/11/2023
Nombre de la Cia. Afianzadora: TOKIO MARINE HCC S.A. DE C.V. Vigencia: 1

AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: **AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE POSTES, TRANSFORMADORES DE 15, 25 Y 37.5 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.**

Metas alcanzadas: Unidad ML Cantidad 466,7

Población beneficiada: 1,0094 PERSONAS Localidades beneficiadas: 001.- CUNDUACAN

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	24- 15/06/22	\$ 1,046,721.01

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
ESTIMACION No: 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	01/09/2023	21/08/2023-31/08/2023	\$ 118,636,04	\$ 715,90
ESTIMACION No: 02 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	02/10/2023	01/09/2023-30/09/2023	\$ 535,398,36	\$ 3230,85
ESTIMACION No: 03 (DE TRABAJOS EJECUTADOS)	20/11/2023	01/11/2023-19/11/2023	\$ 115,969,18	\$ 699,82
ESTIMACION No: 04 (DE CANTIDADES ADICIONALES)	20/11/2023	01/11/2023-19/11/2023	\$ 30,864,21	\$ 186,25
ESTIMACION No: 05 (DE CONCEPTOS NO PREVISTOS)	20/11/2023	01/11/2023-19/11/2023	\$ 243,258,14	\$ 1,467.94

Importe del Contrato (\$) 1,044,207,38 Importe total estimado (\$) 1,044,125.94

Importe deducciones (\$) 6,300.76 Saldo por cancelar (\$) 81.44



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN. TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

Por el Contratista: JHOVANY LEVY DIAZ DORANTES

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. JHOVANY LEVY DIAZ DORANTES

RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

[Signature]
C. Leandro Lucet

SECRETARIO

[Signature]
C. José Luis Hernández Martínez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Signature]
C. Fabiola Pardo Jacinto

SEGUNDO VOCAL

[Signature]
C. Maria Isabel Ramos Flores

TERCER VOCAL

[Signature]
C. Rocio Hernández Martínez

C.



INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Se realizó la suspensión de la obra desde el 01/10/2023 al 31/10/2023 por falta de fecha de autorización de libranza por parte de CFE, para no incurrir en atrasos debido a que no es imputable al contratista como lo marca la ley de obras públicas y artículos relacionados con la misma. Reprogramándose del 01/11/2023 al 19/11/2023 como fecha de termino reprogramado.