

ΑΝΟΥΝΟΥΣΑ ΦΑΟΥ ΑΙΟΑ
ΟΕΝΟΥΟΥ ΑΣΑΕΙΝΩΝΣΑ
FG ΑΟΟΑΣΕΝΟΕΥΑΦΑ
ΥΕΙΥΑΕΥΑΠΟΟΑΣΕΝΟΕΥΑ
ΥΑΡΤ ΟΥΑΙΟΥΑΕΟΥΑ
ΥΟΥ ΟΥΟΥ ΑΟΑΥΑ
ΣΦΟΕΦ ΦΟΥΑ
ΟΟΠΟΥΕΣΟΥΑΡΑΕΝΟΥΑ
ΟΟΑΣΕΙΝΟΕΥΑ
ΟΟΥΟΣΕΥΑΦΑ
ΦΟΥΤ ΑΕΦΑΕΟΥΑ
ΥΕΙΥΑΕΥΑΠΟΟΑ
ΟΟΑΟΥΟΥΑΟΥΑΝΩΣΟΕΙΕ

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 13:00 hrs 22 SEPTIEMBRE 2023
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Proyecto y Descripción de la Obra: K227-FIII.-CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, LOCALIDAD HUIMANGO 1ra. SECCION (TRAMO SAN FELIPITO-POB. HUMANGO)

Localidad: 026.- HUIMANGO 1ra. SECC.

Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,245.00

Fechas: Inicio Programada: 01/08/2023 Terminación Programada: 14/09/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: SAMUEL GUILLÉN LÓPEZ

Domicilio: ΑΝΟΥΝΟΥΣΑ ΦΑΟΥ

Contrato: CU-101-K227-FIII-2023 Importe: \$ 3, 944,306.82 Fecha: 20/07/2023.

Anticipo: NO APLICA Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS Fecha de Adjudicación: 20/07/2023

Fecha Inicio según Contrato: 01/08/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 14/09/2023

Fecha real inicio de obra: 01/08/2023 Fecha real de terminación de Obra: 14/09/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. ANDRES ADOLFO REYES MIRANDA



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: NO APLICA Importe: X Fecha de exp: X

Nombre de la Cia. Afianzadora: X Vigencia: X

Fianza de cumplimiento No.: 10839-00907-9 Importe: \$ 394,430.68 Fecha de Exp.: 21/07/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. Vigencia: 45 DIAS

Fianza de vicios ocultos No. 10839-00946-0 Importe: \$ 394,430.68 Fecha de Exp: 22/09/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 12", DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y COMPACTADO, CAJEJO CON MEDIOS MECANICOS, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIAS PARA EJECUTAR POREO CON ARENA LIMPIA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, RIEGO DE LIGA PARA CONSTRUCCION DE CARPETA, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, OPERACION Y TENDIDO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, BARRIDO PARA TENDIDO DE SELLO PREMEZCLADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMINETO RAPIDO MODIFICADA CON POLIMERO TIPO I, OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA SELLO, CON MACROSELLADORA, RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE RECOMENDACION SP-12, Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,245.00**

Población beneficiada: **1,143 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 24	15/06/2023	\$ 3, 948,317.60

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL. 2021 -2024

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 01/08/2023 AL 15/08/2023	1,184,671.94	7,148.88
2	DEL 16/08/2023 AL 31/08/2023	2,289,419.45	13,815.46
3	DEL 01/09/2023 AL 14/09/2023	470,215.43	2,837.51

Importe del Contrato (\$) 3,944,306.82 Importe total estimado (\$) 3,944,306.82
Ampliación de Monto: (\$) ----- Monto total: (\$) 3,944,306.82
Importe deducciones (\$) 23,801.85 Saldo por cancelar (\$) 0.0

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.







**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO
 Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.
 Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGÓN LANDERO 
 Por el Contratista: SAMUEL GUILLEN LOPEZ
 Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
 Nombre y Firma ING. ANDRES ADolfo REYES MIRANDA 

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE







C. Freddy Gonzalez Lopez

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

maria Jimenez m.
C. Maria Jimenez Miranda

TERCER VOCAL

Margentino Izquierdo Landero
C. Margentina Izquierdo Landero

C. Diego Gomez Custodio
SEGUNDO VOCAL

C. Alejandro Lopez Rivera

C. Eleazar Suarez Mendez





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ



Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

