

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 26 OCTUBRE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K235-FISE.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, COLONIA LA PLAYITA,
DIVERSAS CALLES.

Localidad: 142.- LA PLAYITA Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.- MEJOTAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR
SOCIAL.

Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,730

Fechas: Inicio Programada: 20/07/2023 Terminación Programada: 18/08/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. CRISTHIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: GRUPO ELFALIM, S.A DE C.V.

R.F.C: GEL190614GS6

Domicilio: CALLE FLORIDA, S/N, ARROYO HONDO ABEJONAL; CARDENAS, TABASCO.

CODIGO POSTAL: 86499

Contrato: CU-88-K235-547-FISE-2023 Importe: \$ 6,498,115.20 Fecha: 12/07/2023

Anticipo: \$ 1,949,434.56

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 11/JUIO/2023

Fecha Inicio según Contrato: 20/07/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 18/08/2023

Fecha real inicio de obra: 20/07/2022 Fecha real de terminación de Obra: 24/10/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE ALFREDO GOMEZ COLLADO



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 10627-01593-2; Importe: \$ 1,949,434.56 Fecha de exp: 12/07/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: SEGURADORA INSURGENTE, S.A. DE C.V.

Fianza de cumplimiento No. 10627-01594-5 Importe: \$ 649,811.52 Fecha de Exp.: 12/07/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: SEGURADORA INSURGENTE, S.A. DE C.V.

Fianza de vicios ocultos No. 10627-01745-7 Importe: \$ 649,807.88 Fecha de Exp: 26/10/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: SEGURADORA INSURGENTE, S.A. DE C.V.

Vigencia: **1 AÑO**

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: **OBRA EXTERIOR**; FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 X 1.20 MT. A BASE DE LAMINA GALVANIZADA SERIGRAFIADA (SEGUN DISEÑO) Y TUBULARES DE 1 1/2" DE DIAM. **TERRACERIA**; DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, DEPOSITANDO EL MATERIAL FUERA DE LOS HOMBROS DEL CAMINO; ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE; CAJEO CON MEDIOS MECANICOS; ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION VOLTEO, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO, ACARREO DE GRAVA PARA REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS EN CAMION DE VOLTEO, CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA. **PAVIMENTACION ASFALTICA**; RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2. BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (SELLO), RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO; ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO, ACARREO EN CAMION VOLTEO; CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO PG 64-22. **SELLO**: BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA), RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATONICA, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE, ACARREO DE CUALQUIER MATERIAL EN CAMION DE VOLTEO, OPERACIÓN DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO), **SEÑALAMIENTOS**: RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA.

Metas alcanzadas: Unidad: **ML** Cantidad: **1,730.00**

Población beneficiada: **2,656 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **142**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 25 EXT	23/06/2023	6,503,093.12

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 20 AL 31 DE JULIO DEL 2023	4,922,229.14	1,506,371.84
2	DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023	1,503,317.05	481,837.56
3	DEL 01 AL 18 DE AGOSTO DEL 2023	<u>72,532.62</u>	437.70

Importe del Contrato (\$) 6,498,115.20 Importe total estimado (\$) 6,498,078.80

Ampliación de Monto: (\$) ---- Monto total: (\$) 0.00

Importe deducciones (\$) 1,988,647.1 Saldo por cancelar (\$) 36.40

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.
Cargo Residente de la D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma Ing. cristhian Notuñidad Calixt Crespar

Por el Contratista: Grupo ELFALIM, S.A. de C.V.

Cargo Representante legal

Nombre y Firma C. Alondra Rubi García Miranda.



RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

[Signature]

SECRETARIO

Sandra Paniores G

C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Signature]

C.

SEGUNDO VOCAL

E.Q.F.

C.

TERCER VOCAL


[Signature]

C.

Adriana Ravel

C.





GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

