

ΑΥΟΥΥΑΔΣΓ Γ ΑΕΔΥ ΑΕΔΥ
ΑΕΔΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ ΑΕΔΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ Α
ΟΟΑΣΕΣΝΟΕΥΑ ΑΕΔΥ ΑΕΔΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ
ΟΟΑΣΕΣΝΟΕΥΑ ΑΕΔΥ ΑΕΔΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ
ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ ΑΕΔΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ
ΣΥΛΛΟΓΕΤ ΟΕΤ ΟΕΥΟΥΑ
ΟΟΟΥΟΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ ΑΕΔΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ
ΟΟΑΣΕΣΝΟΕΥΑ ΑΕΔΥ ΑΕΔΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ
ΟΕΔΥΟΥΟΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ ΑΕΔΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ
ΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ ΑΕΔΥΟΥΟΥ ΑΕΔΥ
ΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥ

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 14:30 hrs 15 SEPTIEMBRE 2023
Hora Día Mes Año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO

Proyecto y Descripción de la Obra: K236-FISE-05000548.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, CIUDAD DE CUNDUACAN, COLONIA MANUEL SANCHEZ MARMOL, DIVERSAS CALLES

Localidad: 001.- CUNDUACAN

Municipio: CUNDUACAN, TABASCO

Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

Subprograma: 625.-CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

Metas Registradas: Unidad: KM Cantidad: 2.86

Fechas: Inicio Programada: 24/07/2023 Terminación Programada: 06/09/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. VICENTE ARAGON LANDERO

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: RUBÉN ARTURO PERALTA GÓMEZ

Domicilio: ΑΥΟΥΥΑΔΣΓ Γ ΑΕΔΥ

Contrato: CU-93-K236-548-FISE-2023 Importe: \$ 8, 974, 951.61 Fecha: 20/07/2023.

Anticipo: \$ 2, 692,485.48 Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS Fecha de Adjudicación: 15/07/2023

Fecha Inicio según Contrato: 24/07/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 06/09/2023

Fecha real inicio de obra: 24/07/2023 Fecha real de terminación de Obra: 06/09/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. FERNANDO DANIEL SÁNCHEZ BURGOS





GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 23A35888 Importe: \$ 2, 692,485.48 Fecha de exp: 17/07/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de cumplimiento No.: 23A35890 Importe: \$ 897,495.16 Fecha de Exp.: 17/07/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de vicios ocultos No. 074907-00000 Importe: \$ 897,495.16 Fecha de Exp: 15/09/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. De C.V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan INCLUYE: EXCAVACION CON MAQUINARIA, RELLENO Y COMPACTADO, SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA PEAD, DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO Y COMPACTADO, CAJEO CON MEDIOS MECANICOS, ADQUISICION Y TENDIDO DE MATERIAL INERTE, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIAS PARA EJECUTAR POREO CON ARENA LIMPIA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR, RIEGO DE LIGA PARA CONSTRUCCION DE CARPETA, ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO PG 64-22, BARRIDO PARA TENDIDO DE SELLO PREMEZCLADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMINETO RAPIDO MODIFICADA CON POLIMERO TIPO I, OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA SELLO, RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE RECOMENDACION SP-12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SID-8, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO SP-11, CONSTRUCCION DE MURETE PARA COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA .

Metas alcanzadas: Unidad: **KM** Cantidad: **2.86**

Población beneficiada: **21,003 PERSONAS** Localidades beneficiadas: **01**

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo # 25	23/06/2023	\$ 8, 980,000.00

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 24/07/2023 AL 31/07/2023	2,981,520.16	912,447.98
2	DEL 01/08/2023 AL 15/08/2023	4,676,965.04	1,431,312.57
3	DEL 16/08/2023 AL 06/09/2023	1, 316,466.41	402,884.11

Importe del Contrato (\$) 8, 974,951.61 Importe total estimado (\$) 8, 974,951.61

Ampliación de Monto: (\$) ----- Monto total: (\$) 8, 974,951.61

Importe deducciones (\$) 2, 746,644.66 Saldo por cancelar (\$) 0.0

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



ENTREGA:



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



ENTREGA:


Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO.

Cargo RESIDENTE DE LA D.O.O.T.S.M.

Nombre y Firma ING. VICENTE ARAGÓN LANDERO 

Por el Contratista: RUBÉN ARTURO PERALTA GÓMEZ

Cargo SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Nombre y Firma ING. FERNANDO DANIEL SANCHEZ BARRIOS 

RECIBE:




Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE


SECRETARIO



C. Eusebio Jeronimo Robalcabar


C. Macaria Cecilia Perez Hdez


VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL


C. Nerio Ruiz Ruiz


C. Mateo Jimenez Mayorga

TERCER VOCAL


C. Maria del Rosario Hdez Jimenez.


C. Chanto Jeronimo Naranjo





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la Coordinación del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

NINGUNA

