



Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 10 / 10 / 2023
 día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K239-FISE-05000551.-REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, POBLADO LIBERTAD, COLONIA LAS PALMAS, DIVERSAS CALLES.

Localidad: 032.- LIBERTAD Municipio: Cunduacán
Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL Sub-programa: 625.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

Metas Registradas: Unidad: KM Cantidad: 2.03

Fechas: Inicio Programada: 24/07/2023 Terminación Programada: 06/09/2023

Residente de Obra por parte del Ayuntamiento: ING. DANIEL EMILIO LÓPEZ GARCÍA

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.

R.F.C: CFU120418983

Domicilio: EDIFICIO 12, DEPTO. 201, COL. FOVISSSTE II, CENTRO, TABASCO

Contrato: CU-95-K239-551-FISE-20223 Importe: \$ 7,066,164.49 Fecha: 20/07/2023

Anticipo: \$ 2,119,849.35 ✓

Modalidad de Adjudicación: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 15/07/2023

Fecha Inicio según Contrato: 24/07/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 06/09/2023

Fecha real inicio de obra: 24/07/2023 Fecha real de terminación de Obra: 15/09/2023

Superintendente de Obra del Contratista: ING. LUCAS DE JESÚS PINTADO TORRES





RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 10080-02436-6; Importe: \$ 2,119,849.35; Fecha de exp: 17/07/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES Vigencia: N/A

Fianza de cumplimiento No.: 10080-02437-5; Importe: \$ 706,616.45; Fecha de exp: 17/07/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES Vigencia: N/A

Fianza de vicios ocultos No. 10080-02552-3; Importe: \$ 706,616.45 Fecha de exp: 10/10/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: INSURGENTES Vigencia: 365 DÍAS (1 AÑO)

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: DESORILLE EN AMBOS LADOS, ESCARIFICADO, COMPACTACIÓN Y RASTREO, CAJEO Y RELLENO, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 ½" A FINOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, POREO CON ARENA, RIEGO DE LIGA, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO, RAYAS CENTRAL Y LATERALES, SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE RECOMENDACIÓN DE ENTRONQUE EN "T", SEÑALAMIENTOS INFORMATIVO DE RECOMENDACIÓN DE ACCESO AL POBLADO Y MURETE CON PLACA INFORMATIVA.

Metas alcanzadas: Unidad: KM Cantidad: 2.03

Población beneficiada: 4,025 PERSONAS Localidades beneficiadas: 1.00



INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo (25)	23/06/2023	\$ 7,071,156.52



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión (\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
01	21/09/2023	24/07/2023 – 15/08/2023	5,333,337.93 ✓	1,632,185.32
02	21/09/2023	25/08/2023 – 15/09/2023	1,655,313.96 ✓	506,583.15
03	21/09/2023	25/08/2023 – 15/09/2023	77,512.58 ✓	23,721.53

Importe del Contrato (\$) 7,066,164.49 / Importe total estimado (\$) 7,066,164.47 ✓

Importe deducciones (\$) 2,162,490.00 / Saldo por cancelar (\$) 0.02 ✓

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el **Artículo 69** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.





ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
 Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 Nombre y Firma Arg. Karla Nohemí Vinagre Ruiz
Por el Contratista: Constructora FUMA, S.A. DE C.V.
 Cargo Administrador Único
 Nombre y Firma Ing. Fredy Ulises Mendoza Ayala



RECIBE:

Comité () Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

C. Miguel Ávalos Gómez



C. Matilde Ávalos Valenzuela

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. Rubicel Méndez Jiménez

SEGUNDO VOCAL

C. Yolanda Caliz Córdoba

TERCER VOCAL

C. Rosalba Ramírez Hernández

C. Neptali Hernández Lázaro



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"

Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo RESIDENTE DE OBRAS PÚBLICAS

Nombre y Firma ING. DANIEL EMILIO LÓPEZ GARCÍA

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo COORDINADOR DEL RAMO 33.

Nombre y Firma LIC. JOSÉ HÉCTOR VICENTE CASTAÑEDA

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.



OBSERVACIONES:
