

# Acta de Entrega - Recepción

## Obra por Contrato

Fecha: 13:00 21 Noviembre 2023  
Hora día mes año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K246-FIII.-AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN CUNDUACAN, EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)

Localidad: 059.- EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO) Municipio: Cunduacán

Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Subprograma: 623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.

Metas Registradas: Unidad: ml Cantidad: 660.00 ml

Fechas: Inicio Programada: 03 - 07 - 2023 Terminación Programada: 31 - 08 - 2023

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Victor Manuel Magaña Prudencio

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

Domicilio: [Redacted]

Contrato: CU-107-K246-FIII-2023

Importe: \$ 1,297,512.75 Fecha: 31 - JUL - 2023 Anticipo: N/A

Modalidad de Adjudicación: DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 29 - JULIO - 2023

Fecha Inicio según Contrato: 07 - 08 - 2023 Fecha de Term. Según Contrato: 05 - 10 - 2023

Fecha real inicio de obra: 07 - 08 - 2023 Fecha real de terminación de Obra: 20-11-2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Diana Cecilia Moha Ramon





## GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: N/A Importe: \$ \_\_\_\_\_ Fecha de Exp.: \_\_\_\_\_

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: Amortizando el anticipo

Fianza de cumplimiento No.: 3328-03862-5 Importe: \$ 129,751.27 Fecha de Exp.: 31-07-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S. A DE C. V. Vigencia: Entrega total de la obra

Fianza de vicios ocultos No.: 3328-04084-0 Importe: \$ 129,751.27 Fecha de Exp.: 20/11/23

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S. A DE C. V. Vigencia: 1 AÑO

## OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Se rehabilito la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, cambiando 16 postes en mal estado, colocando transformadores de 15kva (1 PZA), 25kva (1 PZA) y 37.5kva (3 PZAS) en la red eléctrica abasteciendo la demanda eléctrica con energía de calidad, también se colocó 17 lámparas Led de alta eficiencia de 50 w, se reubicó a los usuarios a la red eléctrica y se revisó la calidad de energía eléctrica.

Metas alcanzadas: Unidad: ml Cantidad 645.60 ml

Población beneficiada: 1,209 Personas Localidades benef : 059.- Emiliano Zapata (San Mateo)



## INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	23, DEL 30/07/2023	\$ 1,300,000.00

## MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

## INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
01 ( de Trabajos Ejecutados)	01/09/2023	07/08/23 - 31/08/23	\$ 544,533.01	\$ 3,285.98
02 ( de Trabajos Ejecutados)	30/09/2023	01/09/23 - 30/09/23	\$ 364,079.84	\$ 2,197.03
03 ( de Trabajos Ejecutados)	20/11/2023	16/11/23 - 20/11/23	\$ 72,566.73	\$ 437.91
04 ( de Cantidades Adicionales)	20/11/2023	16/11/23 - 20/11/23	\$ 94,324.77	\$ 569.20
05 Finiquito (Conceptos no Previstos)	20/11/2023	16/11/23 - 20/11/23	\$222,008.32	\$ 1,339.70

Importe del Contrato (\$) 1,297,512.75

Importe total estimado (\$) 1,297,512.67

Importe deducciones (\$) 7,829.82


Saldo por cancelar (\$) 0.08

## TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

## ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma ING. VICTOR MANUEL MAGAÑA PRUDENCIO

Por el Contratista: AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

RECIBE:

Comité ( X ) Dependencia ( )

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):



PRESIDENTE

SECRETARIO

Evelio Gomez A  
C. Evelio Gomez Adorno

M. Lucila V. G.  
C. Maria Lucila Vicente Garcia

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

SEGUNDO VOCAL

C. Alejandro Miranda Oliva

C. Maria Magdalena Osorio Oliva

TERCER VOCAL

C. Cipriano Lopez Vicente

C. Jaime Gomez Oliva





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

Five horizontal lines for recording observations.

