

Α/ΟΥΥΥΛΛ/ΟΣΓΓ Φ/ΑΕΔΥ/ΑΖ/ΟΑ  
ΑΕΩ/ΟΥ/ΟΥ/ΑΕ/ΑΕ/Υ/Ω/Σ/Υ/Α/Γ/Γ  
Ο/Ο/Σ/Ο/Σ/Ν/Ο/Υ/Α/Α/Α/Α/Α  
Υ/Ο/Ε/Υ/Ο/Ε/Υ/Α/Α/Α/Ο/Α/Σ/Ο/Σ/Ο/Υ/Ε/Υ/Α/Α  
Ρ/Υ/Τ/ Ο/Υ/Α/Ι/Ο/Υ/Α/Ο/Υ/Α/Α  
Υ/Υ/Α/ Ο/Υ/Α/Ι/Ο/Α/Σ/Υ/Α/Α  
Σ/Φ/ Ο/Ε/Φ/ Ρ/Υ/Υ/Α/Ι/Ο/Ρ/ Ο/Υ/Α/Ε/Σ/Ο/Υ  
Ο/Ρ/Α/Τ/ Α/Ε/Ο/Υ/Α/Ε/Α/Ο/Α  
Ο/Σ/Ο/Ε/Υ/Α/Ο/Α/Ε/Ω/Ρ/Α/Υ/Α  
Ο/Ο/Υ/Ο/Σ/Ε/Υ/Α/Ο/Α/Ε/Ω/Ρ/Α/Ι/Ο/Α/Σ/Ο/Α  
Φ/Ω/Υ/Τ/ Α/Ε/Ω/Ρ/Α/Ε/Υ/Α/Ο/Υ/Τ/ Υ/Α  
Υ/Ο/Ε/Υ/Α/Ε/Σ/Ο/Σ/Ο/Ε/Υ/Α/Ο/Ε/Ω/Ρ/Α/Ι/Ο/Α  
Χ/Ο/Υ/Α/Υ/Ρ/Ο/Υ/Α/Υ/Ω/Σ/Ο/Α/Ε/Υ/Ε

**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



# Acta de Entrega - Recepción

## Obra por Contrato

Fecha: 10:00 12 Noviembre 2023  
Hora día mes año

### ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco  
Proyecto y Descripción de la Obra K247-FIII.-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA CUNDUACAN, TABASCO Localidad: 001.-CUNDUACAN Municipio: Cunduacán  
Programa: K018.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL  
Subprograma: 623.- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. Unidad: ML Cantidad: 670  
Fechas: Inicio Programada: 14/08/23 Terminación Programada: 12/10/23  
Supervisor del Ayuntamiento: ING. JOSE ARTURO BADAL JUAREZ

### DATOS DEL CONTRATO

Contratista: José Del Carmen Hernández Adorno.

Domicilio: Α/ΟΥΥΥΛΛ/ΟΣΓΓ Φ/ΑΕΔΥ/ΑΖ/ΟΑ

Contrato: CU-112-K247-FIII-2023

Importe: \$894,324.69 Fecha: 07/08/2023 Anticipo: \$ No aplica


Modalidad de Adjudicación: ADJUDICACION DIRECTA

Fecha de Adjudicación: 05 DE AGOSTO DE 2023

Fecha Inicio según Contrato: 14/08/23 Fecha de Term. Según Contrato: 12/10/23

Fecha real inicio de obra: 14/08/23 Fecha real de terminación de Obra: 12/11/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JOSE LUIS SANTIAGO CORNELIO



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades  
Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACAN

### GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: NO APLICA      Importe: \$ 0      Fecha de Exp.: \_\_\_\_\_

Nombre de la Cia. Afianzadora: \_\_\_\_\_      Vigencia: \_\_\_\_\_

Fianza de cumplimiento No.: 23A39543      Importe: \$ 89,432.47      Fecha de Exp.: 07/08/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S.A. DE C.V.      Vigencia: 60 DIAS

Fianza de vicios ocultos No.: 23A64042      Importe: \$ 89,397.72      Fecha de Exp.: 12/11/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, S.A. DE C.V.      Vigencia: 1 AÑO

### OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION SUM. Y COLOCACION DE POSTES, TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SUM. Y COL. DE LUMINARIAS, SUM E INST. DE CONDUCTOR ELECTRICO EN MEDIA Y BAJA TENSION.

Metas alcanzadas: Unidad ML      Cantidad 670

Población beneficiada: 736 PERSONAS      Localidades beneficiadas: 001.-CUNDUACAN

### INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	23- 30/06/23	\$ 896,825.98

### MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



**INVERSIÓN EJERCIDA**

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1(DE TRABAJOS EJECUTADOS)	01/09/2022	14/08/23-31/08/23	\$ 273,458.48	\$ 1,650.18
2(DE TRABAJOS EJECUTADOS)	02/10/2022	01/09/23-30/09/23	\$ 309,359.94	\$ 1,866.83
3(TRABAJOS EJECUTADOS)	16/11/2022	01/11/23-12/11/23	\$ 177,001.59	\$ 1,068.12
ESTIMACION No: 04 (DE CANTIDADES ADICIONALES)	16/11/2022	01/11/23-12/11/23	\$ 62,259.45	\$ 375.70
ESTIMACION No: 05 (FINIQUITO DE CONCEPTOS NO PREVISTOS)	16/11/2023	01/11/23-12/11/23	\$ 71,897.76	\$ 433.86

Importe del Contrato (\$) 894,324.69

Importe total estimado (\$) 893,977.23

Importe deducciones (\$) 5,394.69

Saldo por cancelar (\$) 347.46

**TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**ENTREGA-RECEPCIÓN**

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

**ENTREGA:**



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN. TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma Ing. José Arturo Bataj Juárez 

Por el Contratista: José del Carmen Hernández Adorno

Cargo REPRESENTANTE LEGAL


Nombre y Firma C. José del Carmen Hernández Adorno

RECIBE:

Comité (  ) Dependencia (  )


Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE




C. Fabida Cortazar Vicente

SECRETARIO




C. Tomas Olvera Terrones

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA




C. Isaacina de Dios Hidalgo

SEGUNDO VOCAL




C. Luis Enrique Morales Mendez


TERCER VOCAL



C. Carmen Cortazar Vicente




C. Tita de Jesús Tancana Colcanes





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"  
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



**INTERVIENEN EN EL ACTO**

**Por la DEPENDENCIA EJECUTORA**


Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

**Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL**

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda



Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

**OBSERVACIONES:**

Se realizó la suspensión de la obra desde el 01/10/2023 al 31/10/2023 por falta de fecha de autorización de libranza por parte de CFE, para no incurrir en atrasos debido a que no es imputable al contratista como lo marca la ley de obras públicas y artículos relacionados con la misma. Reprogramándose del 01/11/2023 al 12/11/2023 como fecha de término reprogramado.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

