



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

Acta de Entrega - Recepción Obra por Contrato

Fecha: 19 / 09 / 2023
 día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K248-FIII.- REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE
MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION

Localidad: 044.- ONCE DE FEBRERO 1RA. SECC. Municipio: Cunduacán

Programa: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR
SOCIAL Subprograma: 625.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION.

Metas Registradas: Unidad: ML Cantidad: 1,032.00

Fechas: Inicio Programada: 26/08/2023 Terminación Programada: 14/09/2023

Supervisor del Ayuntamiento: ING. ISIDRO SEGOVIA BOLAINA

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

R.F.C: ACO210721V72

Domicilio: CALLE PLAYAS DEL ROSARIO, MZ. 4, No. EXT. 17, COL. PLAYA AZUL,
CUNDUACAN, TABASCO. Contrato: CU-116-K248-FIII-2023 Importe: \$ 3,419,270.81

Fecha: 18/08/2023.

Anticipo: NO APLICA

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 17/08/2023

Fecha Inicio según Contrato: 26/08/2023 Fecha de Term. Según Contrato: 14/09/2023

Fecha real inicio de obra: 26/08/2023 Fecha real de terminación de Obra: 14/09/2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: ING. JAVIER ENRIQUE GARCIA SUAREZ



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

GARANTÍAS

Fianza de cumplimiento: 23A41796 Importe: \$ 341,927.08 Fecha de exp.: 18 DE AGOSTO DE 2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Vigencia: 1 AÑO

Fianza de anticipo No.: Importe: Fecha de Exp.:

Nombre de la Cia. Afianzadora: Vigencia:

Fianza de vicios ocultos No. 23A49883 Importe: \$ 341,923.97 Fecha de Exp.: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO, EN CUNDUACAN, ONCE DE FEBRERO 1RA. SECCION

INCLUYE: REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO. INCLUYE: LA COLOCACION DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE 60 CMS DE DIAMETRO Y HASTA 30 CMS DE ALTURA, DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, DEPOSITANDO EL MATERIAL FUERA DE LOS HOMBROS DEL CAMINO, ESTABLECIENDO MARCAS Y REFERENCIA A LO LARGO DEL CAMINO, ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA DE MATERIAL EXISTENTE, CONSTRUCCION DE BASE HIDRÁULICA CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTADO AL 95, ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON PROPORCION OPTIMA DE EMULSION PARA CARPETA ASFALTICA, OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO), CON MACRO SELLADORA, RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS (P.U.O.T.).

Metas alcanzadas: Unidad: ML Cantidad: 1,032.00

Población beneficiada: 6,560.00 Localidades beneficiadas: 1.0



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de ACTA DE CABILDO DE LA VIGESIMA TERCERA SESION ORDINARIA	30/06/2023	\$ 3,423,273.51

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	2,805,399.81	16,929.14
2	DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	390,572.42	2,356.90
3	DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023	223,267.47	1,374.30

Importe del Contrato (\$) 3,419,270.81 Importe total estimado (\$) 3,419,239.70
 Ampliación de Monto: (\$) 0 Monto total : (\$) 3,419,239.70
 Importe deducciones (\$) 20,333.34 Saldo por cancelar (\$) 31.11

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.

ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Nombre y Firma ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ

Por el Contratista: ARMAOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Cargo ADMINISTRADOR UNICO

Nombre y Firma L.C.P. MARCO ANTONIO TARACENA GARCIA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

SECRETARIO

C. MIGUEL JIMENEZ RAMIREZ

C. HILDA RAMOS SOLIS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MATEO CEBALLO DE LA CRUZ

SEGUNDO VOCAL

C. ALEJANDRO LOPEZ OLAN

TERCER VOCAL

C. MARIA DEL CARMEN TORRES GONZALEZ

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Nombre y Firma ING. ISIDRO SEGOVIA BOLAINA

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado De La Coordinador del ramo 33.

Nombre y Firma LIC. JOSE HECTOR VICENTE CASTAÑEDA



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"



Fondo III para la Infraestructura Social Municipal

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:
