



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:00 20 Noviembre 2023
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K249-FIII.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN CUNDUACAN, HUIMANGO 1RA. SECC. (EL DREN)

Localidad: 138.- HUIMANGO 1RA. SECC. (EL DREN) Municipio: Cunduacán

Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Subprograma: 623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.

Metas Registradas: Unidad: ml Cantidad: 1,491.52 ml

Fechas: Inicio Programada: 03 - 07 - 2023 Terminación Programada: 31 - 08 - 2023

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Victor Manuel Magaña Prudencio

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES

Domicilio: ████████████████████

Contrato: CU-123-K249-FIII-2023

Importe: \$ 1,995,998.28 Fecha: 01 - SEP - 2023 Anticipo: \$ 598,799.48

Modalidad de Adjudicación: Invitación a Cuando Menos Tres Personas

Fecha de Adjudicación: 31 - AGOSTO - 2023

Fecha Inicio según Contrato: 09 - 09 - 2023 Fecha de Term. Según Contrato: 18 - 10 - 2023

Fecha real inicio de obra: 09 - 10 - 2023 Fecha real de terminación de Obra: 18-11-2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Raul Esquinca Rosales





GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: 4996-008810-7 Importe: \$ 598,799.48 Fecha de Exp.: 01/09/2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S.A. DE C.V. Vigencia: Amortizando el anticipo

Fianza de cumplimiento No.: 4996-00811-4 Importe: \$ 199,599.83 Fecha de Exp.: 01-09-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S. A DE C. V. Vigencia: Entrega total de la obra

Fianza de vicios ocultos No.: 4996-00868-0 Importe: \$ 199,596.12 Fecha de Exp.: 20/11/23

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S. A DE C. V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Se rehabilito la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, cambiando 28 postes en mal estado, colocando transformadores de 15kva (3 PZAS), 25kva (4 PZAS) y 37.5kva (1 PZA) kva en la red eléctrica abasteciendo la demanda eléctrica con energía de calidad, también se colocó 27 lámparas Led de alta eficiencia de 50 w, se reubico a los usuario a la red eléctrica y se revisó la calidad de energía eléctrica.

Metas alcanzadas: Unidad: ml Cantidad 1,659.90 ml

Población beneficiada: 591 PERSONAS Localidades benef : 138.- Huimango 1ra. Secc. (El Dren)

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	23, DEL 30/07/2023	\$ 2,000,000.00

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
01 (de Trabajos Ejecutados)	15/09/2023	09/09/23 - 15/09/23	\$ 289,152.49	\$ 88,490.64
02 (de Trabajos Ejecutados)	30/09/2023	16/09/23 - 30/09/23	\$ 512,430.65	\$ 156,821.45
03 (de Trabajos Ejecutados)	15/10/2023	01/10/23 - 15/10/23	\$ 760,943.12	\$ 232,874.84
04 (de Trabajos Ejecutados)	18/11/2023	16/11/23 - 18/11/23	\$ 290,047.71	\$ 88,764.60
05 (de Cantidades Adicionales)	18/11/2023	16/11/23 - 18/11/23	\$ 121,330.58	\$ 37,131.34
06 Finiquito (Conceptos no Previstos)	18/11/2023	16/11/23 - 18/11/23	\$ 22,056.68	\$ 6,761.21

Importe del Contrato (\$) 1,995,998.28

Importe total estimado (\$) 1,995,961.23

Importe deducciones (\$) 610,844.08

Saldo por cancelar (\$) 37.05

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.





**RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal**



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

