



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 10:00 25 Noviembre 2023
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco

Proyecto y Descripción de la Obra: K251-FIII.-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, EN CUNDUACAN, CARLOS ROVIROSA (TULIPAN)

Localidad: 007.- CARLOS ROVIROSA (TULIPAN) Municipio: Cunduacán

Programa: K018.- Mejoramiento para la Infraestructura del Bienestar Social

Subprograma: 623.- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones.

Metas Registradas: Unidad: ml Cantidad: 1,527.00

Fechas: Inicio Programada: 18 - 07 - 2023 Terminación Programada: 15 - 09 - 2023

Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Victor Manuel Magaña Prudencio

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: GRUPO CRUZMAR DE MEXICO, S. A. DE C. V

R.F.C.: GCM211126P87

Domicilio: CALLE AV. SANTOS DEGOLLADO, NO. EXT. 69 COL. EL TOLOQUE, CARDENAS, TABASCO, C.P. 86533 Contrato: CU-118-K251-FIII-2023

Importe: \$ 1,996,999.59 Fecha: 18 - AGOSTO - 2023 Anticipo: N/A

Modalidad de Adjudicación: INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Fecha de Adjudicación: 17 - AGOSTO - 2023

Fecha Inicio según Contrato: 26 - 08 - 2023 Fecha de Term. Según Contrato: 24 - 10 - 2023

Fecha real inicio de obra: 26 - 08 - 2023 Fecha real de terminación de Obra: 24-11-2023

Súper-intendente de Obra del Contratista: Ing. Jose Luis Martinez Romero



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: N/A Importe:\$ _____ Fecha de Exp.: _____

Nombre de la Cia. Afianzadora: _____ Vigencia: _____

Fianza de cumplimiento No.: 4134-05191-2 Importe: \$ 199,699.96 Fecha de Exp.: 18-08-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S. A DE C. V. Vigencia: Entrega total de la obra

Fianza de vicios ocultos No.: 4134-05357-8 Importe: \$ 199,533.09 Fecha de Exp.: 25/11/23

Nombre de la Cia. Afianzadora: ASERTA, S. A DE C. V. Vigencia: 1 AÑO

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Se realizó una Ampliación a la Red de Energía Eléctrica en Media y Baja Tensión, colocando 21 nuevos, colocando transformadores de 10kva (1 PZA), 15kva (6 PZAs) y 25kva (4 PZAS) en la red eléctrica abasteciendo la demanda eléctrica con energía de calidad, también se colocó 36 lámparas Led de alta eficiencia de 50 w, se reubico a los usuario a la nueva red eléctrica y se revisó la calidad de energía eléctrica.

Metas alcanzadas: Unidad: ml Cantidad 995.40 ml

Población beneficiada: 3,008 Personas Localidades benef : 007.- Carlos Rovirosa (Tulipán)

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	26, DEL 17/07/2023	\$ 2,000,000.00

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		

INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
01 (de Trabajos Ejecutados)	01/09/2023	26/08/23 - 31/08/23	\$ 227,529.65	\$ 1,373.02
02 (de Trabajos Ejecutados)	15/09/2023	01/09/23 - 15/09/23	\$ 478,934.33	\$ 2,890.12
03 (de Trabajos Ejecutados)	30/09/2023	16/10/23 - 30/10/23	\$ 316,692.80	\$ 1,911.08
04 (de Trabajos Ejecutados)	16/10/2023	01/10/23 - 15/10/23	\$ 642,885.75	\$ 3,879.48
05 (de Trabajos Ejecutados)	24/11/2023	16/11/23 - 24/11/23	\$ 191,381.34	\$ 1,154.89
06 (de Cantidades Adicionales)	24/11/2023	16/11/23 - 24/11/23	\$ 89,895.47	\$ 542.47
07 Finiquito (Conceptos no Previstos)	24/11/2023	16/11/23 - 24/11/23	\$ 48,011.52	\$ 289.73

Importe del Contrato (\$) 1,996,999.59 Importe total estimado (\$) 1,995,330.86

Importe deducciones (\$) 12,040.79 Saldo por cancelar (\$) 1,668.73

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



Por la Dependencia Ejecutora: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN.
TABASCO

Cargo RESIDENTE DE OBRAS

Nombre y Firma Ing. Victor Manuel Magaña Prudencia

Por el Contratista: Grupo Cruzmar de Mexico SA de CV.

Cargo REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y Firma C. Eduardo Cruz Escobar.

RECIBE:

Comité (X) Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

MIGUEL GÓMEZ ALVAREZ
C.

SECRETARIO

C. Noraima Torres Castillo.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. VICTOR MANUEL AGUILAR DELA CRUZ

SEGUNDO VOCAL

C. BARTOLO LUNA SUAREZ

TERCER VOCAL

C. CLEMENTE GARCÍA RODRIGUEZ C.





INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Nombre y Firma Arq. Karla Nohemi Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Coordinador del Ramo 33

Nombre y Firma Lic. José Héctor Vicente Castañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:
