



Acta de Entrega - Recepción

Obra por Contrato

Fecha: 12:00 hrs 05 octubre 2023
Hora día mes año

ANTECEDENTES

Dependencia Ejecutora: Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco
Proyecto y Descripción de la Obra: K254-FIII- Rehabilitación de carretera a base de mezcla asfáltica en frío en Cunduacán, Col. Salamanca.
Localidad: 001- Cunduacán Municipio: Cunduacán
Programa: K018 - Mejoramiento para la infraestructura del bienestar social. Subprograma: 625- Construcción de vías de comunicación
Metas Registradas: Unidad: Kilometro Cantidad: 1.097
Fechas: Inicio Programada: 14 agosto 23 Terminación Programada: 12 septiembre 2023
Supervisor del Ayuntamiento: Ing. Luis Arturo Campos Soberano.

DATOS DEL CONTRATO

Contratista: Palmira, Ingeniería y logística, s.a. de c.v. R.F.C.: PIL160902B43
Domicilio: Calle Miguel Hidalgo, Hza 10B, Lt. 202, col. Vicente Guerrero, rd. industrial centro, Tabasco. Contrato: C4-113-K254-FIII-2023
Importe: \$ 3,152,145.69 Fecha: 07-08-2023 Anticipo: \$ 945,643.71
Modalidad de Adjudicación: Invitación a cuando menos tres personas
Fecha de Adjudicación: 05 de agosto del 2023
Fecha Inicio según Contrato: 14 agosto 2023 Fecha de Term. Según Contrato: 12 septiembre 2023
Fecha real inicio de obra: 14 agosto 2023 Fecha real de terminación de Obra: 12 septiembre 2023
Súper-intendente de Obra del Contratista: Arq. Jose Orlando Badal Garcia.



GARANTÍAS

Fianza de anticipo No.: BKY-0488-0161 Importe: \$ 945,643.71 Fecha de Exp.: 07-08-2023
599

Nombre de la Cia. Afianzadora: Berkley International fianzas Vigencia: 30 dias
mexico, s.a. de c.v.

Fianza de cumplimiento No.: BKY-0488-0161 Importe: \$ 315,214.57 Fecha de Exp.: 07-08-2023
61601

Nombre de la Cia. Afianzadora: Berkley International fianzas Vigencia: 30 dias
mexico, s.a. de c.v.

Fianza de vicios ocultos No.: BKY-0488-0172126 Importe: \$ 315,110.58 Fecha de Exp.: 05-10-2023

Nombre de la Cia. Afianzadora: Berkley International fianzas Vigencia: 12 meses
mexico, s.a. de c.v.

OBJETO

Descripción de los trabajos que se entregan: Desarrolle; escarificado; suministro, tendido y compactado de grava de revestimiento; barrido; pavel, riezo de impregnación; riezo de liga; adquisición, tendido y compactado de mezcla asfáltica, pintado de rayas; colocación de señalamientos.

Metas alcanzadas: Unidad Kilometro. Cantidad 1.11

Población beneficiada: 19,824 hab. Localidades beneficiadas: Cd. Cundahuacán

INVERSIÓN REGISTRADA

El financiamiento para la construcción de este proyecto se realizó con base en los documentos que a continuación se detallan:

Documento	Fecha	Inversión (\$)
No. de Acta COPLADEMUN		
No. de Acta Cabildo	<u>Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria 17/07/2023</u>	<u>3,156,150.48</u>

MODIFICACIONES (de Metas)

Documento	Fecha	Inversión(\$)
Adecuación Presupuestal		



INVERSIÓN EJERCIDA

No. de estimación	Fecha	Periodo	Importe total (\$)	Deducciones (\$)
1	05-sept-23	14/agosto/23- 31/agosto/23	2,500,563.22	765,258.57
2	19-oct-23	01/Sept/23- 12/Sept/23	571,205.69	174,808.64
3	19-oct-23	01/Sept/23- 12/Sept/23	79,336.91	24,591.80
4				
5				
6				

Importe del Contrato (\$) 3,152,145.69 Importe total estimado (\$) 3,151,105.83
 Importe deducciones (\$) 964,659.01 Saldo por cancelar (\$) 1,039.86

TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución, según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime a la Dependencia Ejecutora y a la Compañía constructora de la obra, de los defectos o vicios ocultos que resultaren en los mismos y se obligan por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno, en los términos que establece el Artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ENTREGA-RECEPCIÓN

Por medio de esta acta entrega recepción se hace entrega al Comité Comunitario quien será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quien la recibe de conformidad.



RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



ENTREGA:

Por la Dependencia Ejecutora: H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

Cargo Residente de Obra

Nombre y Firma Ing. Luis Arturo Campos Seberano

Por el Contratista: Palmera, Ingeniería y logística, s.a de c.v.

Cargo Supervisor de Construcción

Nombre y Firma Ing. Jose Orlando Badal Garcia

RECIBE:

Comité ()

Dependencia ()

Por el COMITÉ COMUNITARIO (reciben de conformidad):

PRESIDENTE

Fernando Lopez Garcia

C.

SECRETARIO

Zuleyma Yaret Suarez de la Cruz

C.

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Yeni Adriana Hernandez Perez

C.

SEGUNDO VOCAL

Aibina Carrel Sanchez

C.

TERCER VOCAL

D.G.G. Diana Gomez Garcia

C.

NORBERTO HERNANDEZ PEREZ

C.





GOBIERNO FEDERAL

RAMO 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios"
Fondo III para la Infraestructura Social Municipal



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2011-2015

INTERVIENEN EN EL ACTO

Por la DEPENDENCIA EJECUTORA

Cargo Director de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Nombre y Firma Arq. Karla Noheми Vinagre Ruiz

Por la COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Cargo Encargado de la coordinación de desarrollo social municipal (ramo 33)
Nombre y Firma Lic. Jose Hector Vicente Castañeda

Quienes asisten como representantes autorizados por las dependencias que se mencionan al acto de entrega-recepción de la obra, mediante suscripción del presente documento y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas aprobadas para su ejecución.

OBSERVACIONES:

Sin Observaciones

Forma de observaciones con líneas horizontales y corchetes para marcar el texto.