



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO
2021-2024



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No. :	K259-HM.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CON RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN
LOCALIDAD :	022.- FELIPE CARRILLO PUERTO, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TAB.
CONTRATO No. :	CU-N-6-K259-HM-2023
MODALIDAD DE EJECUCION :	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MODALIDAD DE INVERSION :	RAMO 23 .- FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO MARITIMO

FECHAS:

DE INICIO : 23-sep-2023

DE TERMINACION : 06-nov-2023


DESCRIPCION DEL TRABAJO

SE AMPLIO LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE CFE, MISMA QUE SE COLOCARON 12 POSTES NUEVOS DE 12-750, INCLUYENDO SEIS TRANSFORMADORES: 3 PIEZAS DE 25 KVA Y 3 PIEZAS DE 37.5 KVA, MODIFICANDO LA BAJA TENSION CON CABLE (2+1) Y (3+1) DE ALUMINIO CAL. 1/0, CON ESTA OBRA SE DA EL SERVICIO A LAS VIVIENDAS QUE NO CONTABAN CON ESTE SERVICIO DE LA ENERGIA ELECTRICA, QUE TENIAN BAJO VOLTAJE (ENERGIA DE MALA CALIDAD); EN ESTA RED SE SUMINISTRO UNA ENERGIA DE CALIDAD EVITANDO QUE SUS EQUIPOS ELECTRICOS TENGAN FALLAS, DANDO SEGURIDAD A LOS HABITANTES DE TENER BUENA ENERGIA DE CALIDAD Y 8 PIEZAS DE LAMPARAS DE LEDS DE ALTA EFICIENCIA DE 50W.

MONTO CONTRATADO	\$ 1,196,973.07
ESTIMACION 01 (DE TRABAJOS EJECUTADOS).	\$ 126,277.72
ESTIMACION 02 (DE TRABAJOS EJECUTADOS).	\$ 497,193.33
ESTIMACION 03 (DE TRABAJOS EJECUTADOS).	\$ 306,224.81
ESTIMACION 04 (DE CANTIDADES ADICIONALES)	\$ 55,790.98
ESTIMACION 05 (DE CANTIDADES ADICIONALES)	\$ 51,585.86
ESTIMACION 06 FINIQUITO (CONCEPTOS NO PREVISTOS)	\$ 159,851.10
MONTO TOTAL EJERCIDO	\$ 1,196,923.80
SALDO POR EJERCER	\$ 49.27

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 10 : 00 HRS. DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2023; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


ING. VICTOR MANUEL MAGAÑA PRUDENCIO
RESIDENTE DE OBRA


ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C. RUTH NEREYDA MORALES HERNANDEZ
CONTRATISTA


C. ADRIANA GARCIA DE LA CRUZ
DELEGADA MUNICIPAL

