

Anexo 1 Cumplimiento de Fotografía y Georreferencia

Registro de Avances

Ref. Económica: K124-PAR-REM

Descripción: CONSTRUCCION DE DOMO

Procedencia: PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
Autorizado Modificado: 1,370,524.94

Comprometido: 1,370,524.94

Devengado: 1,370,524.94

Disponible: 0.00

Clave Inversión: K124-PAR-REM

Prop. Comple.: CONSTRUCCION DE DOMO

Antecedentes: Nuevo

Emple. Generados: 8

Tipo de Obra: CONSTRUCCION

V. Índice Vulnerabilidad: Medio

Clave MIDS: Datos de Generales

Mod. Ejecución: Contrato

Pob. Beneficiada: 4320 Hombres, 2117 Mujeres, 2203

Geolocalización: 18°2'24.7070"N 93°17'32.53 W

U. Medida: CO70

Meta Programada Inicial: 1

Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
0.00	0.40	0.40									
0.00	40.00	40.00									
0.00	0.00	0.00									

Actual: Concluido

Mes Proceso: Febrero

Mes Concluido: Abril

Mes Cancelado: ...: Seleccionar ...:

Cuenta: Importe x Amortizar

Inicio: 28/02/2024

Inicio: 24/02/2024

Avance Financiero Actual: 100.00 %

Nuevo Avance - Perfil 1: Microsoft Edge

Fecha: 02/04/2025

Avance: 100.00 %

Supervisor: ING. FRANCISCO COLLADO PEREZ

Observaciones:

Recomendaciones:

Imágenes: 53 54 55

Meta Total: 1.00

Acta: Entrega Recepción

Fecha: 24/04/2025

Avance Actual Registrado: 100.00 %

Aceptar

Registro de Avances

Ref. Económica: K138-PAR-REM

Descripción: REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL

Procedencia: PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
Autorizado Modificado: 475,014.14

Comprometido: 475,014.14

Devengado: 475,014.14

Disponible: 0.00

Clave Inversión: K138-PAR-REM

Prop. Comple.: REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL

Antecedentes: Nuevo

Emple. Generados: 6

Tipo de Obra: REHABILITACION

V. Índice Vulnerabilidad: Medio

Clave MIDS: Datos de Generales

Mod. Ejecución: Contrato

Pob. Beneficiada: 4320 Hombres, 2117 Mujeres, 2203

Geolocalización: 18°2'24.7070"N 93°17'32.53 W

U. Medida: CM03

Meta Programada Inicial: 1

Ene	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Ag	Sep	Oct	Nov	Dic
0.00	0.30	0.70									
0.00	30.00	70.00									
0.00	0.00	0.00									

Actual: Concluido

Mes Proceso: Marzo

Mes Concluido: Mayo

Mes Cancelado: ...: Seleccionar ...:

Cuenta: Importe x Amortizar

Inicio: 26/02/2024

Inicio: 26/02/2024

Avance Financiero Actual: 100.00 %

Nuevo Avance - Perfil 1: Microsoft Edge

Fecha: 02/04/2025

Avance: 100.00 %

Supervisor: ING. FRANCISCO COLLADO PEREZ

Observaciones:

Recomendaciones:

Imágenes: 107 108 109

Meta Total: 1.00

Acta: Entrega Recepción

Fecha: 27/03/2025

Avance Actual Registrado: 100.00 %

Aceptar

Registro de Avances

Ref. Económica: K139-PRO-REM

Descripción: REHABILITACION DE BAÑOS DE LA DEPORTIVA (NUCLEOS)

Procedencia: GENERADOS

Autorizado Modificado: 336,180.14

Comprometido: 336,180.14

Devengado: 336,180.14

Disponibles: 0.00

Clave Inversión: K139-PRO-REM

Proy. Comple.: REHABILITACION EN BAÑOS DE LA DEPORTIVA (NU)

Antecedentes: Nuevo

Emple. Generados: 5

Tipo de Obra: REHABILITACION

V. Índice Vulnerabilidad: Sin Valor

Clave MIDS: Datos de Generales

Mod. Ejecución: Contrato

Pob. Beneficiada: 21003 Hombres 10094 Mujeres 10909

Geolocalización: 18.062608 -93.162847

U. Medida: CM02

Meta Programada Inicial: 1

Actual: Situación Concluido

Mes Proceso: Abril

Mes Concluido: Julio

Mes Cancelado: ... Seleccionar ...

Cuenta: Imprime x Amortizar

Inicio 10/03/2025

Inicio 21/03/2025

Avance Financiero Actual: 100.00 %

Nuevo Avance - Perfil 1: Microsoft Edge

No seguro 192.168.1.3.8080/gestion/ssp/nuevo_avance.jsp?xTarget=document.frmAvances.xAvance.value&De...

Fecha: 02/04/2025

Avance: 100.00 %

Supervisor: ING. CRISTIAN NATIVIDAD CALIX GASPAR

Observaciones:

Recomendaciones:

Imágenes: 110 111 112

Acta: Entrega Recepción

Fecha:

Registro de Avances

Ref. Económica: K188-PRO-REM

Descripción: CONSTRUCCION DE TIROLESA CON PUENTE COLGANTE EN CENTRO DE CONVIVENCIA, EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO

Procedencia: GENERADOS

Autorizado Modificado: 405,967.93

Comprometido: 405,967.93

Devengado: 405,967.93

Disponibles: 0.00

Clave Inversión: K188-PRO-REM

Proy. Comple.: CONSTRUCCION DE TIROLESA CON PUENTE COLG.

Antecedentes: Nuevo

Emple. Generados: 6

Tipo de Obra: CONSTRUCCION

V. Índice Vulnerabilidad: Sin Valor

Clave MIDS: Datos de Generales

Mod. Ejecución: Contrato

Pob. Beneficiada: 21003 Hombres 10094 Mujeres 10909

Geolocalización: 18.0637161 -93.1644427

U. Medida: CM13

Meta Programada Inicial: 62.70

Actual: Situación Concluido

Mes Proceso: Agosto

Mes Concluido: Noviembre

Mes Cancelado: ... Seleccionar ...

Cuenta: Imprime x Amortizar

Inicio 16/08/2025

Inicio 16/08/2025

Avance Financiero Actual: 100.00 %

Nuevo Avance - Perfil 1: Microsoft Edge

No seguro 192.168.1.3.8080/gestion/ssp/nuevo_avance.jsp?xTarget=document.frmAvances.xAvance.value&De...

Fecha: 06/11/2025

Avance: 100.00 %

Supervisor: ING. HUGO MARIO HERNANDEZ PEREZ

Observaciones:

Recomendaciones:

Imágenes: 243 244 245

Acta: Entrega Recepción

Fecha:

Registro de Avances

Ref. Económica: K392-PAR-REM

Descripción: MANTENIMIENTO GENERAL EN PARQUE DE CEIBA 1RA. SECCION (JAMUACTAL), EN CUNDUACÁN, TABASCO

Procedencia: PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
Autorizado: 277,480.47
Modificado: 277,480.47

Comprometido: 277,480.47
Devengado: 277,480.47
Disponible: 0.00

Datos de Generales

Clave Inversión: K392-PAR-REM
Proy. Comple.: MANTENIMIENTO GENERAL EN PARQUE DE CEIBA 1
Antecedentes: Nuevo
Emple. Generados: 7
Tipo de Obra: MANTENIMIENTO
V. Índice Vulnerabilidad: Sin Valor

Clave MIDS: MANTENIMIENTO GENERAL EN PARQUE DE CEIBA 1
Mod. Ejecución: Contrato
Pob. Beneficiada: 21003
Geolocalización: 18.062834 -93.113341

Hombres: 10094
Mujeres: 10909

U. Medida
Meta Programada Inicial: CM02
1.00

Ena	Feb	Mar
0.00	0.00	0.00

Ena	Feb	Mar
0.00	0.00	0.00

Ena	Feb	Mar
0.00	0.00	0.00

Actual: Mes Proceso: Mes Concluido: Mes Cancelado:

Situación: Concluido
Ocupado
Disponible
...: Seleccionar ...

Cuenta: Importe x Amortizar: 0.00

Inicio: 15/10/2025
Inicio: 24/10/2025

Avance Financiero Actual: 100.00 %

Nuevo Avance - Perfil 1: Microsoft Edge

No seguro 192.168.1.3:8080/gestion/jsp/nuevo_avance.jsp?x.Target=document.frmAvances.xAvance.value&x.De...

Nuevo Avances

Fecha: 11/12/2025
Avance: 100.00 %
Supervisor: ING. IRAN LOPEZ AGUILAR

Observaciones:

Recomendaciones:

Imágenes:

8/11/2025

1/2025

Actual Registrado: 00.00 %

Acta: Entrega Recepción

Fecha:

Agregar Avance

Fecha	Avance	Supervisor
11/12/2025	100.00	ING. IRAN LOPEZ AGUILAR

[Handwritten signature]