



**CUNDUACÁN**  
GRANDEZA Y DIGNIDAD  
2024-2027

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN,  
TABASCO**

**DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y  
SERVICIOS MUNICIPALES**

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS**

PROYECTO No. :	K389-HM.- REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA CHONITA, DE CUNDUACAN, TABASCO
LOCALIDAD :	020.- LA CHONITA
CONTRATO No. :	CTO-CUND-DOOTSM-HM-73-2025
MODALIDAD DE EJECUCION :	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
ORIGEN DE LOS RECURSOS :	RAMO 23, FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO MARITIMO

**FECHAS:**

DE INICIO : 02-oct-2025

DE TERMINACION : 26-oct-2025

**DESCRIPCION DEL TRABAJO**

REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN LA CHONITA. INCLUYE: **-TRABAJOS DE TERRACERIAS:** \*DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, DEPOSITANDO EL MATERIAL FUERA DE LOS HOMBROS DEL CAMINO, \*ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS POR MEDIO MECANICO, \*ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS Y SUS ACARREOS, \*MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION CON MAQUINARIA DE LA BASE CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO. **- TRABAJOS DE PAVIMENTACION ASFALTICA:** \*FLETE DE MATERIALES ASFÁLTICOS P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04. 007.J/00) CEMENTO ASFALTICO PG-64-22, \*MAQUILA DE MATERIALES ASFÁLTICOS P.U.O.T. (N.CTR.1.04.007.J/00) A PARTIR DEL CEMENTO ASFALTICO PG 64-22, \*FLETE DE MATERIALES ASFÁLTICOS P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.007.J/00) EMULSION ASFALTICO E.C.M 65, \*BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA A RAZON DE 120 LT/M3, \*RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA PARA CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE, \*POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, \*BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA) PARA EL RIEGO DE LIGA, \*RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, \*ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON PROPORCION DE 140 LTS/M3 DE EMULSION DE ROMPIMIENTO MEDIO Y SUS ACARREOS, \*OPERACION DE MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA AL 95 % CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL ASFALTICO. **-TRABAJOS DE SELLO:** \* BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA) PARA EL RIEGO DE LIGA, \*RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, \*ELABORACION DE SELLO PREMEZCLADO CON EMULSIÓN SUPERESTABLE, GRAVA DE 3/8" TIPO 3A Y SUS ACARREOS, \*OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO), **-TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO:** \* RAYA CENTRAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS.

ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$	820,950.90		
ESTIMACION 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$	228,061.89		
ESTIMACION 3 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES	\$	156,840.77		
ESTIMACION 4 (TRES) FINIQUITO CONCEPTOS NO PREVISTOS	\$	44,442.31		
<b>MONTO TOTAL EJERCIDO</b>	<b>\$</b>	<b>1,250,295.87</b>		

  
\_\_\_\_\_  
ING. BALDOMERO DIAZ LOPEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

  
\_\_\_\_\_  
C. OVIDIO RUIZ RAMON  
ADMINISTRADOR UNICO



  
\_\_\_\_\_  
ING. NOE JIMENEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA DE LA D.O.O.T.S.M.