



## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No.	K181-HT.-MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (SEGUNDA ETAPA)
LOCALIDAD	023 - POB. GREGORIO MENDEZ
CONTRATO No.	CU-E6-K181-HT-2022
MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO
MODALIDAD DE INVERSION	RAMO 23.- FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO TERRESTRE

#### FECHAS:

DE INICIO : 28 DE MAYO DE 2022 DE TERMINACION : 11 DE JUNIO DE 2022

#### DESCRIPCION DEL TRABAJO

CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO EN FRIO . DESORILLE CUNETEO Y LIMPIEZA DE CAMINO DEPOSITANDO EL MATERIAL DE DESPERDICIO EN LA ORILLA, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MAQUINARIA. CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO. INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE. (EMULSION PUESTA EN PLANTA) A RAZON DE 1.3 LTS/M2. POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA PUESTO EN OBRA. RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON PROPORCION OPTIMA DE EMULSION PARA CARPETA ASFALTICA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO PARA TENDIDO DE SELLO EN PROPORCION 1.2 LT/M2, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64 -22 Y GRAVA DE 3/8" TIPO 3-A, RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS (P.U.O.T.), INCL. SUMINISTROS DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION Y SEÑALAMIENTOS VERTICALES

01 (PARCIAL) TRABAJOS EJECUTADOS	\$348,201.34
02 (FINIQUITO) TRABAJOS EJECUTADOS	\$86,240.94
<b>MONTO TOTAL EJERCIDO</b>	<b>\$434,442.28</b>

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 8 : 00 HRS. DEL DIA 17 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ING. LIZBETH GARCIA MIRANDA  
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PROF. SERGIO DE LA CRUZ RODRIGUEZ  
DELEGADO MUNICIPAL

ING. ISIDRO SEGOVIA BOLAINA  
RESIDENTE DE OBRA