



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No. :	K109-HT-REF.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (LA ESCONDIDA) 1RA ETAPA (REFRENDO DEL PROYECTO K269-HT)
LOCALIDAD :	131.-HUIMANGO 2DA SECC.
CONTRATO No. :	CU-E16-K269-HT-2022
MODALIDAD DE EJECUCION :	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MODALIDAD DE INVERSION :	RAMO 23.-FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO TERRESTRE.

FECHAS:

DE INICIO : 02 DE ENERO DEL 2023

DE TERMINACION : 16 DE ENERO DEL 2023


DESCRIPCION DEL TRABAJO

SE REALIZARON TRABAJOS DE: FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 X 1.20 MT.; DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO; ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO DEL MATERIAL EXISTENTE; ADQUISICION, TENDIDO Y COMPACTADO DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS; RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA; POREO CON ARENA LIMPIA; BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA) PARA EL RIEGO DE LIGA; RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO; ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO; OPERACION DE MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA AL 95%; BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA) PARA EL RIEGO DE LIGA; RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO MODIFICADA CON POLIMERO TIPO I; ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64-22 Y GRAVA DE 3/8" TIPO 3-A; OPERACION DE TENDIDO, PLANCHADO CON MACROSELLADORA Y REMOCION DE GRAVILLA (SELLO); RAYA LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO.

1 (UNO) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$	843,639.96
2 (DOS) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$	28,664.40

TOTAL ESTIMADO: \$ 872,304.36


REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 23 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN EL(A) INTERVINIERON.


ING. RUDY CRUZ MONTIEL
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ARQ. KARLA NOHEM VINAGRE RUIZ
 DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES


C. JOSE LUIS GOMEZ RAMOS
 DELEGADO MUNICIPAL
 R/A HUIMANGO 2DA




ING. LUIS ARTURO CAMPOS SOBERANO
 RESIDENTE DE OBRA