

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO  
 DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No. :	K186-HT.-CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE
LOCALIDAD :	067.-YOLOXOCHITL 2DA. SECC.
CONTRATO No. :	CU-N-3-K186-HT-2023
MODALIDAD DE EJECUCION :	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MODALIDAD DE INVERSION :	RAMO 23.-FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBURO TERRESTRE

FECHAS:

DE INICIO : 27-jul-2023

DE TERMINACION : 15-ago-2023

DESCRIPCION DEL TRABAJO

**TERRACERIA:** DESORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, DEPOSITANDO EL MATERIAL FUERA DE LOS HOMBROS DEL CAMINO, ESTABLECIENDO MARCAS Y REFERENCIA A LO LARGO DEL CAMINO. ESCARIFICADO, DISGREGADO, COMPACTADO Y ACAMELLONADO POR LAS ALAS DE LA CAPA DE MATERIAL EXISTENTE INCL. RECOMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL ESCARIFICAR, AGUA NECESARIA Y PRUEBA DE COMPACTACION AL 95% PROCTOR, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO ( BANCO AMPETSA, TEAPA, TABASCO),  
**PAVIMENTACION ASFALTICA:** RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE (EMULSION PUESTA EN PLANTA) A RAZON DE 1.5 LTS/M2, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, INCLUYE: SUMINISTRO DE ARENA PUESTO EN OBRA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA) PARA EL RIEGO DE LIGA, ADQUISICION Y ACARREO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO SUPERPAVE PG 64-22, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA DENSA CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO MODIFICADO SUPERPAVE PG 82-22, INCLUYE: SUMINISTRO DE LA MEZCLA, TENDIDO CON FINISHER Y COMPACTADO AL 95% SELLO: RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO MODIFICADA CON POLIMERO TIPO I, ALTA VISCOSIDAD PARA TENDIDO DE SELLO EN PROPORCION 1.2 LT/M2, ADQUISICION DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE CON ASFALTO PG 64-22 Y GRAVA DE 3/8" TIPO 3-A, SEÑALAMIENTOS: RAYA CENTRAL Y/O LATERAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO CON MICROESFERAS (P.U.O.T.), INCL. SUMINISTROS DE LOS MATERIALES Y SU APLICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE RECOMENDACION SP-12 DE 61x61 CM REFL.GRADO INGENIERIA (INTERSECCION DE CAMINO EN T), SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO SID-8 DE 30

ESTIMACION 01 DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 720,628.11
ESTIMACION 02 DE CANTIDADES ADICIONALES FINIQUITO	\$ 28,982.83
	\$ 749,610.94

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 10 : 00 HRS. DEL DIA 06 DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2023; CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ  
 DIRECTORA DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

TEKNOMATRIC CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

C. EDDY TORRES NARANJO  
 REPRESENTANTE LEGAL



ING. HUGO MARIO HERNANDEZ PEREZ  
 RESIDENTE DE OBRA

DELEGADO MUNICIPAL

C. MARTIN MONTEJO NARANJO  
 DELEGADO RA. YOLOXOCHITL 2DA. SECCION

Francisco I. Madero s/n esquina con Ramón Mendoza  
 Col. Centro CP. 86690, Cunduacán, Tabasco.