



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO
2021-2024



CUNDUACÁN
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUNDUACAN, TABASCO

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRAS

PROYECTO No. :	K268-HT.-MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN AVENIDA GREGORIO MENDEZ COL. EMILIANO ZAPATA DE 0+000 AL 0+180.
LOCALIDAD :	001.- CD. CUNDUACAN.
CONTRATO No.:	CU-N-7-K268-HT-2023.
MODALIDAD DE EJECUCION :	CONTRATO
MODALIDAD DE INVERSION :	RAMO 23, FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES.

FECHAS:

DE INICIO : 21-oct-2023

DE TERMINACION : 04-nov-2023

DESCRIPCION DEL TRABAJO

K268-HT.-MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN AVENIDA GREGORIO MENDEZ COL. EMILIANO ZAPATA DE 0+000 AL 0+180. INCLUYE TRABAJOS DE:

OBRA EXTERIOR: COLOCACIÓN DE TABLERO INFORMATIVO DE OBRA DE 1.50 X 1.20 MT,

RED

DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO TRAZO: ENIVELACION DE POZOS DE VISITA DE 60 CMS DE DIAMETRO Y 30 CMS DE ALTURA, BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO PARA TRAFICO PESADO, REGISTRO PLUVIAL DE 0.60 X1.00 X 0.90 MTS. INTERIOR A BASE DE MUROS DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR, SUM. Y COLOC. DE TUBERIA PEAD CORRUGADO DE 8" X 6.10 MT. DE LONG., EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, SUM. Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACT. C/ PISÓN Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. ESP., SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS.

TERRACERIADE:

SORILLE EN AMBOS LADOS DEL CAMINO, DEPOSITANDO EL MATERIAL FUERA DE LOS HOMBROS DEL CAMINO, CAJEO CON MEDIOS MECANICOS, ADQUISICION DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO Y SUS ACARREOS, TENDIDO Y MEZCLADO DE MATERIAL ARCILLOSO COMPACTADO AL 95% PROCTOR, ADQUISICION DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2" A FINOS PARA REVESTIMIENTO Y SUS ACARREOS, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA CUANDO SE EMPLEA UN MATERIAL PETREO.

PAVIMENTACION ASFALTICA: BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN FRIO CON PROPORCION DE 140 LTS./M3 DE ROMPIMIENTO MEDIO, RIEGO DE IMPREGNACION EN TERRACERIA P/CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE, POREO CON ARENA LIMPIA PROPORCION DE 10 LTS/M2, BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR (CARPETA), RIEGO DE LIGA P/CONSTRUCCION DE CARPETA DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ADQUISICION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa CON GRAVA DE 1/2" A FINOS Y ASFALTO PG 64-22 Y SUS ACARREOS, CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRIA Densa.

SEÑALAMIENTOS: RAYA CENTRAL SENCILLA, CONTINUA A DISCONTINUA, FAJA DE 10 CM DE ANCHO, APLICADO DE PINTURA ANTIRREFLEJANTE PARA MARCA SOBRE PAVIMENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA ANTIRREFLEJANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO SP-12, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO PREVENTIVO SP-24.

ESTIMACION UNICA FINIQUITO (TRABAJOS EJECUTADOS)	\$ 878,642.92		
MONTO TOTAL EJERCIDO	\$ 878,642.92		

REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2023, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA ANTES MENCIONADA. LAS AUTORIDADES Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD, CONSTATAN QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS, FIRMANDO LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

LIC. ALFREDO JESUS VINAGRE SABIDO
DELEGADO MUNICIPAL



ARQ. KARLA NOHEMI VINAGRE RUIZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. JESUS DAVID GUERRA CRUZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O ADMINISTRADOR UNICO

ING. NOE JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA