

Anexo 2

Reporte de avance Físico- Financiero

Registro de Avances														
Cat. Económica: K124-DAR-REM														
Descripción: CONSTRUCCIÓN DE DOMO														
Procedencia: PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS														
Autorizado Modificado: 1,370,524.94														
Comprometido: 1,370,524.94														
Devengado: 1,370,524.94														
Disponibles: 0.00														
Clave Inversión: K124-DAR-REM														
Proy. Comple: CONSTRUCCIÓN DE DOMO														
Antecedentes: Nuevo														
Emple. Generados: 8														
Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN														
V. Índice Vulnerabilidad: Medio														
Clave MIDIS: Datos de Generales														
Mod. Ejecución: Contrato														
Pob. Beneficiaria: 4320 Hombres 2117 Mujeres 2203														
Geolocalización:														
U. Medida: CM06 CONSTRUCCIÓN														
Meta Programada Inicial: 1.00														
Meta Pendiente: 0.00														
Meta Total: 1.00														
Metas Totales x Mes														
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0.00	0.40	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Calendarizado de Metas (porcentual base 100)														
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0.00	40.00	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Metas Realizadas (físico)														
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Situación: Concluido														
Acta: 14														
Fecha: 22/01/2025														
Registro Anticipo Anterior:														
Fecha Programadas:														
Fecha Reales:														
Termino: 31/03/2025														
Avance Financiero Actual Registrado: 100.00 %														
Avance Físico Actual Registrado: 100.00 %														

Registro de Avances														
Cat. Económica: K138-DAR-REM														
Descripción: REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL														
Procedencia: PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS														
Autorizado Modificado: 475,014.14														
Comprometido: 475,014.14														
Devengado: 475,014.14														
Disponibles: 0.00														
Clave Inversión: K138-DAR-REM														
Proy. Comple: REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL														
Antecedentes: Nuevo														
Emple. Generados: 6														
Tipo de Obra: REHABILITACIÓN														
V. Índice Vulnerabilidad: Medio														
Clave MIDIS: Datos de Generales														
Mod. Ejecución: Contrato														
Pob. Beneficiaria: 4320 Hombres 2117 Mujeres 2203														
Geolocalización:														
U. Medida: CM03 REHABILITACIÓN														
Meta Programada Inicial: 1.00														
Meta Pendiente: 0.00														
Meta Total: 1.00														
Metas Totales x Mes														
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Calendarizado de Metas (porcentual base 100)														
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0.00	30.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Metas Realizadas (físico)														
Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Situación: Concluido														
Acta: 14														
Fecha: 22/01/2025														
Registro Anticipo Anterior:														
Fecha Programadas:														
Fecha Reales:														
Termino: 31/03/2025														
Avance Financiero Actual Registrado: 100.00 %														
Avance Físico Actual Registrado: 100.00 %														





Registro de Avances

Ref. Económica: K139-PRO-REM

Descripción: REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA DEPORTIVA (NÚCLEOS)

Procedencia: GENERADOS

Autorizado Modificado: 336,180.14

Comprometido: 336,180.14

Devengado: 336,180.14

Disponible: 0.00

Clave Inversión: K139-PRO-REM

Proy. Comple.: REHABILITACIÓN EN BAÑOS DE LA DEPORTIVA (N)

Antecedentes: Nuevo

Emple. Generados: 5

Tipo de Obra: REHABILITACIÓN

V. Índice Vulnerabilidad: Sin Valor

Clave MIDS: Datos de Generales

Mod. Ejecución: Contrato

Pop. Beneficiaria: 21003 Hombres, 10094 Mujeres, 10909

Geolocalización:

U. Medida: CM02, MANTENIMIENTO

Meta Programada Inicial: 1.00

Meta Pendiente: 0.00

Meta Total: 1.00

Metas Totales x Mes:

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Calendarización de Metas (porcentual base 100):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Metas Realizadas (físico):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actual: Situación: Concluido

Mes Proceso: Abril

Mes Concluido: Julio

Mes Cancelado: ... Seleccionar ...

Acta: 4

Fecha: 30/01/2025

Registro Anticipo Anterior:

Cuenta: Importe x Amortizar: 0.00

Inicio: 30/01/2025

Fecha Programadas: Fecha Reales:

Termino: 31/03/2025

Avance Financiero Actual Registrado: 100.00 %

Avance Físico Actual Registrado: 100.00 %

Registro de Avances

Ref. Económica: K188-PRO-REM

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE TIROLESA CON PUENTE COLGANTE EN CENTRO DE CONVIVENCIA, EN LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO

Procedencia: GENERADOS

Autorizado Modificado: 405,967.93

Comprometido: 405,967.93

Devengado: 405,967.93

Disponible: 0.00

Clave Inversión: K188-PRO-REM

Proy. Comple.: CONSTRUCCIÓN DE TIROLESA CON PUENTE COLG

Antecedentes: Nuevo

Emple. Generados: 6

Tipo de Obra: CONSTRUCCIÓN

V. Índice Vulnerabilidad: Sin Valor

Clave MIDS: Datos de Generales

Mod. Ejecución: Contrato

Pop. Beneficiaria: 21003 Hombres, 10094 Mujeres, 10909

Geolocalización:

U. Medida: CM13, 4 ML

Meta Programada Inicial: 62.70

Meta Pendiente: 0.00

Meta Total: 62.70

Metas Totales x Mes:

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00

Calendarización de Metas (porcentual base 100):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Metas Realizadas (físico):

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Actual: Situación: Concluido

Mes Proceso: Agosto

Mes Concluido: Noviembre

Mes Cancelado: ... Seleccionar ...

Acta: 20

Fecha: 17/06/2025

Registro Anticipo Anterior:

Cuenta: Importe x Amortizar: 0.00

Inicio: 16/06/2025

Fecha Programadas: Fecha Reales:

Termino: 31/07/2025

Avance Financiero Actual Registrado: 100.00 %

Avance Físico Actual Registrado: 100.00 %



2026
año de
Margarita
Maza

Registro de Avances

Ref. Ejecución: K392-088-RBM

Descripción: MANTENIMIENTO GENERAL EN PARQUE DE CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL), EN CUNDUACÁN, TABASCO

Procedencia: PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS
Autorizado Modificado: 277,480.47

Comprometido: 277,480.47

Devengado: 277,480.47

Disponibles: 0.00

Clave Inversión: K392-FAR-RBM

Proy. Comple: MANTENIMIENTO GENERAL EN PARQUE DE CEIBA

Antecedentes: Nuevo

Ejempl. Generados: 7

Tipo de Obra: MANTENIMIENTO

V. Índice Vulnerabilidad: Sin valor

Clave MID: Datos de Generales

Mod. Ejecución: Contrato

Pop. Beneficiaria: 21003 Hombres 10094 Mujeres 10909

Geolocalización:

U. Medida: CM02 MANTENIMIENTO

Meta Programada Inicial: 1.00

Meta Pendiente: 0.00

Meta Total: 1.00

Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.70		0.30		0.00	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Calendarizado de Metas (porcentual base 100)

Metas Realizadas (físico)

Actual: Concluido

Mes Proceso: Octubre

Mes Concluido: Diciembre

Mes Cancelado: ...11 Seleccionar...

Situación: Acta

Acta: 11

Fecha: 29/08/2025

Registro Anticipo Anterior:

Cuenta: 0.00

Importe x Amortizar:

Inicio: 13/10/2025

Fecha Programada:

Fecha Real:

Termino: 13/11/2025

Avance Financiero Actual Registrado: 100.00 %

Avance Físico Actual Registrado: 100.00 %