

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	I1_CICLO DE RECURSO	I1_RAMO	I1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	I2_CICLO DE RECURSO	I2_RAMO	I2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBLAL_APROBADO	MONTO_GLOBLAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB24 010234 8426	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 853,553.95	\$ 853,553.95	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853553.95, modificado:853553.95}}	K285-HT.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO DEL 0+000 AL 0+258	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K285-HT	S	511	527	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}}
2024	1	TAB24 010234 8551	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U063-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 774,687.45	\$ 774,687.45	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774687.45, modificado:774687.45}}	K286-HM.- MANTENIMIENTO DE CAMINO A BASE DE MEZCLAS ASFÁLTICA EN FRÍO ETAPA DEL 0+258 AL 0+492	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K286-HM	S	511	527	0	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:234.0, meta_modificada:234.0}}
2024	1	TAB24 010234 8555	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840828.66, modificado:840828.66}}	K134-HT.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PERIFÉRICO FRENTE A ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL KM 0+000 AL 0+050	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K134-HT	S	10,909	10,094	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}
2024	1	TAB24 010234 8557	Proyecto de inversión	2023	23-Provisiones Salariales y Económicas	U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos				\$ 856,426.01	\$ 856,426.01	{f1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856426.01, modificado:856426.01}}	K135-HM.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA PERIFÉRICO FRENTE A ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL KM 0+050 AL 0+106	27	Tabasco	6	Cunduacán	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	K135-HM	S	10,909	10,092	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:463.0, meta_modificada:463.0}}

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCE S FISICOS	FOTOS	EST ATUS	FLU JO	OBSERVACI ONES		
FOLIO	TPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB24010234 8426	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:MIAHUATLÁN 2DA. SECCIÓN , lon:-93.30132117, lat:17.999918}}	05-04-2024	05-04-2024	\$ 853,553.95	\$ 853,553.95	\$ 853,553.95	\$ 853,553.95	\$ 853,553.95	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-11-K285-HT-2023, contratista:JAVIER RIVERA ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:857127.05, importe_modificado:854126.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}}	{2348426/proyecto_PROCESO, 2348426/proyecto_INICIO, 2348426/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: trimestre 1.0, usuario:luis m chavez, fecha:2024-04-05}}
TAB24010234 8551	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:MIAHUATLÁN 2DA. SECCIÓN , lon:-93.30330917, lat:17.999954}}	04-01-2024	12-01-2024	\$ 774,687.45	\$ 774,687.45	\$ 774,687.45	\$ 774,687.45	\$ 774,687.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-12-K286-HM-2023, contratista:NOE MARQUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:777688.59, importe_modificado:774687.45}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:234.0}}	{2348551/proyecto_INICIO, 2348551/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: trimestre 1.0, usuario:luis m chavez, fecha:2024-04-05}}
TAB24010234 8555	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CUNDUACÁN, lon:-93.17542617, lat:18.068124}}	04-03-2024	02-04-2024	\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	\$ 840,828.66	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-1-K134-HT-2024, contratista:URBAREA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:843840.89, importe_modificado:840850.65}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}}	{2348555/proyecto_PROCESO, 2348555/proyecto_INICIO, 2348555/proyecto_FIN}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	{obs1: {observación: verificar importes, trimestre:1.0, usuario:yuli anapriegoh e, fecha:2024-04-16}}
TAB24010234 8557	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CUNDUACÁN, lon:-93.17585817, lat:18.067877}}	04-03-2024	28-03-2024	\$ 856,426.01	\$ 856,426.01	\$ 856,426.01	\$ 856,426.01	\$ 856,426.01	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-N-1A-K135-HM-2024, contratista:URBAREA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:862442.0, importe_modificado:859442.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:463.0}}	{2348557/proyecto_FIN, 2348557/proyecto_PROCESO, 2348557/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	#1_CICLO DE RECURSO	#1_RAMO	#1_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	#2_CICLO DE RECURSO	#2_RAMO	#2_PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	MONTO_GLOBAL_MODIFICADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS
2024	1	TAB23 030225 5396	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 312,216.69	\$ 247,996.62	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312216.69, modificado:247996.62}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CUNDUACÁN LOCALIDAD CUNDUACÁN ASENTAMIENTO CUNDUACÁN CENTRO EN LA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ CON JACINTO LOPEZ - 195287	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	195287	320	350	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	
2024	1	TAB23 040228 4269	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 1,404,693.16	\$ 1,404,678.15	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404693.16, modificado:1404678.15}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CUNDUACÁN LOCALIDAD HUACAPA Y AMESTOY EN NUEVA UNIDAD DEPORTIVA - 261402	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	261402	318	325	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}}	
2024	1	TAB23 040232 1958	Proyecto de inversión	2023	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal				\$ 81,936.76	\$ 76,892.20	{#1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81936.76, modificado:76892.2}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN CUNDUACÁN LOCALIDAD LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN - 447764	27	Tabasco	6	Cunduacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Cunduacán	447764	3	3	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}}	

INFORME SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO, Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

MODULO: DESTINO DEL GASTO

ENTIDAD: TABASCO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024

DETALLE_PROYECTO				AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
FOLIO	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
TAB230302255396	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ COLONIA CUNDUACÁN CENTRO, 86690 CUNDUACÁN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE CALLE JACINTO LOPEZ Y CALLE ARCADIO ZENTELLA,, CALLE ALDAMA CALLE ABRAHAM DE LA CRUZ A LA ALTURA DEL CONSULTORIO MEDICO OVANDO A 50 MET, lon:-93.16975508, lat:18.06717326}}	15-08-2023	15-09-2023	\$ 247,996.62	\$ 247,996.62	\$ 247,996.62	\$ 247,996.62	\$ 247,996.62	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-126-K255-FIII-2023, contratista:LORENA JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:312216.69, importe_modificado:310723.27}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}}	{2255396/proyecto_INICIO, 2255396/proyecto_PROCESO, 2255396/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402284269	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HUACAPA Y AMESTOY - COL BUROCRATAS KILÓMETRO 1 + 350 RANCHERIA HUACAPA Y AMESTOY, 86690 HUACAPA Y AMESTOY, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y SOBRE LA CARRETERA CUNDUACÁN SAMARIA ENTRONQUE DE L, lon:-93.19079935, lat:18.05225679}}	15-11-2023	31-12-2023	\$ 1,404,678.15	\$ 1,404,678.15	\$ 1,404,678.15	\$ 1,404,678.15	\$ 1,404,678.15	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-131-K264-FIII-2023, contratista:PALMIRA INGENIERIA Y LOGISTICA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:1407896.51, importe_modificado:1404693.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:103.0}}	{2284269/proyecto_INICIO, 2284269/proyecto_FIN, 2284269/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
TAB230402321958	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LA PIEDRA 4TA. SECCION - EL JUNCAL KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA LA PIEDRA 4TA SECCIÓN, 86693 LA PIEDRA 4TA. SECCIÓN, CUNDUACÁN TABASCO ENTRE Y AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL KILOMETR, lon:-93.22838694, lat:18.11865944}}	15-11-2023	31-12-2023	\$ 76,892.20	\$ 76,892.20	\$ 76,892.20	\$ 76,892.20	\$ 76,892.20	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CU-146-K289-FIII-2023, contratista:CÉSAR AUGUSTO ARIAS RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, monto:79676.78, importe_modificado:78674.41}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}}	{2321958/proyecto_FIN, 2321958/proyecto_PROCESO, 2321958/proy:to_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

LIC. HUELMER ALEJANDRO MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.P. JUAN MOISÉS ARIAS BLE
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN